

98 年度「籌建國立台灣歷史博物館計畫」評核報告

主管部 會 初核結 果

優點

(一)展示教育大樓工程終止契約程序尚稱完備。

(二)積極維護本館權益及最大公共利益，展示教育大樓工程後續工程-上部結構體工程於終止契約後 3 個月決標，各項後續工程並可於 1 年內陸續開工，將開館進度延宕之影響降至最低，其中，除土建工程預定於 99 年 1 月底前開工外，餘上部結構體及機電工程均已開工。

(三)完成國內第一座大型太陽能發電示範設施-雲牆光電工程，對於節能減碳及能源再利用有顯著成效。

(四)行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程自 95 年 12 月 8 日於施工中崩塌以來，歷經 2 年時間，經本館投入更多人力與時間居中協商、召開多次會議，並委託第三公正單位介入，終於 97 年 12 月 19 日復工，並於復工後 5 個月內竣工，避免影響開館期程。

(五)展示教育大樓後續工程除土建工程因受不可抗力因素(流標)影響，延至 99 年 1 月 18 日決標外，均如期完成採購。

(六)於工程興建期間，持續辦理臺灣歷史相關展覽，包括於 98 年 4 月 25 日至 10 月 18 日於德國柏林布蘭登堡 Oberhavel 縣立博物館 (KREISMUSEUM OBERHADEL) 舉辦「遇見臺灣-一個多元文化的島嶼」展覽，展出期間受到德國當地僑界與媒體的認同與關注，共計吸引 7 萬 591 人次參觀，不僅促進臺灣及德國間的文化交流，並將臺灣歷史文化推向國際；本館並規劃於 99 年辦理國內巡迴展。此外，亦利用行政典藏大樓 1 樓空間持續辦理多檔各項小型展覽。

(七)為因應開館所需人力及相關準備工作，於 96 年度進用 31 人、97 年度進用 13 人、98 年度進用 3 人，剩餘之 3 名員額將於 99 年度辦理進用事宜。

(八)98 年度各類報表除作業計畫及 11 月份進度因資料有誤退件修訂外，餘均依限提報且未有退件修訂情形。

缺點

(一)年度作業計畫及 11 月份進度因資料填報有誤，曾退件修訂。

(二)受與展示教育大樓工程承商終止契約影響，開館期程延至 100 年底。

(三)展示教育大樓工程終止契約後之結算作業繁複，致影響後續工程之發包書圖及時程。

初核意見

(一)以館的權益及最大公共利益為最優先考量，各項終止契約及後續發包工作均以最快的效率辦理，持續督促各項已發包工程工進，將開館進度延宕之影響降至最低。

(二)臺史博行政典藏大樓主體建築及裝修工程及戶外園區(含景觀橋樑)已竣工並啟用，自 96 年 10 月間辦理之第 1 階段開館活動以來，歷年均陸續辦理之各項活動以及全方位行銷等，並持續於國內外辦理

		<p>臺灣歷史相關展覽，大幅提高臺史博能見度、深化在地合作關係，並將臺灣歷史文化推向國際。</p> <p>(三)持續辦理人員進用事宜，對於籌備各項開館工作之助益甚大。</p> <p>(四)在報表填報部分，將加強資料填報之正確性及完整性。</p>		
	初核總分	86.33	初核等第	甲等
行政院 評核結果	評核意見	<p>一、本計畫經費約 21 億 9,000 萬元，前因用地取得及接管延誤、設計變更、招標作業等因素一再展延計畫期程，計畫業已修訂 4 次，請確實依計畫期程加強控管，以期達成於民國 100 年底前開館之目標。</p> <p>二、為利提升工程施工品質，建議加強辦理工程品質查核及督導作業，並加強各標工程介面整合，以提升進度。</p>		
	評核等第	乙等		