

## 作業計畫調整事由

調整原因：	原因：年度計畫預算(資源)增減, 遭遇不可抗力之特殊因素 說明：1.本館計畫於 96 年 11 月奉院核定計畫修正展延期程 18 個月，依院核定網圖進度進行調整。2.部分計畫內容調整，如 2 樓典藏庫設備採購案經費支出改非由籌建經費支應，及標案名稱與預算調整。
調整核准文號： (如未先行奉核准可無須填寫)	
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	

### 97 年度作業計畫

(本作業計畫已於 97/7/31 調整，此為調整後內容)

主辦單位(國立臺灣歷史博物館) 2008/7/22 下午 06:29:21

## 壹、計畫概要

### 一、基本資料

計畫名稱	籌建國立台灣歷史博物館計畫	計畫編號	0970001237
主管機關	行政院文化建設委員會	計畫類別	公共建設
主辦機關(單位)	國立臺灣歷史博物館(國立臺灣歷史博物館)	列管級別	院管制
共同主辦機關		管考週期	月報
協辦機關		計畫期程	87/7/1~98/6/30
隸屬專案(編號)	2015 年經濟發展願景第一階段三年(2007-2009)衝刺計畫(04.22.02)	是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(文化設施)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	台南市		
計畫緣起	本館之籌建源自前總統李登輝先生於民國 81 年 10 月 15 日訪視省立博物館(現為國立臺灣博物館)時提示：「延續省博館之傳統，擴大蒐集臺灣文物」。省政府前主席連戰先生於同年 10 月 2 度蒞臨省立博物館指示：「拓展省博館之功能，延續其歷史價值」，因此省教育廳積極策劃臺灣省立歷史博物館之籌建事宜；歷經省教育廳及文化處的籌備，「臺灣省立歷史博物館籌建計畫書」於 87 年 11 月經行政院核定原則同意，並先進行第一期計畫。		
計畫總目標	<p>一、計畫內容</p> <p>(一)國立台灣歷史博物館籌建基地位於台南市安南區和順寮農場區段徵收範圍內，全部面積約為 20.14 公頃；基地原為台糖甘蔗田，經省文化處的擘畫，由台南市政府提出「和順寮農場區段徵收計畫」的 192 公頃土地中提供博物館用地予中央籌建。</p> <p>(二)本建館目標主要在進行與台灣歷史文化相關民俗文物及史料的蒐集、整理、保存、研究、展示與推廣等工作，藉由博物館典藏、研究、展示及教育四大功能使得台灣的歷史文物將有一個安全、集中、長久的保存處所，進而使本館成為台灣史學的南部重鎮，並透過展示及教育功能讓現在和未來生活在台灣這片土地上的居民，能瞭解台灣歷史文化的淵源，共創台灣未來的遠景。</p> <p>(三)本計畫內容主要係興建本館行政、典藏、展示、教育、公共服務空間之硬體設施工程及園區景觀工程，總樓地板面積約 7,600 坪；展示內容係以台灣這一塊土地為舞臺、以台灣人為主角，以歷史時間軸的方式來呈現台灣長時間、多民族與自然環境互動的歷史。</p> <p>二、經費規模：總建設經費 21 億 9,000 萬元。</p>		

1.博物館建築及環境景觀設施工程費：15 億 1,877 萬元。

2.展示製作工程費：5 億 4,750 萬元。

3.營運設備費：1 億 2,373 萬元。

### 三、規劃設計構想

#### (一)建築與環境計畫

1.台史博經營目標係「再現基地豐富的自然與文化生命，使基地成為有所保存、有所展示、有所教育、生機盎然的博物館公園」，並朝營造綠建築設計為目標。

2.溼地公園：配合環評所需，設置滯洪量 60,000 立方公尺的滯洪池，以生態工法建置人工溼地生態池，創造一個結合滯洪功能與自然保育的休憩景觀區，園區內設置一條防災道路，並結合林蔭散步道及腳踏車道的功能，塑造一條具有意義的歷史印象之旅(台灣歷史步道)。

3.建築形式上以干欄式建築呼應當地自然原貌的特色，創造建築與自然環境相互融合的共生關係，充分表現綠建築概念。

4.建築配置上，研究典藏部門可獨立於教育及展示等公眾使用之區域，而行政空間則可以雙核心的原則設置，營業部門亦分別具獨立經營之可能性，以因應未來經營管理模式的多元性。

#### (二)展示計畫

1.以台南地區史蹟、博物館網絡為考量的廣域展示策略。

2.以基地全域為範圍，再現自然與歷史文化的豐富性，思考內外相連的展示架構。

3.展示主題包括 1 常設展與 3 企劃展；其中常設展示主題為「斯土斯民－台灣的故事」，企劃展示主題為「台灣涉外關係史」、「台灣族群互動史」、「台灣現代化」。

#### (二)營運設備計畫

1.應用資訊在博物館的各項業務工作，解決人力不足問題，期妥善管理繁雜的博物館業務。

2.建置完善的營運管理設備，增加博物館營運效能。

### 四、發包策略

以分期營建的模式展開，以研究、典藏與行政空間之工程優先完成為目標，期能儘早進駐基地並展開博物館的準備營運作業。

### 五、分標原則

#### (一)第一期園區開發建設部分

1.行政典藏大樓暨園區景觀新建工程。

2.第一期裝修工程。

3.第一期園區指標系統工程。

4.第一期後續裝修工程。

5.行政典藏大樓基礎網路暨管理資訊系統建置。

#### (二)第二期園區開發建設部分

1.展示教育暨園區景觀新建工程。

2.展示製作工程。

3.第二期裝修工程。

4.後續機水電工程。

5.第二期園區指標系統及公共服務設施工程。

6.展示教育大樓基礎網路及解說導覽系統建置。

7.公共藝術設置案。

### 六、效益

#### (一)台灣歷史文化之象徵

保存與詮釋台灣歷史，營建本館為保存台灣歷史文化之堡壘及台灣歷史文化之

	<p>象徵。</p> <p>(二)國家級台灣歷史博物館 本館功能兼及收藏、維護、研究、典藏、展示、教育，逐步建置紮根植基的研究資源中心、活潑學習的教育研習中心以及知性娛樂的展示館，整合運作為一座國家級台灣歷史博物館。</p> <p>(三)落實歷史文化資產保存與活用目標 積極參與歷史文化資產保存維護及宣揚教育之工作，落實歷史文化資產保存及再利用之目標。</p> <p>(四)植根歷史、展望前程的博物館 呈現台灣長時間多民族與環境互動的歷史，以增進大眾對台灣史更開闊的視野，並因族群之間的相互瞭解，產生良好的互動，共創台灣未來的遠景。</p>
--	--

註：本計畫與去年度 0960001219-籌建國立台灣歷史博物館計畫為關聯計畫。

#### 聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
技正	李鐘龍	06-3568889 轉 2203	06-3568896	alung128@nmth.gov.tw
專員	李雪敬	06-3568889 轉 2204	06-3568896	hcleee@nmth.gov.tw
助理研究員	邱婉婷	06-3568889 轉 2255	06-3564981	wtchiu@nmth.gov.tw
約僱人員	黃凱祥	06-3568889 轉 2429	06-3568895	ares@nmth.gov.tw

## 二、中長程計畫概要

### (一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算					預算使用			備註
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	奉准先行辦理	小計	實支數	保留數	未保留數(停支或繳回數)	
87	中央預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	中央預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	中央預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	中央預算	30,000	30,000	0	0	0	30,000	70	29,930	0	其中 1,000 萬元為文建會補助本處建館工作之 89 年度代辦經費保留款



98	中央預算	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	中央預算	2,190,000	1,940,000	14,389	0	0	1,940,000	1,208,999	14,389	1,612	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總計		2,190,000	1,940,000	14,389	0	0	1,940,000	1,208,999	14,389	1,612	
備註		1.本案原計畫期程因展示教育大樓新建工程設計變更及展示製作招標作業不如預期，經檢討時程修正報院，行政院於96年11月19日院臺文字第0960049867號函核定本案完工時程為98年6月。2.惟因97年度已先行依修正前進度編列475,000千元，為反映報院核定之計畫期程綱圖，97年編列預算調整為225,000千元，加計96年度預算調整值490,000千元及96年度保留款調整值14,389千元，故97年度剩餘之250,000千元預算將保留為98年度預算。									

## (二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數 (千元)
87	1.研擬及審定籌建計畫書 2.進行國外考察及調查研究 3.11月行政院原則同意核定.	0	0
88	1.10月正式成立籌備處. 2.進行博物館相關委託研究計畫案	0	0
89	進行博物館相關委託研究計畫案	0	0
90	1.展示主題整體架構研究計畫 2.博物館新建工程建築師甄選作業 3.博物館基地圍籬工程委託設計及發包作業 4.博物館基地先期綠美化工程委託台南市政府代辦事宜.	1.42	30,000
91	1.博物館建築與園區景觀規劃設計工作 2.博物館展示設計師甄選作業 3.展示製作整體規劃及觀念設計工作 4.博物館基地先期工程設計發包作業 5.博物館基地地質鑽探工程 6.博物館基地撥用作業	4.68	98,437
92	1.博物館基地撥用及接收管理作業 2.籌建修訂計畫報院核定作業 3.完成博物館整體規劃 4.通過博物館整體規劃都市設計審議 5.博物館建築第一期建設經費之核定作業 6.辦理博物館行政暨典藏大樓新建工程結構外審及候選綠建築證書之申請 7.博物館行政暨典藏大樓新建工程發包及動工 8.進行展示製作整體規劃、基本設計作業 9.進行本館營運管理資訊及網路系統工程整體規劃	5.44	114,397

	10.辦理博物館委託民間經營管理之可行性分析研究案		
93	1.博物館行政暨典藏大樓新建工程施工作業 2.展示教育暨園區景觀工程設計發包作業 3.行政暨典藏大樓一期裝修工程規劃設計作業 4.展示工程基本設計及細部設計作業 5.本館營運管理資訊及網路系統工程整體規劃 6.本館引進民間參與可行性評估與先期規劃研究計畫	11.49	241,388
94	1.行政暨典藏大樓新建工程施工作業 2.展示教育暨園區景觀工程發包及施工作業 3.展示製作細部設計作業及發包	29.1	611,388
95	1.行政暨典藏大樓新建工程(一期工程)暨內部軟體工程 (1)行政暨典藏大樓新建工程施工 (2)行政暨典藏大樓一期裝修工程施工 (3)行政典藏大樓基礎網路暨行政管理資訊系統建置作業 2.展示教育暨園區景觀工程(二期工程)暨內部軟體工程 (1)展示教育暨園區景觀新建工程施工作業 (2)展示製作細部設計及施工預算書圖檢討 (3)展示教育大樓室內裝修工程細部設計檢討作業 (4)公共藝術前置作業	48.2	1,013,388
96	1.行政典藏大樓軟體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程) (1)行政暨典藏大樓新建工程及一期室內裝修工程完工驗收作業 (2)第一期資訊營運設備系統建置作業 (3)一期後續裝修工程施工 (4)一期指標系統完工驗收 2.展示教育大樓軟體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) (1)展示教育暨園區景觀新建工程施工作業 (2)展示製作場外製作作業 (3)二期室內裝修及後續機水電工程預算書圖檢討作業 (5)雲牆光電發包作業 (6)典藏設備建置作業 (7)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統建置 2.其他重點工作 (1)公共藝術徵選前置作業 (2)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案發包	55.94	1,223,388
97	1.展示教育大樓軟體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)	88.58	1,938,388



	(1)展示教育暨園區景觀新建工程完工 (2)展示製作進場施工 (3)展示製作－文物佈展發包作業 (4)二期室內裝修及後續機水電工程發包與動工 (5)第二期指標系統及園區服務設施發包與動工 (6)雲牆光電施工作業 (7)典藏庫房 1 樓重型文物典藏室儲存架櫃購置及安裝 (8)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統建置 2.其他重點工作 (1)公共藝術徵選及設置作業 (2)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案擬定招商文件		
98	1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) (1)展示教育大樓驗收及使照申請 (2)展示製作完工驗收 (3)開館特展設計製作 (4)二期室內裝修及後續機水電工程完工驗收 (5)第二期指標系統及園區服務設施完工驗收 (6)雲牆光電完工驗收 (7)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統建置 2.其他重點工作 (1)公共藝術設置完成 (2)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案完成招商	100	2,188,388
備註	原計畫期程因展示教育大樓新建工程設計變更及展示製作招標作業不如預期，經檢討修正報院，行政院於 96 年 11 月 19 日院臺文字第 0960049867 號函核定調整為 98 年 6 月。		
截至去(96)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	1,208,999 千元(為 96 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	65.82%

(註：本計畫與去年度 0960001219 籌建國立台灣歷史博物館計畫 為關聯計畫，該關聯計畫去(96)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 1,208,998 千元，總累計實際進度為 65.82% )

## 貳、本年度可支用預算來源及用途

### 一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	715,000	0	715,000
以前年度保留數	14,389	0	14,389
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	729,389	0	729,389
總計(全年度可支用預算數)	729,389		

備註	
----	--

## 二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
籌建國立臺灣歷史博物館計畫	0	729,389	729,389	辦理臺灣歷史博物館建築及環境工程、展示製作及營運設備建置等工作
小計	0	729,389	729,389	
備註				

## 參、本年度工作摘要及進度

### 一、年度目標

<p>1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</p> <p>(1)展示教育暨園區景觀新建工程工程進度達 100%</p> <p>(2)展示製作施工及按裝作業進度達 60%</p> <p>(3)二期室內裝修及後續機水電工程進度達 10%</p> <p>(4)第二期指標系統進度達 10%</p> <p>(5)雲牆光電工程進度達 30%</p> <p>2.營運設備建置作業</p> <p>(1)完成典藏庫房 1 樓重型文物典藏室儲存架櫃購置及安裝工程</p> <p>(2)展示大樓資訊管理系統建置進度達 90%</p> <p>3.其他重點工作</p> <p>(1)完成公共藝術徵選</p> <p>(2)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案擬定招商文件</p>
--

### 二、工作項目

序號	工作項目	起迄時間	權重(%)	指定機關
001	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)	93/10/29~98/6/30	90	
002	營運設備建置作業	96/2/1~98/3/31	8	
003	其他重點工作	97/1/1~98/6/30	2	

### 三、進度計算基準

預算值
-----

### 四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)

期程：93/10/29~98/6/30

權重：90%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	1.展示大樓 2 樓預鑄牆吊裝、3 樓預鑄板牆生產；2.二期裝修辦理招標前置作業；3.雲牆光電建築	●展示大樓 3 樓預鑄牆生產完成(預定 97/1/15 完成)	0	0



	動工；4.展示工程視聽軟體資料送審及場外製作			
2	1.展示大樓 3 樓預鑄板牆生產、2 樓預鑄牆施預力；2.二期裝修工程上網招標；3.雲牆光電建築施工計畫書審查、清圖作業及撥付工程預付款；4.展示工程模型初模階段送審及場外製作		8.19	56,666
3	1.展示大樓 3 樓預鑄板牆生產、3 樓預鑄板吊裝；2.二期裝修工程決標，辦理開工前準備工作；3.雲牆光電建築品質計畫書審查、清圖確認及材料型錄審查；4.規劃企劃展	●展示大樓 2 樓預鑄牆施預力完成（預定 97/3/18 完成）	11.39	78,792
4	1.展示大樓 3 樓預鑄牆生產、3 樓預鑄板施預力；2.二期裝修介面整合、施工圖繪製；3.雲牆光電建築材料型錄審查、基礎工程及鋼構施工圖審查；4.展示工程複製品初模階段送審及場外製作	●展示大樓 3 樓預鑄板施預力完成（預定 97/4/16 完成） ●二期裝修工程開工（預定 97/4/21 開始）	17.64	122,089
5	1.展示大樓 3 樓預鑄牆吊裝、施預力、帷幕牆安裝；2.二期裝修介面整合、施工圖繪製；3.雲牆光電建築鋼構工程施工圖審查及試樁工程；4.展示工程視聽軟體分鏡腳本送審及場外製作		29.72	205,625
6	1.展示大樓 3 樓預鑄牆施預力、帷幕牆安裝、屋頂鋼構安裝；2.二期裝修介面整合、施工圖繪製；3.雲牆光電建築鋼構工程施工圖審查及試樁工程；4.展示工程造景初模階段送審及場外製作	●雲牆光電基樁施作開始（預定 97/6/7 開始） ●展示大樓屋頂鋼構開始安裝（預定 97/6/21 開始）	43.35	299,961
7	1.展示大樓帷幕牆安裝、屋頂鋼構安裝、屋頂面板安裝；2.二期裝修介面整合、施工圖繪製；3.雲牆光電建築太陽能光電系統型錄審查及基樁施作；4.展示工程模型翻模階段送審及場外製作	●展示大樓屋頂鋼構安裝完成（預定 97/7/5 完成）	49.51	342,552
8	1.展示大樓帷幕牆安裝、屋頂面板安裝；2.二期裝修介面整合、施工圖繪製；3.雲牆光電建築太陽能光電系統型錄審查及基樁施作；4.展示工程複製品翻模階段送審及場外製作		55.53	384,201
9	1.展示大樓帷幕牆安裝、屋頂面板安裝；2.二期裝修介面整合、施工圖繪製；3.雲牆光電建築太陽能光電系統型錄審查及基樁施	●雲牆光電基樁施作完成（預定 97/9/20 完成）	62.25	430,751

	作；4.展示工程視聽軟體進行拍攝			
10	1.展示大樓帷幕牆安裝、屋頂面板安裝；2.二期裝修木作、天花及機電工程進場施作；3.雲牆光電建築鋼構及光電板生產、基礎及一樓板工程施作；4.展示工程備料準備進場	●二期裝修工程木作、天花及機電工程進場施作（預定 97/10/1 開始）	76.12	526,679
11	1.展示大樓完工驗收；2.二期裝修木作、天花及機電工程進場施作；3.雲牆光電建築鋼構及光電板生產、基礎及一樓板工程施作；4.展示工程進場施作		94.38	653,053
12	1.展示大樓使用執照申請；2.二期裝修木作、天花及機電工程進場施作；3.雲牆光電建築二樓結構體施作、鋼構進場；4.展示佈展包發包	●二期裝修工程木作、天花施作完成（預定 97/12/29 完成）	100.00	691,930

#### 工作項目 002：營運設備建置作業

期程：96/2/1~98/3/31

權重：8%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度 (%)	年累計預定支用數 (千元)
1	1.典藏庫房一樓重型文物典藏室儲存架櫃購置及安裝工程合約變更；2.典藏庫房文物修護工作室-修護用桌上型及落地式顯微鏡採購案撥款；3.資訊硬體設備交付、安裝驗收		5.27	1,702
2	1.典藏庫房一樓重型文物典藏室儲存架櫃購置安裝工程恢復履約進場施工；2.典藏庫房文物修護工作室-重型工作桌櫃與修護周邊設備等購置及安裝採購案驗收及撥款；3.典藏庫房 2 樓庫房積層架及典藏架櫃設備工程設計案公告；4.資訊第 4 期款撥付		58.17	18,772
3	1.博物館展示營運服務計畫討論		58.17	18,772
4	1.典藏庫房 1 樓重型文物典藏室儲存架櫃購置及安裝工程完工及驗收；2.博物館展示營運服務計畫討論	●典藏庫房 1 樓重型文物典藏室儲存架櫃購置及安裝工程完工及驗收（預定 97/4/30 完成）	58.17	18,772
5	1.理典藏庫房 1 樓重型文物典藏室儲存架櫃購置及安裝工程撥款；2.博物館展場 RFID 佈置討論		65.91	21,272
6	1.博物館園區無線網路架設討論		65.91	21,272

7	1.博物館展示營運服務系統設計		65.91	21,272
8	1.博物館展示營運服務系統設計		65.91	21,272
9	1.博物館展示營運服務系統設計		65.91	21,272
10	1.博物館展示營運服務系統測試；2.展示、典藏等相關營運設備採購		75.21	24,272
11	1.博物館展示營運服務系統測試；2.展示、典藏等相關營運設備採購		75.21	24,272
12	1.博物館園區無線網路建置驗收；2.展示、典藏等相關營運設備採購	●完成博物館園區無線網路建置(預定 97/12/31 完成)	100.00	32,272

### 工作項目 003：其他重點工作

期程：97/1/1~98/6/30

權重：2%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度 (%)	年累計預定支用數 (千元)
1	1.公共藝術焦點座談會及設置計畫與徵選計畫行政作業；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案廠商繳交修正版可行性評估報告		0	0
2	1.公共藝術計畫書及徵選計畫行政作業及民眾參與活動；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案可行性報告第 2 次審查		0	0
3	1.公共藝術徵件宣傳及民眾參與活動；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案可行性報告第 2 次審查		0	0
4	1.公共藝術徵件宣傳及民眾參與活動；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案可行性評估報告審查通過	●引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務可行性評估報告書通過審查(預定 97/4/30 完成)	14.81	768
5	1.公共藝術徵件說明會及籌組評選小組；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案廠商進行先期計畫書撰寫	●開始辦理公共藝術徵件活動(預定 97/5/15 開始)	14.81	768
6	1.公共藝術徵件活動；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案廠商進行先期計畫書撰寫		14.81	768
7	1.公共藝術徵件活動及初選；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館		14.81	768

	相關營運委託專業服務案廠商提送先期計畫書			
8	1.公共藝術民眾參與決選活動；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案先期計畫書審查		14.81	768
9	1.公共藝術民眾參與決選.活動公共藝術；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案先期計畫書審查作業	●引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務先期計畫書通過審查（預定 97/9/30 完成）	27.70	1,437
10	1.公共藝術設置計畫修正與鑑價作業；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案先期計畫函報文建會、成立甄審委員會		27.70	1,437
11	1.公共藝術製作團隊簽約作業；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案研擬招商文件	●完成公共藝術製作團隊簽約（預定 97/11/30 完成）	100.00	5,187
12	1.公共藝術設置施做；2.辦理引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案公告招商	●引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務公告招商（預定 97/12/31 完成）	100.00	5,187

### 五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示大樓 2 樓預鑄牆吊裝、3 樓預鑄板牆生產；2.二期裝修辦理招標前置作業；3.雲牆光電建築動工；4.展示工程視聽軟體資料送審及場外製作	●展示大樓 3 樓預鑄牆生產完成(預定 97/1/15 完成)	0.42	1702
	56.08		1225056	
	<b>營運設備建置作業</b> 1.典藏庫房一樓重型文物典藏室儲存架櫃購置及安裝工程合約變更；2.典藏庫房文物修護工作室-修護用桌上型及落地式顯微鏡採購案撥			

	款；3.資訊硬體設備交付、安裝驗收			
	<b>其他重點工作</b> 1.公共藝術焦點座談會及設置計畫與徵選計畫行政作業；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案廠商繳交修正版可行性評估報告			
2	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示大樓 3 樓預鑄板牆生產、2 樓預鑄牆施預力；2.二期裝修工程上網招標；3.雲牆光電建築施工計畫書審查、清圖作業及撥付工程預付款；4.展示工程模型初模階段送審及場外製作			
	<b>營運設備建置作業</b> 1.典藏庫房一樓重型文物典藏室儲存架櫃購置安裝工程恢復履約進場施工；2.典藏庫房文物修護工作室-重型工作桌櫃與修護周邊設備等購置及安裝採購案驗收及撥款；3.典藏庫房 2 樓庫房積層架及典藏架櫃設備工程設計案公告；4.資訊第 4 期款撥付	12.02	75438	
	<b>其他重點工作</b> 1.公共藝術計畫書及徵選計畫行政作業及民眾參與活動；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案可行性報告第 2 次審查	59.86	1297338	
3	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示大樓 3 樓預鑄板牆生產、3 樓預鑄板吊裝；2.二期裝修工程決標，辦理開工前準備工作；3.雲牆光電建築品質計畫書審查、清圖確認及材料型錄審查；4.規劃企劃展	●展示大樓 2 樓預鑄牆施預力完成(預定 97/3/18 完成)	14.90 60.80	97564 1319027

	<p><b>營運設備建置作業</b> 1.博物館展示營運服務計畫討論</p> <p><b>其他重點工作</b> 1.公共藝術徵件宣傳及民眾參與活動；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案可行性報告第2次審查</p>			
4	<p><b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示大樓3樓預鑄牆生產、3樓預鑄板施預力；2.二期裝修介面整合、施工圖繪製；3.雲牆光電建築材料型錄審查、基礎工程及鋼構施工圖審查；4.展示工程複製品初模階段送審及場外製作</p> <p><b>營運設備建置作業</b> 1.典藏庫房1樓重型文物典藏室儲存架櫃購置及安裝工程完工及驗收；2.博物館展示營運服務計畫討論</p> <p><b>其他重點工作</b> 1.公共藝術徵件宣傳及民眾參與活動；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案可行性評估報告審查通過</p>	<p>●展示大樓3樓預鑄板施預力完成(預定97/4/16完成)</p> <p>●二期裝修工程開工(預定97/4/21開始)</p> <p>●典藏庫房1樓重型文物典藏室儲存架櫃購置及安裝工程完工及驗收(預定97/4/30完成)</p> <p>●引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務可行性評估報告書通過審查(預定97/4/30完成)</p>	20.83	141629
			62.74	1362223
5	<p><b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示大樓3樓預鑄牆吊裝、施預力、帷幕牆安裝；2.二期裝修介面整合、施工圖繪製；3.雲牆光電建築鋼構工程施工圖審查及試樁工程；4.展示工程視聽軟體分鏡腳本送審及場外製作</p> <p><b>營運設備建置作業</b> 1.理典藏庫房1樓重型文物典藏室儲存架櫃購置及安裝工程撥款；2.博物館展場RFID佈置討論</p> <p><b>其他重點工作</b> 1.公共藝術徵件說明會及籌組評選小組；2.引進民間參</p>	<p>●開始辦理公共藝術徵件活動(預定97/5/15開始)</p>	32.32	227665
			66.49	1446562



	與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案廠商進行先期計畫書撰寫			
6	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示大樓3樓預鑄牆施預力、帷幕牆安裝、屋頂鋼構安裝；2.二期裝修介面整合、施工圖繪製；3.雲牆光電建築鋼構工程施工圖審查及試樁工程；4.展示工程造景初模階段送審及場外製作	●雲牆光電基樁施作開始(預定 97/6/7 開始) ●展示大樓屋頂鋼構開始安裝(預定 97/6/21 開始)	44.58	322001
	<b>營運設備建置作業</b> 1.博物館園區無線網路架設討論		70.49	1539037
	<b>其他重點工作</b> 1.公共藝術徵件活動；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案廠商進行先期計畫書撰寫			
7	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示大樓帷幕牆安裝、屋頂鋼構安裝、屋頂面板安裝；2.二期裝修介面整合、施工圖繪製；3.雲牆光電建築太陽能光電系統型錄審查及基樁施作；4.展示工程模型翻模階段送審及場外製作	●展示大樓屋頂鋼構安裝完成(預定 97/7/5 完成)	50.13	364592
	<b>營運設備建置作業</b> 1.博物館展示營運服務系統設計		72.30	1580788
	<b>其他重點工作</b> 1.公共藝術徵件活動及初選；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案廠商提送先期計畫書			
8	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示大樓帷幕牆安裝、屋頂面板安裝；2.二期裝修介面整合、施工圖繪製；3.雲牆光電建築太陽能光電系統型錄審查及基樁施作；4.展		55.55	406241
			74.07	1621615

	示工程複製品翻模階段送審及場外製作			
	<b>營運設備建置作業</b> 1.博物館展示營運服務系統設計			
	<b>其他重點工作</b> 1.公共藝術民眾參與決選活動；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案先期計畫書審查			
9	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示大樓帷幕牆安裝、屋頂面板安裝；2.二期裝修介面整合、施工圖繪製；3.雲牆光電建築太陽能光電系統型錄審查及基樁施作；4.展示工程視聽軟體進行拍攝	●雲牆光電基樁施作完成(預定 97/9/20 完成)	61.85	453460
	<b>營運設備建置作業</b> 1.博物館展示營運服務系統設計		76.13	1667902
	<b>其他重點工作</b> 1.公共藝術民眾參與決選.活動公共藝術；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案先期計畫書審查作業	●引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務先期計畫書通過審查(預定 97/9/30 完成)		
10	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示大樓帷幕牆安裝、屋頂面板安裝；2.二期裝修木作、天花及機電工程進場施作；3.雲牆光電建築鋼構及光電板生產、基礎及一樓板工程施作；4.展示工程備料準備進場	●二期裝修工程木作、天花及機電工程進場施作(預定 97/10/1 開始)	75.08	552388
	<b>營運設備建置作業</b> 1.博物館展示營運服務系統測試；2.展示、典藏等相關營運設備採購		80.45	1764879
	<b>其他重點工作</b> 1.公共藝術設置計畫修正與鑑價作業；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案先期計畫			

	函報文建會、成立甄審委員會			
11	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示大樓完工驗收；2.二期裝修木作、天花及機電工程進場施作；3.雲牆光電建築鋼構及光電板生產、基礎及一樓板工程施作；4.展示工程進場施作		92.96	682512
	<b>營運設備建置作業</b> 1.博物館展示營運服務系統測試；2.展示、典藏等相關營運設備採購		86.28	1892436
	<b>其他重點工作</b> 1.公共藝術製作團隊簽約作業；2.引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案研擬招商文件	●完成公共藝術製作團隊簽約(預定 97/11/30 完成)		
12	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示大樓使用執照申請；2.二期裝修木作、天花及機電工程進場施作；3.雲牆光電建築二樓結構體施作、鋼構進場；4.展示佈展包發包	●二期裝修工程木作、天花施作完成(預定 97/12/29 完成)	100.00	729389
	<b>營運設備建置作業</b> 1.博物館園區無線網路建置驗收；2.展示、典藏等相關營運設備採購	●完成博物館園區無線網路建置(預定 97/12/31 完成)	88.58	1938388
	<b>其他重點工作</b> 1.公共藝術設置施做；2.辦理引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務案公告招商	●引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運委託專業服務公告招商(預定 97/12/31 完成)		

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係系統運算)

#### 肆、管考基準

##### 一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2

經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

## 二、執行績效

### (一)年度目標達成情形

項目名稱：展示教育暨園區景觀新建工程工程進度達 100% 權數(%): 10

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 10%以內
89-80	較原預訂目標落後 20%以內
79-70	較原預訂目標落後 30%以內
69 以下	較原預訂目標落後 30%以上者，依完成比例計算(x/70*69)

項目名稱：展示製作施工及按裝作業進度達 60% 權數(%): 10

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 10%以內
89-80	較原預訂目標落後 20%以內
79-70	較原預訂目標落後 30%以內
69 以下	較原預訂目標落後 30%以上者，依完成比例計算(x/30*69)

項目名稱：二期室內裝修及後續機水電工程進度達 10% 權數(%): 6

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-71	較原預訂目標落後者，依進度比例計算(71+x/10*29)
70	尚未動工，但已完成簽約者
60	尚未簽約，但已進行工程招標階段者
59 以下	依設計書圖完成情形計分

項目名稱：第二期指標系統進度達 10% 權數(%): 2

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-71	較原預訂目標落後者，依進度比例計算(71+x/10*29)
70	尚未開工，但已完成簽約
60	尚未完成簽約，但已進行工程招標階段者
59 以下	依設計書圖完成情形計分

項目名稱：雲牆光電工程進度達 30% 權數(%): 6

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 10%以內
89-80	較原預訂目標落後 20%以內

79 以下	較原預訂目標落後 20%以上者，依完成比例計算(x/10*79)
-------	----------------------------------

項目名稱：典藏庫房 1 樓重型文物典藏室儲存架櫃購置及安裝工程 權數(%): 3

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 10%以內
89-80	較原預訂目標落後 20%以內
79-70	較原預訂目標落後 30%以內
69 以下	較原預訂目標落後 30%以上者，依完成比例計算(x/35*69)

項目名稱：展示大樓資訊管理系統建置進度達 90% 權數(%): 3

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 10%以內
89-80	較原預訂目標落後 20%以內
79-70	較原預訂目標落後 30%以內
69 以下	較原預訂目標落後 30%以上者，依完成比例計算(x/60*69)

## (二)指定指標達成情形

項目名稱：工程品質查核 權數(%): 5

指標	衡量標準				
	90 以上	89—80	79—70	69—60	59 以下
(一)工程品質查核	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 95 分以上。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 85 分以上，未達 95 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 75 分以上，未達 85 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 70 分以上，未達 75 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數未達 70 分。
註：管制計畫如選定本項指標為年度評核指標，惟年度內未曾辦理查核者，則以指定指標(二)工程勞安管控衡量標準評分。					

項目名稱：工程勞安控管 權數(%): 8

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 10 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 分。

項目名稱：採購作業辦理進度 權數(%): 2

評分範圍	評分標準
90 以上	年度採購案件均依預定之期程、數量及金額完成採購，並辦竣驗收及付款作業；跨年度採購案件均依原定期程辦理。
89—80	年度採購案件，依預定之期程完成採購及驗收付款作業。且交付之產品數量及內容未明顯低於原定目標；跨年度採購案件落後期程三個月以內。

79-70	年度採購案件完成採購作業。惟尚未辦理驗收及付款作業。；跨年度採購案件落後期程六個月以內。
69-60	年度採購案件年度結束仍未辦理交付作業；跨年度採購案件落後期程九個月以內。
59 以下	年度採購案件年度結束仍未簽訂採購契約；跨年度採購案件落後期程九個月以上。

### (三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	5

### 伍、職責區分及有關機關配合事項

- 無相關資訊

### 陸、其他重要工作事項

#### 一、工程發包及採購

序號	標案編號	標案名稱	發包預算	施工地點	預定公告招標日期	預定公告決標日期	預定完成日期	執行機關	執行單位
001	9701	二期室內裝修及後續機水電工程	78000	國立臺灣歷史博物館	97/3/30	97/6/30	98/4/30	國立臺灣歷史博物館	國立臺灣歷史博物館
002	9702	第二期指標系統及園區服務設施	8000	國立臺灣歷史博物館	97/10/20	97/11/25	98/4/30	國立臺灣歷史博物館	國立臺灣歷史博物館

#### 二、土地取得

- 無相關資訊

#### 三、地上物及管線拆遷

- 無相關資訊

### 計畫附件資料



[第 3 次報院核定計畫書](#)(2008/1/11 下午 02:42:17)



[97 年度作業計畫調整案-修訂版](#)(2008/7/22 下午 06:27:57)



[籌建計畫 97 年作業計畫調整案.DOC](#)(2008/7/22 下午 05:35:11)