

## 作業計畫調整事由

調整原因：	原因：遭遇不可抗力之特殊因素 說明：計畫調整及勾稽與工程會整體總進度管控資料一致性
調整核准文號： (如未先行奉核准可無須填寫)	
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	

### 96 年度作業計畫

(本作業計畫已於 96/7/13 調整，此為調整後內容)

主辦單位(國立臺灣歷史博物館) 2007/7/9 下午 01:02:07

## 壹、計畫概要

### 一、基本資料

計畫名稱	籌建國立台灣歷史博物館計畫	計畫編號	0960001219
主管機關	行政院文化建設委員會	計畫類別	公共建設
主辦機關(單位)	國立臺灣歷史博物館(國立臺灣歷史博物館)	列管級別	院管制
共同主辦機關		管考週期	月報
協辦機關		計畫期程	87/7/1~97/12/31
隸屬專案(編號)	2015 年經濟發展願景第一階段三年(2007-2009)衝刺計畫(04.22.02)	是否為計畫型補助事項	否
施政分類	教育文化(文化設施)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	台南市		
計畫緣起	本館之籌建源自前總統李登輝先生於民國 81 年 10 月 15 日訪視省立博物館(現為國立臺灣博物館)時提示：「延續省博館之傳統，擴大蒐集臺灣文物」。省政府前主席連戰先生於同年十月兩度蒞臨省立博物館指示：「拓展省博館之功能，延續其歷史價值」，因此省教育廳積極策劃臺灣省立歷史博物館之籌建事宜；歷經省教育廳及文化處的籌備，「臺灣省立歷史博物館籌建計畫書」於 87 年 11 月經行政院核定原則同意，並先進行第一期計畫。		
計畫總目標	<p>一、計畫內容</p> <p>(一)、國立台灣歷史博物館籌建基地位於台南市安南區和順寮農場區段徵收範圍內，全部面積約為 20.14 公頃；基地原為台糖甘蔗田，經省文化處的擘畫，由台南市政府提出「和順寮農場區段徵收計畫」的 192 公頃土地中提供博物館用地予中央籌建。</p> <p>(二)、本建館目標主要在進行與台灣歷史文化相關民俗文物及史料的蒐集、整理、保存、研究、展示與推廣等工作，藉由博物館典藏、研究、展示及教育四大功能使得台灣的歷史文物將有一個安全、集中、長久的保存處所，進而使本館成為台灣史學的南部重鎮，並透過展示及教育功能讓現在和未來生活在台灣這片土地上的居民，能瞭解台灣歷史文化的淵源，共創台灣未來的遠景。</p> <p>(三)、本計畫內容主要係興建本館行政、典藏、展示、教育、公共服務空間之硬體設施工程及園區景觀工程，總樓地板面積約 7,600 坪；展示內容係以台灣這一塊土地為舞臺、以台灣人為主角，以歷史時間軸的方式來呈現台灣長時間、多民族與自然環境互動的歷史。</p> <p>二、經費規模</p> <p>總建設經費 21 億 200 萬元。</p> <p>1. 博館館建築及環境景觀設施工程費：14.19 億元。</p>		

2.展示製作工程費：5.55 億元。

3.營運設備費：1.28 億元。

### 三、規劃設計構想

#### (一)、建築與環境計畫

1.台史博經營基地之目標是「再現基地豐富的自然與文化生命，使基地成為有所保存、有所展示、有所教育、生機盎然的博物館公園」，朝營造綠建築設計為目標。

2.溼地公園：配合環評所需設置滯洪量 60,000 立方公尺的滯洪池，以生態工法建置人工溼地生態池，創造一個結合滯洪功能與自然保育的休憩景觀區，園區內設置一條防災道路，並結合林蔭散步道及腳踏車道的功能，以塑造一條具有意義的歷史印象之旅(台灣歷史步道)。

3.建築形式上以干欄式建築呼應當地自然原貌的特色，創造出建築與自然環境相互融合的共生關係，充分表現綠建築概念。

4.建築配置上，研究典藏部門可獨立於教育及展示等公眾使用之區域，而行政空間則可以雙核心的原則設置，營業部門亦分別具獨立經營之可能性，以因應未來經營管理模式的多元性。

#### (二)、展示計畫

1.以台南地區史蹟、博物館網絡為考量的廣域展示策略。

2.以基地全域為範圍，再現自然與歷史文化的豐富性，思考內外相連的展示架構。

3.展示主題包括一個常設展與三個企劃展；其中常設展示主題為「斯土斯民－台灣的故事」，企劃展示主題為「台灣涉外關係史」、「台灣族群互動史」、「台灣現代化」。

#### (二)、營運設備計畫

1.應用資訊在博物館的各項業務工作，以解決人力不足，並能妥善管理繁雜的博物館業務。

2.建置完善的營運管理設備以增加博物館營運效能。

### 四、發包策略

以分期營建的模式展開，以完成園區內研究典藏與行政空間之工程優先完成為目標，期能儘早進駐基地啟用並展開博物館的準備營運作業。

(一)、第一期園區：包含行政典藏大樓及近 10 公頃園區戶外景觀工程，截至 95 年 12 月底工程進度約達 97%，預計於 96 年 3 月以前取得使用執照後啟用，並配合部份開園時程對外開放。

(二)、第二期園區：包含展示教育大樓之軟硬體設施工程及近 10 公頃戶外景觀與公共設施工程，其中主要建築硬體工程已於 94 年 4 月動工，截至 95 年 12 月底工程進度約 23%，另展示製作工程預訂於 96 年 2 月 16 日前決標；其他工程依工程性質分案發包。

(三)、「營運管理資訊及網路系統工程」建置案，整體規劃內容共分為基礎資訊架構體系、行政管理資訊體系、安全體系、硬體基礎工程體系等四大面向，並配合建築主體工程進度於開館前完成全部資訊系統軟硬體建置工作。

### 五、分標原則

#### (一)、第一期園區開發建設部分

1.行政典藏大樓暨園區景觀新建工程。

2.第一期裝修工程。

3.第一期園區指標系統工程。

4.第一期後續裝修工程。

5.行政典藏大樓基礎網路暨管理資訊系統建置。

#### (二)、第二期園區開發建設部分

1.展示教育暨園區景觀新建工程。



90	中央預算	30,000	30,000	0	0	0	30,000	70	29,930	0	其中一千萬元為文建會補助本處建館工作之 89 年度代辦經費保留款
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	中央預算	70,000	70,000	29,930	0	0	99,930	4,834	93,533	1,562	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	中央預算	16,000	16,000	93,533	0	0	109,533	31,843	77,650	40	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	中央預算	127,000	127,000	77,650	0	0	204,650	173,484	31,157	9	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	中央預算	370,000	370,000	31,157	0	0	401,157	330,809	70,347	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	中央預算	402,000	402,000	70,347	0	0	472,347	278,389	193,958	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	中央預算	700,000	700,000	193,958	0	0	893,958	0	0	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	中央預算	387,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	中央預算	2,102,000	1,715,000	193,958	0	0	1,715,000	819,429	193,958	1,611	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總計		2,102,000	1,715,000	193,958	0	0	1,715,000	819,429	193,958	1,611	
備註											

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數 (千元)
87	1.研擬及審定籌建計畫書 2.進行國外考察及調查研究 3.11月行政院原則同意核定.	0	0
88	1.10月正式成立籌備處. 2.進行博物館相關委託研究計畫案	0	0
89	進行博物館相關委託研究計畫案	0	0
90	1.展示主題整體架構研究計畫 2.博物館新建工程建築師甄選作業 3.博物館基地圍籬工程委託設計及發包作業 4.博物館基地先期綠美化工程委託台南市政府代辦事宜.	1.42	30,000
91	1.博物館建築與園區景觀規劃設計工作 2.博物館展示設計師甄選作業 3.展示製作整體規劃及觀念設計工作 4.博物館基地先期工程設計發包作業 5.博物館基地地質鑽探工程 6.博物館基地撥用作業	4.68	98,438
92	1.博物館基地撥用及接收管理作業 2.籌建修訂計畫報院核定作業 3.完成博物館整體規劃 4.通過博物館整體規劃都市設計審議 5.博物館建築第一期建設經費之核定作業 6.辦理博物館行政暨典藏大樓新建工程結構外審及候選綠建築證書之申請 7.博物館行政暨典藏大樓新建工程發包及動工 8.進行展示製作整體規劃、基本設計作業 9.進行本館營運管理資訊及網路系統工程整體規劃 10.辦理博物館委託民間經營管理之可行性分析研究案	5.44	114,398
93	1.博物館行政暨典藏大樓新建工程施工作業 2.展示教育暨園區景觀工程設計發包作業 3.行政暨典藏大樓一期裝修工程規劃設計作業 4.展示工程基本設計及細部設計作業 5.本館營運管理資訊及網路系統工程整體規劃 6.本館引進民間參與可行性評估與先期規劃研究計畫	11.49	241,389
94	1.行政暨典藏大樓新建工程施工作業 2.展示教育暨園區景觀工程發包及施工作業 3.展示製作細部設計作業及發包	29.1	611,389
95	1.行政暨典藏大樓新建工程(一期工程)暨內部軟體工程 (1)行政暨典藏大樓新建工程完工 (2)行政暨典藏大樓一期裝修工程完工 (3)行政暨典藏大樓基礎網路暨行政管理資訊系統	48.2	1,013,389

	建置作業 2.展示教育暨園區景觀工程(二期工程)暨內部軟硬體工程 (1)展示教育暨園區景觀新建工程施工作業 (2)展示製作細部設計及施工預算書圖檢討 (3)展示教育大樓室內裝修工程細部設計檢討作業 (4)公共藝術前置作業		
96	1.行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程) (1)行政暨典藏大樓新建工程及一期室內裝修工程驗收結算作業 (2)典藏暨圖書營運設備系統建置作業 (3)一期後續裝修工程動工與完工驗收作業 (4)一期指標系統建置作業 2.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) (1)展示教育暨園區景觀新建工程施工作業 (2)展示製作施工及按裝作業 (3)二期室內裝修及後續機水電工程發包與施工作業 (4)第二期指標系統及園區服務設施設計與發包作業 (5)公共藝術徵選作業	81.57	1,713,389
97	1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) (1)展示教育暨園區景觀新建工程完工請照作業 (2)展示製作完工及試運轉作業 (3)二期室內裝修及後續機水電工程完工與驗收 (4)第二期指標系統及園區服務設施完工與驗收作業 (5)公共藝術安裝與結算作業	100	2,100,389
備註	原計畫期程僅至 96 年止,因展示教育大樓新建工程設計變更及展示製作招標作業不如預期下,將檢討計畫期程後報院核定.		
截至去(95)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	819,429 千元(為 95 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	48.01%

(註：本計畫與去年度 0950001256 籌建國立台灣歷史博物館計畫 為關聯計畫，該關聯計畫去(95)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 819,429 千元，總累計實際進度為 48.01% )

## 貳、本年度可支用預算來源及用途

### 一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	700,000	0	700,000
以前年度保留數	193,958	0	193,958
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0

小計	893,958	0	893,958
總計(全年度可支用預算數)	893,958		
備註			

## 二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
籌建國立臺灣歷史博物館計畫	0	893,958	893,958	辦理臺灣歷史博物館建築及環境工程,展示製作及營運設備建置工作.
小計	0	893,958	893,958	
備註				

## 參、本年度工作摘要及進度

### 一、年度目標

<p>1.行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程)</p> <p>(1)行政典藏大樓於 96 年 9 月底前取得使用執照</p> <p>(2)一期後續裝修工程 96 年 10 月完工</p> <p>(3)一期指標系統 96 年 8 月完工</p> <p>2.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</p> <p>(1)展示教育暨園區景觀新建工程工程進度達 60%</p> <p>(2)展示製作完成發包及工程進度達 40%</p> <p>(3)二期室內裝修及後續機水電工程 9 月完成發包、11 月動工</p> <p>3.營運設備建置作業</p> <p>(1)典藏庫典藏設備建置進度完成 60%</p> <p>(2)展示大樓資訊管理系統建置進度達 70%</p>
---

### 二、工作項目

序號	工作項目	起迄時間	權重(%)	指定機關
001	行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程)	92/12/11~96/9/20	13	
002	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)	93/10/29~97/6/30	80	
003	營運設備建置作業	96/2/1~97/3/31	7	

### 三、進度計算基準

預算值
-----

### 四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程)

期程：92/12/11~96/9/20

權重：13%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)

1	1.行政暨典藏大樓新建工程施工;2.一期裝修工程辦理初驗;3.一期指標系統決標簽約;4.行政典藏大樓基礎網路工程建置作業;	●一期裝修工程驗收結算作業 (預定 96/1/26 開始)	0	0
2	1.行政暨典藏大樓新建工程辦理完工;2.一期裝修工程結算作業;3.行政典藏大樓基礎網路工程建置作業;	●行政暨典藏大樓新建工程驗收結算作業 (預定 96/2/10 開始)	19.23	25,000
3	1.行政暨典藏大樓新建工程辦理初驗事宜;2.一期指標系統進度達 35%;		36.15	47,000
4	1.行政暨典藏大樓新建工程初驗;2.一期指標系統進度 50%;		51.50	67,000
5	1.行政典藏大樓新建工程正驗;2.一期後續裝修工程上網招標;3.一期指標系統進度 75%;		63.84	83,000
6	1.行政典藏大樓新建工程正驗;2.一期後續裝修工程決標簽約;3.一期指標系統工程進度 85%	●一期後續裝修工程施工 (預定 96/6/20 開始)	67.69	88,000
7	1.行政典藏大樓新建工程正驗及結算;2.一期後續裝修工程進度 15%;3.一期指標系統設計變更作業	●●行政典藏大樓新建工程驗收結算作業 ●一期裝修工程驗收結算作業 (預定 96/7/30 完成)	70.70	92,000
8	1.一期後續裝修工程進度 50%;2.一期指標系統工程結算作業	●一期指標系統工程結算作業 (預定 96/8/15 開始)	70.70	92,000
9	一期後續裝修工程進度 75%	●一期指標系統工程結算作業 (預定 96/9/15 完成)	72.30	94,000
10	一期後續裝修工程進度完工	●一期後續裝修工程施工 (預定 96/10/30 完成)	72.30	94,000
11	一期後續裝修工程驗收作業	●一期後續裝修工程驗收結算作業 (預定 96/11/10 開始)	72.30	94,000
12	一期後續裝修工程驗收合格辦理驗收作業	●一期後續裝修工程驗收合格辦理結算作業 (預定 96/12/20 完成)	100.00	130,000

工作項目 002：展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)

期程：93/10/29~97/6/30

權重：80%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度 (%)	年累計預定支用數 (千元)
----	------	-----	-------------	---------------



1	1.展示教育大樓一樓清水承重牆施作;2.展示製作工程辦理公開招標作業;		0.05	400
2	1.展示教育大樓一樓清水承重牆施作及預鑄版片生產; 2.展示工程發包作業完成;	●展示工程發包（預定 96/2/16 完成）	1.36	10,000
3	1.展示教育大樓二樓預鑄版片生產;2.展示工程開工;	●二樓預鑄版片生產（預定 96/3/30 開始）	20.70	151,610
4	1.展示教育大樓一樓重型支撐組立及二樓預鑄牆版片生產;2.展示製作團隊整合及資料收集彙整		22.27	162,600
5	1.展示教育大樓二樓預鑄版片生產; 2. 展示製作整合及資料收集彙整及撥付預付款	●展示工程支付預付款（預定 96/5/31 完成）	26.30	192,000
6	1.展示教育大樓二樓預鑄板生產;2.展示工程完成監造計劃書、施工計劃書、品質管理計畫書、勞工安全計畫書審查		33.84	247,000
7	1.展示教育大樓二樓預鑄板吊裝;2.展示製作確認模型製作廠商、視聽軟體工作團隊後進行圖面繪製	●預鑄板吊裝（預定 96/7/27 開始）	40.82	298,000
8	1.展示教育大樓四樓預鑄版施拉預力及支撐鋼柱與屋頂鋼構組裝;2.展示製作進行場外製作; 視聽軟體分鏡腳本撰寫.3.二期裝修工程及後續機水電工程案施工前前置作業;	●二期裝修工程及後續機水電工程案招標作業（預定 96/8/30 開始）	48.08	351,000
9	1.展示教育大樓二樓預鑄牆吊裝與施拉預力;2.展示視聽軟體企劃腳本大綱審查與修正、一樓大廳劇場及大廳施工圖繪製;3.二期裝修工程及後續機水電工程案招標作業	●展示教育大樓二樓預鑄牆吊裝與施拉預力（預定 96/9/13 開始）	56.03	409,000
10	1.展示教育大樓三樓預鑄版吊裝及施拉預力;2.展示工程進行場外製作; 3.二期裝修工程及後續機水電工程決標簽約	●二期裝修工程及後續機水電工程招標作業（預定 96/10/25 完成） ●展示大樓三樓預鑄板吊裝（預定 96/10/30 完成） ●展示視聽軟體企劃腳本大綱撰寫完成（預定 96/10/31 完成）	67.10	490,000
11	1.展示教育大樓三樓預鑄牆生產 2.展示工程進行場外製作、視聽軟體分鏡腳本撰寫; 3.二期裝修		80.00	584,000

	工程及後續機水電工程案施工整合作業;			
12	1.展示教育大樓重型支撐拆除;2.展示工程進行場外製作、視聽軟體分鏡腳本撰寫、特殊造景及模型圖面繪製;3.二期裝修工程及後續機水電工程案施工整合作業 4.展示教育大樓三樓預鑄牆吊裝及施拉預力	●三樓預鑄牆吊裝(預定 96/12/27 開始) ●展示兒童廳火車劇場完成各類系統圖及流程圖繪製(預定 96/12/31 完成)	100.00	694,000

工作項目 003：營運設備建置作業

期程：96/2/1~97/3/31

權重：7%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度 (%)	年累計預定支用數 (千元)
1	1、典藏庫房空間與設備之規劃設計製作工程之前置作業(調查研究及分析國內目前典藏設備之狀況)		0	0
2	1、典藏庫房空間與設備之規劃設計製作工程之前置作業(調查研究及分析國內目前典藏設備之狀況)2、資訊 2 期系統需求確認		0	0
3	1、典藏庫房空間與設備之規劃設計製作工程之前置作業(調查研究及分析國內目前典藏設備之狀況)2、資訊 2 期採購文件準備		0	0
4	1.典藏庫房空間與設備需求確認 2.資訊 2 期採購案上網招標		10.50	7,000
5	1、典藏庫房空間與設備需求確認 2、資訊 2 期開標評選作業		10.50	7,000
6	1、典藏庫房空間與設備需求確認與招標文件製作 2、資訊 2 期決標簽約作業		10.50	7,000
7	1、典藏庫房空間與設備上網招標 2、資訊 2 期交付營運管理系統設計規格書	●典藏庫房空間與設備招標作業(預定 96/7/28 開始)	21.00	14,000
8	1、典藏庫房空間與設備設計書圖之審查與修改 2、資訊 2 期博物館園區無線網路施作	●資訊 2 期儲存設備完成安裝上線(預定 96/8/10 完成) ●典藏庫房空間與設備招標作業(預定 96/8/30 完成)	31.50	21,000
9	1、典藏庫房空間與設備施工製作 2、資訊 2 期營運管理系統設計		31.50	21,000
10	1、典藏庫房空間與設備施工製作 2、資訊 2 期營運管理系統設計		31.50	21,000
11	1、典藏庫房空間與設備施工及安裝 2、資訊 2 期營運管理設計	●典藏庫房空間與設備完成現場	80.00	56,000

		施工及安裝（預定 96/11/15 開始）		
12	1、典藏庫房空間與設備施工及安裝;2.資訊 2 期營運管理系統設計與測試	●典藏庫房空間與設備完成安裝進度 60%（預定 96/12/30 完成）	100.00	69,958

### 五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	<b>行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程)</b> 1.行政暨典藏大樓新建工程施工;2.一期裝修工程辦理初驗;3.一期指標系統決標簽約;4.行政典藏大樓基礎網路工程建置作業;	●一期裝修工程驗收結算作業(預定 96/1/26 開始)		
	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示教育大樓一樓清水承重牆施作;2.展示製作工程辦理公開招標作業;		0.04	400
	<b>營運設備建置作業</b> 1、典藏庫房空間與設備之規劃設計製作工程之前置作業(調查研究及分析國內目前典藏設備之狀況)		48.21	1013702
2	<b>行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程)</b> 1.行政暨典藏大樓新建工程辦理完工;2.一期裝修工程結算作業;3.行政典藏大樓基礎網路工程建置作業;	●行政暨典藏大樓新建工程驗收結算作業(預定 96/2/10 開始)		
	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示教育大樓一樓清水承重牆施作及預鑄版片生產;	●展示工程發包(預定 96/2/16 完成)	3.59	35000
	<b>營運設備建置作業</b> 1、典藏庫房空間與設備之規		49.40	1040795

	劃設計製作工程之前置作業 (調查研究及分析國內目前典藏設備之狀況)2、資訊 2 期系統需求確認			
3	<u>行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程)</u> 1.行政暨典藏大樓新建工程辦理初驗事宜;2.一期指標系統進度達 35%;			
	<u>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</u> 1.展示教育大樓二樓預鑄版片生產;2.展示工程開工;	●二樓預鑄版片生產 (預定 96/3/30 開始)	21.26	198610
	<u>營運設備建置作業</u> 1、典藏庫房空間與設備之規劃設計製作工程之前置作業(調查研究及分析國內目前典藏設備之狀況)2、資訊 2 期採購文件準備		55.29	1168907
4	<u>行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程)</u> 1.行政暨典藏大樓新建工程初驗;2.一期指標系統進度 50%;			
	<u>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</u> 1.展示教育大樓一樓重型支撐組立及二樓預鑄牆版片生產;2.展示製作團隊整合及資料收集彙整		25.25	236600
	<u>營運設備建置作業</u> 1.典藏庫房空間與設備需求確認 2.資訊 2 期採購案上網招標		56.62	1198655
5	<u>行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程)</u> 1.行政典藏大樓新建工程正驗;2.一期後續裝修工程上網招標;3.一期指標系統進度 75%;		30.07	282000
	<u>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</u>	●展示工程支付預付款 (預定 96/5/31 完成)	58.24	1234205

	1.展示教育大樓二樓預鑄版片生產；2.展示製作整合及資料收集彙整及撥付預付款			
	<b>營運設備建置作業</b> 1、典藏庫房空間與設備需求確認 2、資訊 2 期開標評選作業			
6	<b>行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程)</b> 1.行政典藏大樓新建工程正驗;2.一期後續裝修工程決標簽約;3.一期指標系統工程進度 85%	●一期後續裝修工程施工(預定 96/6/20 開始)		
	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示教育大樓二樓預鑄板生產;2.展示工程完成監造計劃書、施工計劃書、品質管理計畫書、勞工安全計畫書審查		36.61	342000
	<b>營運設備建置作業</b> 1、典藏庫房空間與設備需求確認與招標文件製作 2、資訊 2 期決標簽約作業		60.42	1281187
7	<b>行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程)</b> 1.行政典藏大樓新建工程正驗及結算;2.一期後續裝修工程進度 15%;3.一期指標系統設計變更作業	●●行政典藏大樓新建工程驗收結算作業 ●一期裝修工程驗收結算作業(預定 96/7/30 完成)		
	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示教育大樓二樓預鑄板吊裝;2.展示製作確認模型製作廠商、視聽軟體工作團隊後進行圖面繪製	●預鑄板吊裝(預定 96/7/27 開始)	43.32	404000
	<b>營運設備建置作業</b> 1、典藏庫房空間與設備上網招標 2、資訊 2 期交付營運管理系統設計規格書	●典藏庫房空間與設備招標作業(預定 96/7/28 開始)	62.65	1329735
8	<b>行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程)</b>	●一期指標系統工程結算作業(預定 96/8/15 開始)	49.86	464000
	1.一期後續裝修工程進度		64.84	1376717

	50%;2.一期指標系統工程結算作業			
	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示教育大樓四樓預鑄版施拉預力及支撐鋼柱與屋頂鋼構組裝;2.展示製作進行場外製作;視聽軟體分鏡腳本撰寫.3.二期裝修工程及後續機水電工程案施工前前置作業;	●二期裝修工程及後續機水電工程案招標作業(預定 96/8/30 開始)		
	<b>營運設備建置作業</b> 1、典藏庫房空間與設備設計書圖之審查與修改 2、資訊 2 期博物館園區無線網路施作	●資訊 2 期儲存設備完成安裝上線(預定 96/8/10 完成) ●典藏庫房空間與設備招標作業(預定 96/8/30 完成)		
9	<b>行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程)</b> 一期後續裝修工程進度 75%	●一期指標系統工程結算作業(預定 96/9/15 完成)		
	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示教育大樓二樓預鑄牆吊裝與施拉預力;2.展示視聽軟體企劃腳本大綱審查與修正、一樓大廳劇場及大廳施工圖繪製;3.二期裝修工程及後續機水電工程案招標作業	●展示教育大樓二樓預鑄牆吊裝與施拉預力(預定 96/9/13 開始)	56.43	524000
	<b>營運設備建置作業</b> 1、典藏庫房空間與設備施工製作 2、資訊 2 期營運管理系統設計		67.03	1423699
10	<b>行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程)</b> 一期後續裝修工程進度完工	●一期後續裝修工程施工(預定 96/10/30 完成)		
	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示教育大樓三樓預鑄版吊裝及施拉預力;2.展示工程進行場外製作; 3.二期裝修工程及後續機水電工程決標簽約	●二期裝修工程及後續機水電工程招標作業(預定 96/10/25 完成) ●展示大樓三樓預鑄板吊裝(預定 96/10/30 完成) ●展示視聽軟體企劃腳本大綱撰寫完成(預定 96/10/31 完成)	65.28 69.99	605000 1487125

	<b>營運設備建置作業</b> 1、典藏庫房空間與設備施工製作 2、資訊 2 期營運管理系統設計			
11	<b>行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程)</b> 一期後續裝修工程驗收作業	●一期後續裝修工程驗收結算作業(預定 96/11/10 開始)		
	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示教育大樓三樓預鑄牆生產 2.展示工程進行場外製作、視聽軟體分鏡腳本撰寫；3.二期裝修工程及後續機水電工程案施工整合作業;		79.00	734000
	<b>營運設備建置作業</b> 1、典藏庫房空間與設備施工及安裝 2、資訊 2 期營運管理設計	●典藏庫房空間與設備完成現場施工及安裝(預定 96/11/15 開始)	74.56	1588136
12	<b>行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程)</b> 一期後續裝修工程驗收合格辦理驗收作業	●一期後續裝修工程驗收合格辦理結算作業(預定 96/12/20 完成)		
	<b>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</b> 1.展示教育大樓重型支撐拆除;2.展示工程進行場外製作、視聽軟體分鏡腳本撰寫、特殊造景及模型圖面繪製；3.二期裝修工程及後續機水電工程案施工整合作業 4. 展示教育大樓三樓預鑄牆吊裝及施拉預力	●三樓預鑄牆吊裝(預定 96/12/27 開始) ●展示兒童廳火車劇場完成各類系統圖及流程圖繪製 (預定 96/12/31 完成)	100.00	893958
	<b>營運設備建置作業</b> 1、典藏庫房空間與設備施工及安裝;2.資訊 2 期營運管理系統設計與測試	●典藏庫房空間與設備完成安裝進度 60%(預定 96/12/30 完成)	81.57	1713389

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係系統運算)

#### 肆、管考基準

##### 一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10

表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

## 二、執行績效

### (一)年度目標達成情形

項目名稱：行政典藏大樓取得使用執照

權數(%): 6

評分範圍	評分標準
100	如期或提前取得使用執照
99-90	未能如期,但於 96 年 9 月底前取得者
89 以下	未於 9 月底取得,依完成日所佔比例計算; $\{90-(x-9)*30\}$

項目名稱：一期指標系統工程完工

權數(%): 2

評分範圍	評分標準
100	如期完工或較原預定期程提前完工者
60~99	未於 8 月底完工,但於年底前完工者
59 以下	未能於年底前完工者,依完成比例計算

項目名稱：一期後續裝修工程完工

權數(%): 3

評分範圍	評分標準
100	如期完工或較原預定期程提前完工者
60~99	未能 10 月完工,但於年底前完工者
59 以下	未能於年底前完工者,依完成比例計算

項目名稱：展示教育大樓暨園區景觀工程進度達 60%

權數(%): 7

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 10%以內
89-80	較原預訂目標落後 20%以內
79-70	較原預訂目標落後 30%以內
69 以下	較原預訂目標落後 30%以上

項目名稱：展示工程完成發包

權數(%): 5

評分範圍	評分標準
100	如期完成發包或較預定期程提前完成發包者
99-90	未能如期完成發包,但於年 3 月底前完成發包者
89 以下	未於 3 月底前完成發包者,依完成日所佔比例計算; $\{90-(x-3)*10\}$



項目名稱：展示工程進度達 40%

權數(%): 7

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 10%以內
89-80	較原預訂目標落後 20%以內
79-70	較原預訂目標落後 30%以內
69 以下	較原預訂目標落後 30%以上者,依完成比例計算{x/30*69}

項目名稱：展示大樓資訊系統進度達 70%

權數(%): 5

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 10%以內
89-80	較原預訂目標落後 20%以內
79-70	較原預訂目標落後 30%以內
69 以下	較原預訂目標落後 30%以上

## (二)指定指標達成情形

項目名稱：工程品質查核

權數(%): 5

指標	衡量標準				
	90 以上	89—80	79—70	69—60	59 以下
(一)工程品質查核	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 95 分以上。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 85 分以上,未達 95 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 75 分以上,未達 85 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 70 分以上,未達 75 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數未達 70 分。
註：管制計畫如選定本項指標為年度評核指標，惟年度內未曾辦理查核者，則以指定指標(二)工程勞安管控衡量標準評分。					

項目名稱：工程勞安控管

權數(%): 8

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 10 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 分。

項目名稱：採購作業辦理進度

權數(%): 2

評分範圍	評分標準
90 以上	年度採購案件均依預定之期程、數量及金額完成採購，並辦竣驗收及付款作業；跨年度採購案件均依原定期程辦理。
89—80	年度採購案件，依預定之期程完成採購及驗收付款作業。且交付之產品數量及內容未明顯低於原定目標；跨年度採購案件落後期程三個月以內。

79-70	年度採購案件完成採購作業。惟尚未辦理驗收及付款作業。；跨年度採購案件落後期程六個月以內。
69-60	年度採購案件年度結束仍未辦理交付作業；跨年度採購案件落後期程九個月以內。
59 以下	年度採購案件年度結束仍未簽訂採購契約；跨年度採購案件落後期程九個月以上。

### (三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	10

### 伍、職責區分及有關機關配合事項

- 無相關資訊

### 陸、其他重要工作事項

#### 一、工程發包及採購

序號	標案編號	標案名稱	發包預算	施工地點	預定公告招標日期	預定公告決標日期	預定完成日期	執行機關	執行單位
001	THM9512	國立臺灣歷史博物館展示工程	435000000	台南市長和路一段 250 號	96/1/18	96/2/16	97/4/30	國立臺灣歷史博物館	展示組
002	THM9602	一期後續裝修工程	11000000	台南市長和路一段 250 號	96/5/26	96/6/30	96/10/30	國立臺灣歷史博物館	工務組
003	THM9605	二期裝修及後續機水電工程	90000000	台南市長和路一段 250 號	96/8/30	96/10/25	97/7/31	國立臺灣歷史博物館	工務組

#### 二、土地取得

- 無相關資訊

#### 三、地上物及管線拆遷

- 無相關資訊