

籌建國立台灣歷史博物館計畫（95 年評核報告）

資料建立：系統轉檔帳號

時間：2007/11/17 07:24:08

知識類型：計畫評核

年度版別	95
主管機關	國立臺灣歷史博物館(工務組)
摘要	<p>(三)獲取經濟部能源局補助興建雲牆光電建築工程經費 0.975 億元，提昇本館建設效益。;二、缺點(一)設計單位對於工程界面之書圖整合未於設計階段妥善處理，導致施工階段花費較多時間檢討圖面疑義及造成工期展延、設計變更、工程經費增加的狀況。;(二)設計單位與技術顧問團隊間的合作問題，造成二期工程設計變更作業延宕而影響工進，造成完工工期展延而影響年度建設效益與預算執行。;(三)承包商對於新工法-預力預鑄工法之施工技術掌控度不佳，造成與設計監造單位溝通上之爭議不斷，對工程進度的推動形成阻礙。;(四)展示工程發包作業不如預期，因流標因素致無法撥付工程預付款而影響預算執行。;三、評核意見(一)本年度預算執行，因受到設計單位履約疏失及工程招標作業不如預期因素，績效上確實不盡理想；然籌備處人力自 88 年成立迄今均維持 16 人，但工程建設量確是逐年增加，且各採購案件履約管理作業繁瑣及面臨第一期工程即將完工開園之際，相關博物館行銷與教育推廣活動亦陸續展開，相較於不增的人力更顯捉襟見肘。;(二)年度中除要掌控工程進度與品質外、尚要處理設計單位或承包商履約缺失之行政作業、採購案件設計書圖之審理與發包作業、工程仲裁案件答辯狀之撰擬與出庭說明、施工爭議之排解、回應展示工程招標案件之外界疑義、與台南市政府相關工作界面的協商及督導安平港歷史風貌園區計畫等等無法列舉詳盡，籌備處在有限的人力下，尚已善盡職責，不曾懈怠。;(三)期能在 96 年度中正式啟用行政典藏大樓及開放部分園區，並以更嚴謹的監督機制來掌控籌建進度、積極整合後續標案工作介面，以儘早達成完工開館的目標。;貳、評核分數:82.99 分</p>
檔案	無
相關文件	無
延伸閱讀	無