

作業計畫調整事由

調整原因：	原因：年度計畫預算(資源)增減 說明：原因：年度計畫預算(資源)增減 說明： 1.98 年度原擬全數保留當年度未支應經費，惟於審查過程中遭刪除 3,100 千元，致年度預算減少；此保留款之刪除，將影響展示教育大樓後續工程-機電工程之工程進度年度目標達成值，預估將由原預定之 90%降為 87%(原 99 年度執行經費為 96,100 千元，調降為 93,000 千元，依比例工程進度調降為 87%)。 2.另因園區指標工程原擬採戶外、室內 2 階段分別招標，因設計單位提出要求增加服務費用(1 案變成 2 案)，基於經費掙節考量，本館調整戶外園區開放期程因應，是擬變更為不分階段辦理。依展示教育大樓工程進度，預定於 100 年度辦理本館指標工程(含室內、室外)之發包作業，該工程係屬展示教育大樓完工之接續工程，對其餘工程發包及進度均無影響。 3.綜上，擬據以辦理作業計畫調整。
調整核准文號： (如未先行奉核准可無須填寫)	
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	

99 年度作業計畫

主辦單位(國立臺灣歷史博物館) 2010/9/9 下午 04:38:20

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	國立臺灣歷史博物館籌建計畫	計畫編號	0990001119
主管機關	行政院文化建設委員會	計畫類別	公共建設
主辦機關(單位)	國立臺灣歷史博物館(國立臺灣歷史博物館)	列管級別	院管制
共同主辦機關		管考週期	月報
協辦機關		計畫期程	87/7/1~100/12/31
隸屬專案(編號)	一億元以上公共建設計畫(924317001)	是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(文化設施)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	台南市		
計畫緣起	<p>一、本館之籌建源自前總統李登輝先生於民國 81 年 10 月 15 日訪視省立博物館(現為國立臺灣博物館)時提示：「延續省博館之傳統，擴大蒐集臺灣文物」。省政府前主席連戰先生於同年 10 月 2 度蒞臨省立博物館指示：「拓展省博館之功能，延續其歷史價值」，因此省教育廳積極策劃臺灣省立歷史博物館之籌建事宜；歷經省教育廳及文化處的籌備，「臺灣省立歷史博物館籌建計畫書」於 87 年 11 月 13 日經行政院秘書長台八十七教 55860 號函核定原則同意，並先進行第一期計畫。88 年 7 月，配合臺灣省精省，改隸中央行政院文化建設委員會，並於 88 年 9 月經行政院核復同意繼續興建。88 年 10 月，文建會正式成立國立臺灣歷史博物館籌備處，賡續進行籌建計畫工作。</p> <p>二、後因預算審議延誤、人力不足及用地取得等因素，致初期籌建工作延滯，爰提出第 1 次修訂計畫，並於 92 年 6 月 18 日經行政院秘書長院臺文字第 0920033127 號原則同意。94 年 12 月檢討建館實況，因受到用地接管延誤、調</p>		

整設計及招標不如預期等影響進度，建築工程經費也受到物價飆漲致原計畫經費額度不足，遂提出第 2 次修訂計畫，於 95 年 5 月 9 日奉行政院秘書長院臺文字第 0950020404 號函示：請照經建會審提意見辦理，其中計畫總經費部分調增為 21.02 億元，計畫期程則同意展延至 96 年 12 月 31 日。後因期程緊迫及受到設計單位延遲履約、工法特殊與展示製作工程招標作業不如預期因素的影響，無法達成期程內開館營運的目標，另設計變更致工程經費增加、雲牆光電建築不足經費之籌措及間接工程成本增加等因素，須再增加計畫經費，爰提出第 3 次修訂，並於 96 年 11 月 19 日奉行政院院臺文字第 0960049867 號函同意，計畫總經費調增為 21.9 億元，計畫期程則展延至 98 年 6 月 30 日。

三、97 年 8 月 26 日，本館展示館建築工程承包商因財務不佳跳票，經本館多方努力，仍於 98 年 3 月 16 日依契約所訂「通知限期改善 3 次以上，落後進度仍未改善」及「承包商發生變故，機關認為無法履行本契約責任者」等 2 項條款通知終止契約，連帶影響後續之進度推展及計畫完工期程，爰提出第 4 次修訂，並於 98 年 8 月 17 日奉行政院院臺文字第 0980050030 號函同意，計畫期程展延至 100 年 12 月 31 日。

計畫總目標

一、計畫內容

(一)國立台灣歷史博物館籌建基地位於台南市安南區和順寮農場區段徵收範圍內，全部面積約為 20.14 公頃；基地原為台糖甘蔗田，經省文化處的擘畫，由台南市政府提出「和順寮農場區段徵收計畫」的 192 公頃土地中提供博物館用地予中央籌建。

(二)本建館目標主要在進行與台灣歷史文化相關民俗文物及史料的蒐集、整理、保存、研究、展示與推廣等工作，藉由博物館典藏、研究、展示及教育四大功能使得台灣的歷史文物將有一個安全、集中、長久的保存處所，進而使本館成為台灣史學的南部重鎮，並透過展示及教育功能讓現在和未來生活在台灣這片土地上的居民，能瞭解台灣歷史文化的淵源，共創台灣未來的遠景。

(三)本計畫內容主要係興建本館行政、典藏、展示、教育、公共服務空間之硬體設施工程及園區景觀工程，總樓地板面積約 7,600 坪；展示內容係以台灣這一塊土地為舞臺、以台灣人為主角，以歷史時間軸的方式來呈現台灣長時間、多民族與自然環境互動的歷史。

二、經費規模：總建設經費 21 億 9,000 萬元。

1.博物館建築及環境景觀設施工程費：15 億 1,877 萬元。

2.展示製作工程費：5 億 4,750 萬元。

3.營運設備費：1 億 2,373 萬元。

三、規劃設計構想

(一)建築與環境計畫

1.台史博經營目標係「再現基地豐富的自然與文化生命，使基地成為有所保存、有所展示、有所教育、生機盎然的博物館公園」，並朝營造綠建築設計為目標。

2.溼地公園：配合環評所需，設置滯洪量 60,000 立方公尺的滯洪池，以生態工法建置人工溼地生態池，創造一個結合滯洪功能與自然保育的休憩景觀區，園區內設置一條防災道路，並結合林蔭散步道及腳踏車道的功能，塑造一條具有意義的歷史印象之旅(台灣歷史步道)。

3.建築形式上以干欄式建築呼應當地自然原貌的特色，創造建築與自然環境相互融合的共生關係，充分表現綠建築概念。

4.建築配置上，研究典藏部門可獨立於教育及展示等公眾使用之區域，而行政空間則可以雙核心的原則設置，營業部門亦分別具獨立經營之可能性，以因

應未來經營管理模式的多元性。

(二)展示計畫

1.以台南地區史蹟、博物館網絡為考量的廣域展示策略。
2.以基地全域為範圍，再現自然與歷史文化的豐富性，思考內外相連的展示架構。

3.展示主題包括 1 常設展與 3 企劃展；其中常設展示主題為「斯土斯民—台灣的故事」，企劃展示主題為「台灣涉外關係史」、「台灣族群互動史」、「台灣現代化」。

(二)營運設備計畫

1.應用資訊在博物館的各項業務工作，解決人力不足問題，期妥善管理繁雜的博物館業務。

2.建置完善的營運管理設備，增加博物館營運效能。

四、發包策略

以分期營建的模式展開，以研究、典藏與行政空間之工程優先完成為目標，期能儘早進駐基地並展開博物館的準備營運作業。

五、分標原則

(一)第一期園區開發建設部分

- 1.行政典藏大樓暨園區景觀新建工程。
- 2.第一期裝修工程。
- 3.第一期園區指標系統工程。
- 4.第一期後續裝修工程。
- 5.行政典藏大樓基礎網路暨管理資訊系統建置。

(二)第二期園區開發建設部分

- 1.展示教育暨園區景觀新建工程。
- 2.展示製作工程。
- 3.第二期裝修工程。
- 4.後續機水電工程。
- 5.展示教育大樓基礎網路及解說導覽系統建置。
- 6.公共藝術設置案。

六、效益

(一)台灣歷史文化之象徵

保存與詮釋台灣歷史，營建本館為保存台灣歷史文化之堡壘及台灣歷史文化之象徵。

(二)國家級台灣歷史博物館

本館功能兼及收藏、維護、研究、典藏、展示、教育，逐步建置紮根植基的研究資源中心、活潑學習的教育研習中心以及知性娛樂的展示館，整合運作為一座國家級台灣歷史博物館。

(三)落實歷史文化資產保存與活用目標

積極參與歷史文化資產保存維護及宣揚教育之工作，落實歷史文化資產保存及再利用之目標。

(四)植根歷史、展望前程的博物館

呈現台灣長時間多民族與環境互動的歷史，以增進大眾對台灣史更開闊的視野，並因族群之間的相互瞭解，產生良好的互動，共創台灣未來的遠景。

註：本計畫與去年度 [0980001805-籌建國立台灣歷史博物館計畫](#) 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
技佐	鍾承哲	06-3568889 轉 2209	06-3568896	kobby112000@nmth.gov.tw

專員	李雪敬	06-3568889 轉 2208	06-3568896	hcllee@nmth.gov.tw
助理研究員	吳佳霓	06-3568889 轉 2252	06-3564981	metoaaall@nmth.gov.tw
臨時人員	蔡明峰	06-3568889 轉 2202	06-3568896	arch@nmth.gov.tw
臨時人員	鄭國佐	06-3568889 轉 1108	06-3553803	tzuo@nmth.gov.tw
研究助理	陳明祥	06-3568889 轉 2288	06-3564981	kamole@nmth.gov.tw
臨時人員	黃家益	06-3568889 轉 2204	06-3568896	chiayi@nmth.gov.tw
臨時人員	張育綺	06-3568889 轉 2205	06-3568896	sabrina@nmth.gov.tw
臨時人員	徐在良	06-3568889 轉 1103	06-3553803	s8695@nmth.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算					預算使用			備註
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	奉准先行辦理	小計	實支數	保留數	未保留數(停支或繳回數)	
87	中央預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	中央預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	中央預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	中央預算	30,000	30,000	0	0	0	30,000	70	29,930	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	中央預算	70,000	70,000	29,930	0	0	99,930	4,834	93,533	1,563	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	中央預算	16,000	16,000	93,533	0	0	109,533	31,843	77,650	40	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	中央預算	127,000	127,000	77,650	0	0	204,650	173,484	31,157	0	

98	中央預算	0	0	122,687	0	0	122,687	52,387	67,200	3,100	依本計畫第4次報院核定內容，98年預定支用數調整為122687千元。
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	中央預算	382,000	358,100	67,200	0	0	425,300	0	0	0	依本計畫第4次報院核定內容，99年度預定支用數為382000千元，惟扣除立法院刪除預算23900千元，餘358100千元，另加計98年度未執行67200千元，共計425300千元。
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	中央預算	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	中央預算	2,190,000	1,866,100	67,200	0	0	1,866,100	1,436,088	67,200	4,703	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	2,190,000	1,866,100	67,200	0	0	1,866,100	1,436,088	67,200	4,703	
	備註										

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度(%)	累計預定支用數(千元)
----	------	-----------	-------------

87	1.研擬及審定籌建計畫書 2.進行國外考察及調查研究 3.11月行政院原則同意核定	0	0
88	1.10月正式成立籌備處 2.進行博物館相關委託研究計畫案	0	0
89	進行博物館相關委託研究計畫案	0	0
90	1.展示主題整體架構研究計畫 2.博物館新建工程建築師甄選作業 3.博物館基地圍籬工程委託設計及發包作業 4.博物館基地先期綠美化工程委託台南市政府代辦事宜	0.1	30,000
91	1.博物館建築與園區景觀規劃設計工作 2.博物館展示設計師甄選作業 3.展示製作整體規劃及觀念設計工作 4.博物館基地先期工程設計發包作業 5.博物館基地地質鑽探工程 6.博物館基地撥用作業	0.29	98,437
92	1.博物館基地撥用及接收管理作業 2.籌建修訂計畫報院核定作業 3.完成博物館整體規劃 4.通過博物館整體規劃都市設計審議 5.博物館建築第一期建設經費之核定作業 6.辦理博物館行政暨典藏大樓新建工程結構外審及候選綠建築證書之申請 7.博物館行政暨典藏大樓新建工程發包及動工 8.進行展示製作整體規劃、基本設計作業 9.進行本館營運管理資訊及網路系統工程整體規劃 10.辦理博物館委託民間經營管理之可行性分析研究案	1.7	114,397
93	1.博物館行政暨典藏大樓新建工程施工作業 2.展示教育暨園區景觀工程設計發包作業 3.行政暨典藏大樓一期裝修工程規劃設計作業 4.展示工程基本設計及細部設計作業 5.本館營運管理資訊及網路系統工程整體規劃 6.本館引進民間參與可行性評估與先期規劃研究計畫	9.37	241,397
94	1.行政暨典藏大樓新建工程施工作業 2.展示教育暨園區景觀工程發包及施工作業 3.展示製作細部設計作業及發包	24.01	611,397
95	1.行政暨典藏大樓新建工程(一期工程)暨內部軟硬體工程 (1)行政暨典藏大樓新建工程施工 (2)行政暨典藏大樓一期裝修工程施工 (3)行政暨典藏大樓基礎網路暨行政管理資訊系統建置作業 2.展示教育暨園區景觀工程(二期工程)暨內部軟	36.32	1,013,397

	硬體工程 (1)展示教育暨園區景觀新建工程施工作業 (2)展示製作細部設計及施工預算書圖檢討 (3)展示教育大樓室內裝修工程細部設計檢討作業 (4)公共藝術前置作業		
96	1.行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設 施工程(一期工程) (1)行政暨典藏大樓新建工程及一期室內裝修工 程完工驗收作業 (2)第一期資訊營運設備系統建置作業 (3)一期後續裝修工程施工 (4)一期指標系統完工驗收 2.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設 施工程(二期工程) (1)展示教育暨園區景觀新建工程施工作業 (2)展示製作場外製作作業 (3)二期室內裝修及後續機水電工程預算書圖檢 討作業 (5)雲牆光電發包作業 2.其他重點工作 (1)典藏設備建置作業 (2)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運 管理系統建置 (3)公共藝術徵選前置作業 (4)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運 案發包	53.56	1,223,397
97	1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設 施工程(二期工程) (1)展示教育暨園區景觀新建工程施工 (2)展示製作場外施工 (3)二期室內裝修暨後續機水電工程發包與動工 (4)雲牆光電施工作業 2.其他重點工作 (1)典藏庫房 1 樓重型文物典藏室儲存架櫃購置 及安裝 (2)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運 管理系統建置 (3)公共藝術徵選及設置作業 (4)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運 案可行性評估報告審查通過	61.29	1,506,397
98	1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設 施工程(二期工程) (1)展示教育大樓後續工程-上部結構體工程發 包開工 (2)展示教育大樓後續工程-土建工程發包 (3)展示教育大樓後續工程-機電工程發包	68.53	1,503,297

	(4)展示工程場外施作 (5)雲牆光電完工驗收 (6)園區噴灌系統完工驗收 2.其他重點工作 (1)行政暨典藏大樓新建工程竣工驗收 (2)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案先前計畫書審查通過		
99	1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設 施工程(二期工程) (1)展示教育大樓後續工程-上部結構體工程竣 工驗收、結算 (2)展示教育大樓後續工程-土建工程施作 (3)展示教育大樓後續工程-機電工程施作 (4)展示教育大樓後續工程-景觀工程發包、施 作、竣工驗收 (5)展示工程場外施作 (6)二期室內裝修暨後續機水電工程復工 (7)二期指標細部設計書圖審查 (8)電梯鋼構帷幕工程復工施作及預冷空調箱設 置復工施作 2.其他重點工作 (1)公共藝術進場施作	85.21	1,861,397
100	1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設 施工程(二期工程) (1)展示教育大樓後續工程-土建工程驗收結算 (2)展示教育大樓後續工程-機電工程驗收結算 (3)展示工程進場施作及完工驗收 (4)二期室內裝修暨後續機水電工程驗收結算 (5)二期指標裝置完成 (6)電梯鋼構帷幕工程驗收結算 2.其他重點工作 (1)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運 管理系統建置驗收結算 (2)公共藝術驗收結算及舉辦民眾參與活動 (3)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運 案完成招商及廠商進駐	100	2,161,397
備註	行政院於 98 年 8 月 17 日院臺文字第 0980050030 號函核定本案完工時程為 100 年 12 月，是據以調整預定經費及預定支用數。		
截至去(98)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支 用數	1,436,088 千元(為 98 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進 度	68.53%

(註：本計畫與去年度 0980001805 籌建國立台灣歷史博物館計畫 為關聯計畫，該關聯計畫去(98)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 1,436,088 千元，總累計實際進度為 68.53%)

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	358,100	0	358,100
以前年度保留數	67,200	0	67,200
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	425,300	0	425,300
總計(全年度可支用預算數)	425,300		
備註	行政院於 98 年 8 月 17 日院臺文字第 0980050030 號函核定本案完工時程為 100 年 12 月，是 99 年度預算執行量調整為 425,300 千元(含 99 年度編列預算 236,100 千元(已扣除立法院刪除 23900 千元預算)、之前年度保留款 122,000 千元，以及 98 年保留款 67,200 千元；因受系統年度保留款欄位關連之限制，是將 99 年度編列預算及之前年度保留款共計 358,100 千元合併填列於「年度編列數」欄位)。		

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
籌建國立臺灣歷史博物館計畫	0	425,300	425,300	辦理臺灣歷史博物館建築及環境工程、展示製作及營運設備建置等工作
小計	0	425,300	425,300	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)
(1)展示教育大樓後續工程-上部結構體工程進度達 100%
(2)展示教育大樓後續工程-土建工程進度達 90%
(3)展示教育大樓後續工程-機電工程進度達 87%
(4)展示教育大樓後續工程-景觀工程進度達 100%
(5)展示工程進度達 30%
(6)二期裝修及後續機水電工程進度達 5%
(7)電梯鋼構帷幕工程進度達 30%
(8)預冷空調箱工程進度達 100%
2.其他重點工作
(1)公共藝術工程進度達 40%

二、工作項目

序號	工作項目	起迄時間	權重(%)	指定機關
001	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)	93/10/29~100/12/31	97	
002	其他重點工作	96/2/1~100/12/31	3	

三、進度計算基準

預算值

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)

期程：93/10/29~100/12/31

權重：97%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度 (%)	年累計預定支用數 (千元)
1	1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程常設展及企展室屋頂鋼構吊裝；2.展示教育大樓後續工程-土建工程決標；3.展示教育大樓後續工程-機電工程假設工程清圖及現場會勘；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程設計書圖審查；5.展示工程彩繪初稿審查		2.97	12,530
2	1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程常設展及企展室屋頂鋼構吊裝；2.展示教育大樓後續工程-土建工程決標；3.展示教育大樓後續工程-機電工程假設工程清圖及現場會勘；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程設計書圖審查；5.展示工程彩繪初稿審查	●展示教育大樓後續工程-土建工程開工（預定 99/2/28 完成）	10.83	45,666
3	1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程常設展及企展室屋頂鋼構吊裝；2.展示教育大樓後續工程-土建工程結構體工程；3.展示教育大樓後續工程-機電工程 BF 管線工程；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程細部設計書圖核定；5.展示工程生態造景之初模製作	●展示教育大樓後續工程-上部結構體工程常設展及企展室屋頂鋼構吊裝（預定 99/3/15 完成）	20.62	86,948
4	1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程常設展及企展室屋面版安裝及備展室預鑄版補強；2.展示教育大樓後續工程-土建工程結構體工程；3.展示教育大樓後續工程-機電工程樓版配管、配線箱工程；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程發包預算書圖核定；5.展示工程模型初模製作		24.87	104,846
5	1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程常設展及企展室屋面版安裝及備展室預鑄版補強；2.展		29.31	123,575

	示教育大樓後續工程-土建工程門窗工程；3.展示教育大樓後續工程-機電工程樓版配管、配線箱工程；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程發包作業；5.展示工程 FRP 特殊造景鐵網及支架工程			
6	1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程企展室屋面版安裝及備展室預鑄版吊裝；2.展示教育大樓後續工程-土建工程混凝土、預鑄版工程；3.展示教育大樓後續工程-機電工程樓版配管、風管工程及幹線工程；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程開工；5.展示工程視聽軟體分鏡腳本；6.預冷空調箱工程復工	<ul style="list-style-type: none"> ●展示教育大樓後續工程-上部結構體工程屋面版安裝（預定 99/6/30 完成） ●展示教育大樓後續工程-機電工程 2 樓 Topping 管線預埋工項施作（預定 99/6/30 完成） ●展示教育大樓後續工程-景觀工程開工（預定 99/6/30 完成） ●展示工程視聽軟體分鏡腳本（預定 99/6/30 完成） 	40.63	171,329
7	1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程-上部結構體工程備展室預鑄版施拉預力及吊裝；2.展示教育大樓後續工程-土建工程混凝土、預鑄版工程；3.展示教育大樓後續工程-機電工程風管工程及幹線工程；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程遊客停車場施作；5.展示工程 FRP 特殊造景場外之潤飾及彩繪；6.預冷空調箱工程型錄審查作業	<ul style="list-style-type: none"> ●展示教育大樓後續工程-上部結構體工程備展室預鑄版吊裝及施拉預力（預定 99/7/30 完成） 	50.37	212,398
8	1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程竣工驗收；2.展示教育大樓後續工程-土建工程預鑄版、混凝土、鋼骨工程；3.展示教育大樓後續工程-機電工程空調保溫工程；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程渡海、鯤鯨意象工程施作；5.展示工程模型場外製作潤飾；6.電梯鋼構帷幕工程復工；7.預冷空調箱工程型錄審查	<ul style="list-style-type: none"> ●展示教育大樓後續工程-土建工程 2 樓 Topping 混凝土施作（預定 99/8/31 完成） 	59.75	251,910
9	1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程驗收結算；2.展示教育大樓後續工程-土建工程預鑄版、混凝土、鋼骨工程；3.展示教育大樓後續工程-機電工程給排水、電氣、弱電、消防、空調	<ul style="list-style-type: none"> ●電梯鋼構帷幕工程電梯鋼構組裝（預定 99/9/30 開始） 	67.63	285,160

	及自動控制配備工程；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程整地及戶外電力、水配管工程；5.展示工程兒童廳火車劇場影片毛片；6.二期指標工程復工；7.電梯鋼構帷幕工程電梯鋼構組裝；8.預冷空調箱工程型錄審查			
10	1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程驗收結算；2.展示教育大樓後續工程-土建工程門窗工程(帷幕系統)；3.展示教育大樓後續工程-機電工程給排水、電氣、弱電、消防、空調及自動控制配備工程；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程竣工；5.展示工程一樓圓形劇場視聽軟體毛片；6.二期裝修及後續機水電工程復工；7.二期指標初步設計審查；8.電梯鋼構帷幕工程電梯鋼構組裝；9.預冷空調箱工程空調箱吊掛安裝	<ul style="list-style-type: none"> ●展示教育大樓後續工程-上部結構體工程驗收結算（預定 99/10/30 完成） ●二期裝修及後續機水電工程復工（預定 99/10/30 完成） ●展示教育大樓後續工程-景觀工程竣工（預定 99/10/31 完成） 	75.94	320,204
11	1.展示教育大樓後續工程-土建工程電梯工程；2.展示教育大樓後續工程-機電工程給排水、電氣、弱電、消防、空調及自動控制配備工程；3.展示教育大樓後續工程-景觀工程驗收結案；4.展示工程挑高雙劇場視聽軟體毛片；5.二期裝修及後續機水電工程備料及計畫書審查；6.二期指標工程設計書圖；7.電梯鋼構帷幕工程電梯鋼構組裝；8.預冷空調箱工程空調箱吊掛安裝		85.13	358,956
12	1.展示教育大樓後續工程-土建工程電梯工程；2.展示教育大樓後續工程-機電工程系統測試；3.展示教育大樓後續工程-景觀工程驗收結案；4.展示工程圖文美工版面編排初稿；5.二期裝修及後續機水電工程木作天花板施作；6.二期指標工程設計書圖審查；7.電梯鋼構帷幕工程電梯鋼構組裝；8.預冷空調箱工程驗收及結案	<ul style="list-style-type: none"> ●展示教育大樓後續工程-機電工程空調設備安裝及進行各項管內拉線工程（預定 99/12/20 完成） ●預冷空調箱工程結案（預定 99/12/30 完成） ●二期指標工程設計書圖核定（預定 99/12/31 完成） 	100.00	421,640

工作項目 002：其他重點工作

工期：96/2/1~100/12/31

權重：3%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	公共藝術中止契約階段		0	0
2	公共藝術中止契約階段		0	0
3	公共藝術中止契約階段		0	0
4	公共藝術中止契約階段		0	0
5	公共藝術中止契約階段		0	0
6	公共藝術中止契約階段		0	0
7	公共藝術中止契約階段		0	0
8	公共藝術復工	●公共藝術復工（預定 99/8/27 完成）	0	0
9	公共藝術施工界面協調及作品材料訂購及版權諮詢等		0	0
10	公共藝術基地放樣及 3 件作品場外施作		0	0
11	公共藝術廠驗及作品修改	●公共藝術作品施工進度達 40%（預定 99/11/30 完成）	100.00	3,660
12	公共藝術作品主體組裝及修正	●公共藝術作品主體完成（預定 99/12/31 完成）	100.00	3,660

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	<u>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</u> 1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程常設展及企展室屋頂鋼構吊裝；2.展示教育大樓後續工程-土建工程決標；3.展示教育大樓後續工程-機電工程假設工程清圖及現場會勘；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程設計書圖審查；5.展示工程彩繪初稿審查		2.88	12530
			69.01	1513847

	其他重點工作 公共藝術中止契約階段			
2	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程常設展及企展室屋頂鋼構吊裝；2.展示教育大樓後續工程-土建工程決標；3.展示教育大樓後續工程-機電工程假設工程清圖及現場會勘；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程設計書圖審查；5.展示工程彩繪初稿審查	●展示教育大樓後續工程-土建工程開工(預定 99/2/28 完成)	10.51	45666
			70.28	1541747
	其他重點工作 公共藝術中止契約階段			
3	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程常設展及企展室屋頂鋼構吊裝；2.展示教育大樓後續工程-土建工程結構體工程；3.展示教育大樓後續工程-機電工程 BF 管線工程；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程細部設計書圖核定；5.展示工程生態造景之初模製作	●展示教育大樓後續工程-上部結構體工程常設展及企展室屋頂鋼構吊裝(預定 99/3/15 完成)	20.00	86948
			71.87	1576507
	其他重點工作 公共藝術中止契約階段			
4	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程常設展及企展室屋面版安裝及備展室預鑄版補強；2.展示教育大樓後續工程-土建工程結構體工程；3.展示教育大樓後續工程-機電工程樓版配管、配線箱工程；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程發包預算書圖核定；5.展示工程模型初模製作		24.12	104846
			72.55	1591577

	其他重點工作 公共藝術中止契約階段			
5	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程常設展及企展室屋面版安裝及備展室預鑄版補強；2.展示教育大樓後續工程-土建工程門窗工程；3.展示教育大樓後續工程-機電工程樓版配管、配線箱工程；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程發包作業；5.展示工程 FRP 特殊造景鐵網及支架工程		28.43	123575
			73.27	1607346
	其他重點工作 公共藝術中止契約階段			
6	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程企展室屋面版安裝及備展室預鑄版吊裝；2.展示教育大樓後續工程-土建工程混凝土、預鑄版工程；3.展示教育大樓後續工程-機電工程樓版配管、風管工程及幹線工程；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程開工；5.展示工程視聽軟體分鏡腳本；6.預冷空調箱工程復工	●展示教育大樓後續工程-上部結構體工程屋面版安裝(預定 99/6/30 完成) ●展示教育大樓後續工程-機電工程 2 樓 Topping 管線預埋工項施作(預定 99/6/30 完成) ●展示教育大樓後續工程-景觀工程開工(預定 99/6/30 完成) ●展示工程視聽軟體分鏡腳本(預定 99/6/30 完成)	39.41	171329
			75.10	1647555
	其他重點工作 公共藝術中止契約階段			
7	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程-上部結構體工程備展室預鑄版施拉預力及吊裝；2.展示教育大樓後續工程-土建工程混凝土、預鑄版工程；3.展示教育大樓後續工程-機電工程風管工程及幹線工程；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程	●展示教育大樓後續工程-上部結構體工程備展室預鑄版吊裝及施拉預力(預定 99/7/30 完成)	48.86	212398
			76.68	1682135

	遊客停車場施作；5.展示工程 FRP 特殊造景場外之潤飾及彩繪；6.預冷空調箱工程型錄審查作業			
	其他重點工作 公共藝術中止契約階段			
8	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程竣工驗收；2.展示教育大樓後續工程-土建工程預鑄版、混凝土、鋼骨工程；3.展示教育大樓後續工程-機電工程空調保溫工程；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程渡海、鯤鯨意象工程施作；5.展示工程模型場外製作潤飾；6.電梯鋼構帷幕工程復工；7.預冷空調箱工程型錄審查	●展示教育大樓後續工程-土建工程 2 樓 Topping 混凝土施作(預定 99/8/31 完成)	57.96	251910
	其他重點工作 公共藝術復工	●公共藝術復工(預定 99/8/27 完成)	78.20	1715404
9	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程驗收結算；2.展示教育大樓後續工程-土建工程預鑄版、混凝土、鋼骨工程；3.展示教育大樓後續工程-機電工程給排水、電氣、弱電、消防、空調及自動控制配備工程；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程整地及戶外電力、水配管工程；5.展示工程兒童廳火車劇場影片毛片；6.二期指標工程復工；7.電梯鋼構帷幕工程電梯鋼構組裝；8.預冷空調箱工程型錄審查	●電梯鋼構帷幕工程電梯鋼構組裝(預定 99/9/30 開始)	65.60	285160
	其他重點工作 公共藝術施工界面協調及作品材料訂購及版權諮詢等		79.47	1743400
10	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)	●展示教育大樓後續工程-上部結構體工程驗收結算(預定 99/10/30 完成)	73.66	320204
			80.82	1772907

	<p>1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程驗收結算；2.展示教育大樓後續工程-土建工程門窗工程(帷幕系統)；3.展示教育大樓後續工程-機電工程給排水、電氣、弱電、消防、空調及自動控制配備工程；4.展示教育大樓後續工程-景觀工程竣工；5.展示工程一樓圓形劇場視聽軟體毛片；6.二期裝修及後續機水電工程復工；7.二期指標初步設計審查；8.電梯鋼構帷幕工程電梯鋼構組裝；9.預冷空調箱工程空調箱吊掛安裝</p>	<p>●二期裝修及後續機水電工程復工(預定 99/10/30 完成)</p> <p>●展示教育大樓後續工程-景觀工程竣工(預定 99/10/31 完成)</p>		
	<p>其他重點工作 公共藝術基地放樣及 3 件作品場外施作</p>			
11	<p>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-土建工程電梯工程；2.展示教育大樓後續工程-機電工程給排水、電氣、弱電、消防、空調及自動控制配備工程；3.展示教育大樓後續工程-景觀工程驗收結案；4.展示工程挑高雙劇場視聽軟體毛片；5.二期裝修及後續機水電工程備料及計畫書審查；6.二期指標工程設計書圖；7.電梯鋼構帷幕工程電梯鋼構組裝；8.預冷空調箱工程空調箱吊掛安裝</p>		85.58	362616
	<p>其他重點工作 公共藝術廠驗及作品修改</p>	<p>●公共藝術作品施工進度達 40%(預定 99/11/30 完成)</p>	82.80	1808617
12	<p>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-土建工程電梯工程；2.展示教育大樓後續工程-機電工程系統測試；3.展示教育大樓後續工程-景觀工程驗收結</p>	<p>●展示教育大樓後續工程-機電工程空調設備按裝及進行各項管內拉線工程(預定 99/12/20 完成)</p> <p>●預冷空調箱工程結案(預定 99/12/30 完成)</p>	100.00	425300
			85.21	1861397

案；4.展示工程圖文美工版面編排初稿；5.二期裝修及後續機水電工程木作天花板施作；6.二期指標工程設計書圖審查；7.電梯鋼構帷幕工程電梯鋼構組裝；8.預冷空調箱工程驗收及結案	●二期指標工程設計書圖核定(預定99/12/31 完成)		
其他重點工作 公共藝術作品主體組裝及修正	●公共藝術作品主體完成(預定99/12/31 完成)		

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係系統運算)

肆、管考基準

一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

二、執行績效

(一)年度目標達成情形

項目名稱：展示教育大樓後續工程-上部結構體工程進度達 100% 權數(%): 10

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
95	未如期完工，但仍於年底前完工者
94 以下	未能於年底前完工者，依完成比例計算 $((x-34)/66*94)$

項目名稱：展示教育大樓後續工程-土建工程進度達 90% 權數(%): 7

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 10%以內
89-80	較原預訂目標落後 20%以內
79-70	較原預訂目標落後 30%以內
69 以下	較原預訂目標落後逾 30%者，依完成比例計算 $(x/59*69)$

項目名稱：展示教育大樓後續工程-機電工程進度達 87% 權數(%): 7

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標

99-90	較原預訂目標落後 10%以內
89-80	較原預訂目標落後 20%以內
79-70	較原預訂目標落後 30%以內
69 以下	較原預訂目標落後逾 30%者，依完成比例計算($x/59*69$)

項目名稱：展示教育大樓後續工程-景觀工程進度達 100%

權數(%): 4

評分範圍	評分標準
100	如期達到原訂目標
95	未如期完工，但仍於年底前完工者
94-60	未於年底前完工者，依完成進度比例計算($x/100*34+60$)
55	工程未動工，但已決標簽約者
50	工程尚未決標，但已上網招標者
49 以下	工程尚未招標，依設計完成度計

項目名稱：展示工程進度達 30%

權數(%): 4

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 1%以內
89-80	較原預訂目標落後 2%以內
79-70	較原預訂目標落後 3%以內
69 以下	較原預訂目標落後逾 3%者，依完成比例計算($(x-23)/4*69$)

項目名稱：二期裝修及後續機水電工程進度達 5%

權數(%): 2

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 1%以內
89-80	較原預訂目標落後 2%以內
79-70	較原預訂目標落後 3%以內
69 以下	較原預訂目標落後逾 3%者，依完成比例計算($x/2*69$)

項目名稱：電梯鋼構帷幕工程進度達 30%

權數(%): 2

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 3%以內
89-80	較原預訂目標落後 6%以內
79-70	較原預訂目標落後 9%以內
69 以下	較原預訂目標落後逾 9%者，依完成比例計算($x/21*69$)

項目名稱：預冷空調箱工程進度達 100%

權數(%): 2

評分範圍	評分標準
------	------

100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 10%以內
89-80	較原預訂目標落後 20%以內
79-70	較原預訂目標落後 30%以內
69 以下	較原預訂目標落後逾 30%者，依完成比例計算(x/70*69)

項目名稱：公共藝術工程進度達 40%

權數(%): 2

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 5%以內
89-80	較原預訂目標落後 10%以內
79-70	較原預訂目標落後 15%以內
69 以下	較原預訂目標落後逾 15%者，依完成比例計算(x/25*69)

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程品質查核

權數(%): 6

指標	衡量標準				
	90 以上	89—80	79—70	69—60	59 以下
(一)工程品質查核	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 95 分以上。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 85 分以上，未達 95 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 75 分以上，未達 85 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 70 分以上，未達 75 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數未達 70 分。
註：管制計畫如選定本項指標為年度評核指標，惟年度內未曾辦理查核者，則以指定指標(二)工程勞安管控衡量標準評分。					

項目名稱：工程勞安控管

權數(%): 9

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 10 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 分。

(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	5

伍、職責區分及有關機關配合事項

- 無相關資訊

陸、其他重要工作事項

一、工程發包及採購

(單位：千元)

序號	標案編號	標案名稱	發包預算	施工地點	預定公告招標日期	預定公告決標日期	預定完成日期	執行機關	執行單位
001	9901	展示教育大樓後續工程-景觀工程	50000	國立臺灣歷史博物館	99/4/15	99/5/15	99/10/31	國立臺灣歷史博物館	國立臺灣歷史博物館

二、土地取得

· 無相關資訊

三、地上物及管線拆遷

· 無相關資訊

柒、附件