

101 年度作業計畫

主辦單位(國立臺灣歷史博物館 / 行政室) 2012/2/8 上午 09:15:24

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	國立臺灣歷史博物館籌建計畫	計畫編號	1010002637
主管機關	行政院文化建設委員會	計畫類別	公共建設
主辦機關(單位)	國立臺灣歷史博物館(行政室)	列管級別	部會管制
共同主辦機關(中央)	國立臺灣歷史博物館	管考週期	季報
共同主辦機關(地方)		計畫期程	087/07/01~101/10/31
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(文化設施)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	台南市		
計畫緣起	<p>一、本館之籌建源自前總統李登輝先生於 81 年 10 月 15 日訪視省立博物館(現為國立臺灣博物館)時提示：「延續省博館之傳統，擴大蒐集臺灣文物」。前省政府主席連戰先生於同年 10 月兩度蒞臨省立博物館指示：「拓展省博館之功能，延續其歷史價值」，因此省教育廳積極策劃臺灣省立歷史博物館之籌建事宜；歷經省教育廳及文化處的籌備，「臺灣省立歷史博物館籌建計畫書」於 87 年 11 月經行政院核定原則同意，並先進行第一期計畫。本館籌建於初期受預算審議延誤、人力不足及用地取得、後期受二期建築承商財務危機影響致終止契約等影響，經 98 年提出第 4 次修訂計畫，並於 98 年 8 月 17 日奉行政院院臺文字第 0980050030 號函同意，計畫期程展延至 100 年 12 月 31 日。</p> <p>二、本館已於 100 年 10 月 29 日開館營運，惟因受部分工程驗收缺失改正及消防改善作業期程影響，經費尚未全數撥付，業於 100 年 12 月提報第 5 次修訂計畫草案，101 年度並依規提報計畫列管。</p>		
計畫總目標	<p>一、計畫內容</p> <p>(一)國立臺灣歷史博物館籌建基地位於臺南市安南區和順寮農場區段徵收範圍內，全部面積約為 20.14 公頃；基地原為臺糖甘蔗田，經省文化處的擘畫，由臺南市政府提出「和順寮農場區段徵收計畫」的 192 公頃土地中提供博物館用地予中央籌建。</p>		

(二)本建館目標主要在進行與臺灣歷史文化相關民俗文物及史料的蒐集、整理、保存、研究、展示與推廣等工作，藉由博物館典藏、研究、展示及教育四大功能使得臺灣的歷史文物將有一個安全、集中、長久的保存處所，進而使本館成為臺灣史學的南部重鎮，並透過展示及教育功能讓現在和未來生活在臺灣這片土地上的居民，能瞭解臺灣歷史文化的淵源，共創臺灣未來的遠景。

(三)本計畫內容主要係興建本館行政、典藏、展示、教育、公共服務空間之硬體設施工程及園區景觀工程，總樓地板面積約7,600坪；展示內容係以臺灣這一塊土地為舞臺、以臺灣人為主角，以歷史時間軸的方式來呈現臺灣長時間、多民族與自然環境互動的歷史。

二、經費規模：總建設經費 21 億 9,000 萬元。

三、規劃設計構想

(一)建築與環境計畫

1.臺史博經營目標係「再現基地豐富的自然與文化生命，使基地成為有所保存、有所展示、有所教育、生機盎然的博物館公園」，並朝營造綠建築設計為目標。

2.溼地公園：配合環評所需，設置滯洪量 60,000 立方公尺的滯洪池，以生態工法建置人工溼地生態池，創造一個結合滯洪功能與自然保育的休憩景觀區，園區內設置一條防災道路，並結合林蔭散步道及腳踏車道的功能，塑造一條具有意義的歷史印象之旅(臺灣歷史步道)。

3.建築形式上以干欄式建築呼應當地自然原貌的特色，創造建築與自然環境相互融合的共生關係，充分表現綠建築概念。

4.建築配置上，研究典藏部門可獨立於教育及展示等公眾使用之區域，而行政空間則可以雙核心的原則設置，營業部門亦分別具獨立經營之可能性，以因應未來經營管理模式的多元性。

(二)展示計畫

1.以臺南地區史蹟、博物館網絡為考量的廣域展示策略。

2.以基地全域為範圍，再現自然與歷史文化的豐富性，思考內外相連的展示架構。

3.展示主題包括 1 常設展與 3 企劃展；其中常設展示主題為「斯土斯民－臺灣的故事」，企劃展示主題為「臺灣涉外關係史」、「臺灣族群互動史」、「臺灣現代化」。

(二)營運設備計畫

1.應用資訊在博物館的各項業務工作，解決人力不足問題，期妥善管理繁雜的博物館業務。

2.建置完善的營運管理設備，增加博物館營運效能。

四、發包策略

以分期營建的模式展開，以研究、典◆◆◆與行政空間之工程優先完成為目標，期能儘早進駐基地並展開博物館的準備營運作業。

五、分標原則

(一)第一期園區開發建設部分

	<p>1.行政典藏大樓暨園區景觀新建工程。</p> <p>2.第一期裝修工程。</p> <p>3.第一期園區指標系統工程。</p> <p>4.第一期後續裝修工程。</p> <p>5.行政典藏大樓基礎網路暨管理資訊系統建置。</p> <p>(二)第二期園區開發建設部分</p> <p>1.展示教育暨園區景觀新建工程。</p> <p>2.展示製作工程。</p> <p>3.第二期裝修工程。</p> <p>4.後續機水電工程。</p> <p>5.展示教育大樓基礎網路及解說導覽系統建置。</p> <p>6.公共藝術設置案。</p> <p>六、效益</p> <p>(一)臺灣歷史文化之象徵 保存與詮釋臺灣歷史，營建本館為保存臺灣歷史文化之堡壘及臺灣歷史文化之象徵。</p> <p>(二)國家級臺灣歷史博物館 本館功能兼及收藏、維護、研究、典藏、展示、教育，逐步建置紮根植基的研究資源中心、活潑學習的教育研習中心以及知性娛樂的展示館，整合運作為一座國家級臺灣歷史博物館。</p> <p>(三)落實歷史文化資產保存與活用目標 積極參與歷史文化資產保存維護及宣揚教育之工作，落實歷史文化資產保存及再利用之目標。</p> <p>(四)植根歷史、展望前程的博物館 呈現臺灣長時間多民族與環境互動的歷史，以增進大眾對臺灣史更開闊的視野，並因族群之間的相互瞭解，產生良好的互動，共創臺灣未來的遠景。</p>
--	--

註：本計畫與去年度 [1000001156 國立臺灣歷史博物館籌建計畫](#) 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
專員	李雪敬	06-3568889 轉 2208	06-3568896	hclee@nmth.gov.tw
技正	董慶生	06-3568889 轉 2203	06-3568896	ecsdoong@nmth.gov.tw
臨時人員	蔡佳文	06-3568889 轉 2204	06-3568896	chiawen@nmth.gov.tw
臨時人員	徐在良	06-3568889 轉 1103	06-3553803	s8695@nmth.gov.tw
研究助理	陳明祥	06-3568889 轉 2288	06-3564981	kamole@nmth.gov.tw
助理研究員	吳佳霓	06-3568889 轉 2252	06-3564981	metoaaall@nmth.gov.tw

臨時人員	陳淑怡	06-3568889 轉 2205	06-3568896	shui@nmth.gov.tw
研究助理	蔡明峰	06-3568889 轉 2202	06-3568896	arch@nmth.gov.tw
研究助理	黃凱祥	06-3568889 轉 2429	06-3568895	ares@nmth.gov.tw
技佐	鍾承哲	06-3568889 轉 2209	06-3568896	kobby112000@nmth.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原 訂經費	可支用預算										小計	預算使用			備註		
			公務預算				特別預 算		基金預 算					實支數	保留數	未保 留數 (停 支或 繳回 數)			
			年編預 算	以前年 度保留	追 加減 預算	預 備金	年 編 預 算	以 前 年 度 保 留	年 編 預 算	以 前 年 度 保 留	奉 准 先 行 辦 理								
合計	中央	2,190,000	2,190,000	154,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,000	2,031,185	154,092	4,712	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	2,190,000	2,190,000	154,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,000	2,031,185	154,092	4,712	
87	中央	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	中央	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	中央	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	中央	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	70	29,930	0	

	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	中央	70,000	70,000	29,930	0	0	0	0	0	0	0	0	99,930	4,834	93,533	1,563	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	中央	16,000	16,000	93,533	0	0	0	0	0	0	0	0	109,533	31,843	77,650	40	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	中央	127,000	127,000	77,650	0	0	0	0	0	0	0	0	204,650	173,484	31,157	9	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	中央	370,000	370,000	31,157	0	0	0	0	0	0	0	0	401,157	330,810	70,347	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	中央	402,000	402,000	70,347	0	0	0	0	0	0	0	0	472,347	278,389	193,958	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	中央	210,000	210,000	193,958	0	0	0	0	0	0	0	0	403,958	389,569	14,389	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	中央	283,000	283,000	14,389	0	0	0	0	0	0	0	0	297,389	174,702	122,687	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	中央	0	0	122,687	0	0	0	0	0	0	0	0	122,687	52,387	67,200	3,100	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	中央	382,000	358,100	67,200	0	0	0	0	0	0	0	0	425,300	121,573	303,727	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	中央	300,000	323,900	303,727	0	0	0	0	0	0	0	0	627,627	473,524	154,092	0	

	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	中央	0	0	154,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,092	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備註																	

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度(%)	累計預定支用數(千元)
87	1.研擬及審定籌建計畫書 2.進行國外考察及調查研究 3.11月行政院原則同意核定	0	0
88	1.10月正式成立籌備處 2.進行博物館相關委託研究計畫案	0	0
89	進行博物館相關委託研究計畫案	0	0
90	1.展示主題整體架構研究計畫 2.博物館新建工程建築師甄選作業 3.博物館基地圍籬工程委託設計及發包作業 4.博物館基地先期綠美化工程委託台南市政府代辦事宜	0.1	30,000
91	1.博物館建築與園區景觀規劃設計工作 2.博物館展示設計師甄選作業 3.展示製作整體規劃及觀念設計工作 4.博物館基地先期工程設計發包作業 5.博物館基地地質鑽探工程 6.博物館基地撥用作業	0.29	98,437
92	1.博物館基地撥用及接收管理作業 2.籌建修訂計畫報院核定作業 3.完成博物館整體規劃 4.通過博物館整體規劃都市設計審議 5.博物館建築第一期建設經費之核定作業 6.辦理博物館行政暨典藏大樓新建工程結構外審及候選綠建築證書之申請 7.博物館行政暨典藏大樓新建工程發包及動工	1.7	114,397

	8.進行展示製作整體規劃、基本設計作業 9.進行本館營運管理資訊及網路系統工程整體規劃 10.辦理博物館委託民間經營管理之可行性分析研究案		
93	1.博物館行政暨典藏大樓新建工程施工作業 2.展示教育暨園區景觀工程設計發包作業 3.行政暨典藏大樓一期裝修工程規劃設計作業 4.展示工程基本設計及細部設計作業 5.本館營運管理資訊及網路系統工程整體規劃 6.本館引進民間參與可行性評估與先期規劃研究計畫	9.37	241,388
94	1.行政暨典藏大樓新建工程施工作業 2.展示教育暨園區景觀工程發包及施工作業 3.展示製作細部設計作業及發包	24.01	611,388
95	1.行政暨典藏大樓新建工程(一期工程)暨內部軟硬體工程 (1)行政暨典藏大樓新建工程施工 (2)行政暨典藏大樓一期裝修工程施工 (3)行政典藏大樓基礎網路暨行政管理資訊系統建置作業 2.展示教育暨園區景觀工程(二期工程)暨內部軟硬體工程 (1)展示教育暨園區景觀新建工程施工作業 (2)展示製作細部設計及施工預算書圖檢討 (3)展示教育大樓室內裝修工程細部設計檢討作業 (4)公共藝術前置作業	36.32	1,013,388
96	1.行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程) (1)行政暨典藏大樓新建工程及一期室內裝修工程完工驗收作業 (2)第一期資訊營運設備系統建置作	53.56	1,223,388

	業 (3)一期後續裝修工程施工 (4)一期指標系統完工驗收 2.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) (1)展示教育暨園區景觀新建工程施工作業 (2)展示製作場外製作作業 (3)二期室內裝修及後續機水電工程預算書圖檢討作業 (5)雲牆光電發包作業 2.其他重點工作 (1)典藏設備建置作業 (2)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統建置 (3)公共藝術徵選前置作業 (4)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案發包		
97	1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) (1)展示教育暨園區景觀新建工程施工 (2)展示製作場外施工 (3)二期室內裝修暨後續機水電工程發包與動工 (4)雲牆光電施工作業 2.其他重點工作 (1)典藏庫房 1 樓重型文物典藏室儲存架櫃購置及安裝 (2)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統建置 (3)公共藝術徵選及設置作業 (4)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案可行性評估報告審查通過	61.29	1,506,388
98	1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) (1)展示教育大樓後續工程-上部結構體工程發包開工 (2)展示教育大樓後續工程-土建工程發包 (3)展示教育大樓後續工程-機電工程發包 (4)展示工程場外施作	68.53	1,503,288

	<p>(5)雲牆光電完工驗收 (6)園區噴灌系統完工驗收 2.其他重點工作 (1)行政暨典藏大樓新建工程竣工驗收 (2)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案先前計畫書審查通過</p>		
99	<p>1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) (1)展示教育大樓後續工程-上部結構體工程施作 (2)展示教育大樓後續工程-土建工程施作 (3)展示教育大樓後續工程-機電工程施作 (4)展示教育大樓後續工程-景觀工程發包、施作、竣工驗收 (5)展示工程場外施作 (6)二期室內裝修暨後續機水電工程復工 (7)二期指標細部設計書圖審查 (8)電梯鋼構帷幕工程復工施作 (9)預冷空調箱工程復工施作 2.其他重點工作 (1)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統建置復工</p>	85.21	1,861,388
100	<p>1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) (1)展示教育大樓後續工程-上部結構體工程竣工驗收結算 (2)展示教育大樓後續工程-土建工程竣工驗收 (3)展示教育大樓後續工程-機電工程竣工驗收 (4)後續景觀工程竣工驗收 (5)展示工程進場施作及竣工 (6)二期裝修暨後續機水電工程施工 (7)二期指標竣工驗收 (8)電梯鋼構帷幕工程竣工驗收結算 (9)預冷空調箱工程竣工驗收結算 (10)展示工程開關箱電源竣工工程驗收結算 (11)二期後續工程- # 1 走道裝修工程竣工驗收</p>	100	2,185,288

	2.其他重點工作 (1)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統建置竣工及驗收 (2)公共藝術進場施作 (3)引進民間參與國立臺灣歷史博物館相關營運案招商作業		
101	1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) (1)展示教育大樓後續工程-土建工程驗收結算 (2)展示教育大樓後續工程-機電工程驗收結算 (3)二期後續工程- # 1 走道裝修工程驗收結算 (4)二期裝修暨後續機水電工程竣工及驗收結算 (5)展示工程驗收結算 (6)二期指標結算 (7)後續景觀工程驗收結算 (8)建築及展示工程設計監造案結算 2.其他重點工作 (1)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統驗收結算 (2)公共藝術設置、驗收結算及舉辦民眾參與活動	100	2,185,288
備註			
截至去(100)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	2,031,185(為 100 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	99.32%

(註：本計畫與去年度 1000001156 國立臺灣歷史博物館籌建計畫為關聯計畫，該關聯計畫去(100)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 2,031,196 千元，總累計實際進度為 99.32%)

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目		中央預算	地方預算(自籌款)	小計
公務預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	154,092	0	154,092
	追加減預算	0	0	0

	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0
基金預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		154,092	0	154,092
總計(全年度可支用預算數)		154,092		
備註				

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
籌建國立臺灣歷史博物館計畫	0	154,092	154,092	辦理臺灣歷史博物館建築及環境工程、展示製作及營運設備建置等工作。
小計	0	154,092	154,092	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

<p>年度目標總說明 完成國立臺灣歷史博物館籌建計畫後續驗收及結算作業，完成行政院核定計畫內容。</p> <p>工作項目年度目標</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建築工程-展示教育大樓後續工程-土建工程驗收結算(預定完成 1.0 標案) 2. 建築工程-展示教育大樓後續工程-機電工程驗收結算(預定完成 1.0 標案) 3. 裝修工程-二期裝修及後續機水電工程驗收結算(預定完成 1.0 標案) 4. 裝修工程-展示工程驗收結算(預定完成 1.0 標案) 5. 裝修工程-二期指標工程結算(預定完成 1.0 標案) 6. 裝修工程-二期後續工程- # 1 走道裝修工程驗收結算(預定完成 1.0 標案) 7. 景觀工程-後續景觀工程驗收結算(預定完成 1.0 標案) 8. 設計監造-建築及展示工程設計監造案結算(預定完成 1.0 標案) 9. 網路建置-基礎網路暨營運管理系統驗收結算(預定完成 1.0 標案) 10. 公共藝術-公共藝術完工及驗收結算(預定完成 1.0 標案)
--

二、工作項目

序號	工作項目名稱	期程	權重(%)	辦理層級	指定機關	核定經費
001	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)	093/10/29~101/10/31	94	中央自辦	國立臺灣歷史博物館	145,184
002	其他重點工作	096/02/01~101/10/15	6	中央自辦	國立臺灣歷史博物館	8,908

三、進度計算基準

預算值

四、年度工作項目分月工作摘要及進度

工作項目 001：展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)

(1) 基本資料

工作項目名稱	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)	工作項目(標號)	001
主辦機關	國立臺灣歷史博物館	核定經費(千元)	145,184
工作項目期程	093/10/29~101/10/31	執行方式	中央自辦
核定日期	098/08/17	權重	94%
工作效益及概述	<p>透過完善的展示教育大樓軟硬體工程，並結合 96 年完工啟用之行政典藏大樓，預期可達成效益如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.作為進行與臺灣歷史文化相關民俗文物及史料的蒐集、整理、保存、研究、展示與推廣等工作之基礎。 2.藉由博物館典藏、研究、展示及教育推廣等 4 大功能，使臺灣的歷史文物能有一個安全、集中、長久的保存處所。 3.使本館成為臺灣史研究的南部重鎮，並透過展示及教育功能，讓現在和未來生活在臺灣這片土地上的居民，能瞭解臺灣歷史文化的淵源，共創臺灣未來的遠景。 		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
技佐	鍾承哲	06-3568889 轉 2209	06-3568896	kobby112000@nmth.gov.tw
助理研究員	吳佳霓	06-3568889 轉 2252	06-3564981	metoaaall@nmth.gov.tw
研究助理	蔡明峰	06-3568889 轉 2202	06-3568896	arch@nmth.gov.tw
臨時人員	蔡佳文	06-3568889 轉 2204	06-3568896	chiawen@nmth.gov.tw
臨時人員	徐在良	06-3568889 轉 1103	06-3568896	s8695@nmth.gov.tw

臨時人員	陳淑怡	06-3568889 轉 2205	06-3568896	shui@nmth.gov.tw
技正	董慶生	06-3568889 轉 2203	06-3568896	ecsdoong@nmth.gov.tw

(2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.1	建築工程	展示教育大樓後續工程-土建工程驗收結算	標案	0.0	1.0	1.0
1.2	建築工程	展示教育大樓後續工程-機電工程驗收結算	標案	0.0	1.0	1.0
1.3	裝修工程	二期裝修及後續機水電工程驗收結算	標案	0.0	1.0	1.0
1.4	裝修工程	展示工程驗收結算	標案	0.0	1.0	1.0
1.5	裝修工程	二期指標工程結算	標案	0.0	1.0	1.0
1.6	裝修工程	二期後續工程- #1 走道裝修工程驗收結算	標案	0.0	1.0	1.0
1.7	景觀工程	後續景觀工程驗收結算	標案	0.0	1.0	1.0
1.8	設計監造	建築及展示工程設計監造案結算	標案	0.0	1.0	1.0

(3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進度(%)	年累計 預定支用數 (千元)
3	1.展示教育大樓後續工程-土建工程驗收；2.展示教育大樓後續工程-機電工程初驗；3.二期裝修及後續機水電工程竣工確認及初驗；4.展示工程初驗；5.二期指標結算及結案；6.二期後續工程- #1 走道裝修工程驗收結算及結案；7.後續景觀工程驗收	●二期指標工程結算(預定101/03/31 完成)	19.5	28,310
6	1.展示教育大樓後續工程-土建工程結算及結案；2.展示教育大樓後續工程-機電工程驗收；3.二期裝修及後續機水電工程驗收；4.展示工程驗收；5.後續景觀工	●後續景觀工程結算(預定101/04/30 完成) ●展示教育大樓後續工程-土建	56.2	81,548

	程結算及結案；6.建築及展示工程設計監造案服務費核算	工程結算(預定 101/05/31 完成)		
9	1.展示教育大樓後續工程-機電工程結算及結案；2.二期裝修及後續機水電工程結算及結案；3.展示工程驗收結算及結案；4.建築及展示工程設計監造案服務費核算	●二期裝修及後續機水電工程結算(預定 101/07/31 完成) ●展示教育大樓後續工程-機電工程結算(預定 101/08/31 完成) ●展示工程結算(預定 101/08/31 完成)	95.9	139,191
12	1.建築及展示工程設計監造案服務費結算及結案	●建築及展示工程設計監造案結算(預定 101/10/31 完成)	100	145,184

工作項目 002：其他重點工作

(1) 基本資料

工作項目名稱	其他重點工作	工作項目(標號)	002
主辦機關	國立臺灣歷史博物館	核定經費(千元)	8,908
工作項目期程	096/02/01~101/10/15	執行方式	中央自辦
核定日期	098/08/17	權重	6%
工作效益及概述	1.透過建置完善的展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統，可協助完成臺灣歷史博物館建館及營運目標。 2.藉由公共藝術的設置，緊扣國立臺灣歷史博物館的宗旨與核心，可讓觀者產生一種特殊的對話情境，作為串聯引發民眾進入博物館場所的美學媒介與哲學精神，將臺灣的經驗與記憶，作出有意義的詮釋。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
研究助理	黃凱祥	06-3568889 轉 2429	06-3568895	ares@nmth.gov.tw
研究助理	陳明祥	06-3568889 轉 8203	06-3960695	kamole@nmth.gov.tw

(2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標	總目標

2.1	網路建置	基礎網路暨營運管理系統驗收結算	標案	0.0	1.0	1.0
2.2	公共藝術	公共藝術完工及驗收結算	標案	0.0	1.0	1.0

(3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計預 定支用數 (千元)
3	1.基礎網路暨營運管理系統驗收結算及結案；2.公共藝術設置施作	●基礎網路暨營運管理系統結算(預定 101/03/31 完成)	42.7	3,800
6	1.基礎網路暨營運管理系統規劃設計監造案結算及結案；2.公共藝術作品設置及驗收	●公共藝術作品設置驗收(預定 101/06/30 完成)	45.2	4,028
9	1.公共藝術開幕導覽活動	●公共藝術開幕導覽活動(預定 101/08/31 完成)	93.2	8,298
12	1.公共藝術驗收結算及結案	●公共藝術驗收結算(預定 101/10/15 完成)	100	8,908

五、整體計畫工作摘要及進度

(一) 整體計畫工作項目年度目標

編號	工作內容 類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執 行數	年度目 標	總目 標
1	建築工程	展示教育大樓後續工程-土建工程驗收結算	標案	0.0	1.0	1.0
2	建築工程	展示教育大樓後續工程-機電工程驗收結算	標案	0.0	1.0	1.0
3	裝修工程	二期裝修及後續機水電工程驗收結算	標案	0.0	1.0	1.0
4	裝修工程	展示工程驗收結算	標案	0.0	1.0	1.0
5	裝修工程	二期指標工程結算	標案	0.0	1.0	1.0

6	裝修工程	二期後續工程-#1 走道裝修工程驗收結算	標案	0.0	1.0	1.0
7	景觀工程	後續景觀工程驗收結算	標案	0.0	1.0	1.0
8	設計監造	建築及展示工程設計監造案結算	標案	0.0	1.0	1.0
9	網路建置	基礎網路暨營運管理系統驗收結算	標案	0.0	1.0	1.0
10	公共藝術	公共藝術完工及驗收結算	標案	0.0	1.0	1.0

(二) 整體計畫工作項目摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計預 定支用數 (千元)
			總累計 預定進 度(%)	總累計預 定支用數 (千元)
3	001：展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-土建工程驗收；2.展示教育大樓後續工程-機電工程初驗；3.二期裝修及後續機水電工程竣工確認及初驗；4.展示工程初驗；5.二期指標結算及結案；6.二期後續工程-#1 走道裝修工程驗收結算及結案；7.後續景觀工程驗收	●二期指標工程結算(預定 101/03/31 完成)	20.89 100	32,110 2,185,288
	002：其他重點工作 1.基礎網路暨營運管理系統驗收結算及結案；2.公共藝術設置施作	●基礎網路暨營運管理系統結算(預定 101/03/31 完成)		
6	001：展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-土建工程結算	●後續景觀工程結算(預定 101/04/30 完成) ●展示教育大樓後續工程-土建	55.54 100	85,576 2,185,288

	及結案；2.展示教育大樓後續工程-機電工程驗收；3.二期裝修及後續機水電工程驗收；4.展示工程驗收；5.後續景觀工程結算及結案；6.建築及展示工程設計監造案服務費核算	工程結算(預定 101/05/31 完成)		
	002：其他重點工作 1.基礎網路暨營運管理系統規劃設計監造案結算及結案；2.公共藝術作品設置及驗收	●公共藝術作品設置驗收(預定 101/06/30 完成)		
9	001：展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-機電工程結算及結案；2.二期裝修及後續機水電工程結算及結案；3.展示工程驗收結算及結案；4.建築及展示工程設計監造案服務費核算	●二期裝修及後續機水電工程結算(預定 101/07/31 完成) ●展示教育大樓後續工程-機電工程結算(預定 101/08/31 完成) ●展示工程結算(預定 101/08/31 完成)	95.74 100	147,489 2,185,288
	002：其他重點工作 1.公共藝術開幕導覽活動	●公共藝術開幕導覽活動(預定 101/08/31 完成)		
12	001：展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.建築及展示工程設計監造案服務費結算及結案	●建築及展示工程設計監造案結算(預定 101/10/31 完成)	100 100	154,092 2,185,288
	002：其他重點工作 1.公共藝術驗收結算及結案	●公共藝術驗收結算(預定 101/10/15 完成)		

六、工作項目所屬工作(標案)概要

工作(標案)編號	工作(標案)名稱	工作(標案)種類	核定日期	執行機關	執行地點(縣市鄉鎮市)	核定總經費
					合計	0

肆、管考基準

一、計畫管理 (40%)

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

二、執行績效 (60%)

(一)年度目標達成情形

項目 1：展示教育大樓後續工程-土建工程驗收結算 權數(%)：4

評分範圍	評分標準
100	於 101 年 5 月 31 日前完成
99 以下	每落後 1 日扣 1 分

項目 2：展示教育大樓後續工程-機電工程驗收結算 權數(%)：7

評分範圍	評分標準
100	於 101 年 8 月 31 日前完成
99 以下	每落後 1 日扣 1 分

項目 3：二期裝修及後續機水電工程驗收結算 權數(%)：5

評分範圍	評分標準
100	於 101 年 7 月 31 日前完成
99 以下	每落後 1 日扣 1 分

項目 4：展示工程驗收結算

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
100	於 101 年 8 月 31 日前完成
99 以下	每落後 1 日扣 1 分

項目 5：二期指標工程結算

權數(%)：2

評分範圍	評分標準
100	於 101 年 3 月 31 日前完成
99 以下	每落後 1 日扣 1 分

項目 6：二期後續工程-#1 走道裝修工程驗收結算

權數(%)：2

評分範圍	評分標準
100	於 101 年 3 月 31 日前完成
99 以下	每落後 1 日扣 1 分

項目 7：後續景觀工程驗收結算

權數(%)：2

評分範圍	評分標準
100	於 101 年 4 月 30 日前完成
99 以下	每落後 1 日扣 1 分

項目 8：建築及展示工程設計監造費結算

權數(%)：4

評分範圍	評分標準
100	於 101 年 10 月 31 日前完成
99 以下	每落後 1 日扣 1 分

項目 9：基礎網路暨營運管理系統驗收結算

權數(%)：2

評分範圍	評分標準
100	於 101 年 3 月 31 日前完成
99 以下	每落後 1 日扣 1 分

項目 10：公共藝術驗收結算

權數(%)：2

評分範圍	評分標準
100	於 101 年 10 月 15 日前完成
99 以下	每落後 1 日扣 1 分

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程品質查核

權數(%)：7

指標	衡量標準				
	90 以上	89-80	79-70	69-60	59 以下
(一)工程品質查核	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 95 分以上。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 85 分以上，未達 95 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 75 分以上，未達 85 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 70 分以上，未達 75 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數未達 70 分。
註：管制計畫如選定本項指標為年度評核指標，惟年度內未曾辦理查核者，則以指定指標(二)工程勞安管控衡量標準評分。					

項目名稱：工程勞安控管

權數(%)：8


評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 10 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 分。

(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	5

伍、附件

一、中長程計畫附件資料

 籌建國立臺灣歷史博物館計畫第 4 次核定計畫

二、計畫附件資料

