

## 101 年度國立臺灣歷史博物館籌建計畫 計畫自評報告

### 玖、基本資料

計畫名稱	國立臺灣歷史博物館籌建計畫
計畫類別	公共建設
計畫編號	1010002637
計畫期程	87/7/1~101/12/31
年度目標	完成國立臺灣歷史博物館籌建計畫後續驗收及結算作業，完成行政院核定計畫內容。
主管機關	文化部
主辦機關(單位)	臺灣歷史博物館(行政室)
計畫總經費	2,190,000
年度工作摘要	
管考週期	季報
管制級別	部會管制
全年度可支用預算數	154,092

### 拾、預算執行情形

項目	可支用數 (C)	實支數 (D)	已執行應付未付 數(E)	節餘數 (F)	工程預付款 (G)	合計 (H)=(D)+(E)+(F)+(G)	執行率 %(H)/(C)
全年度預算	154,092	129,377	24,715	00	00	154,092	100.00
資本門	154,092	129,377	24,715	00	00	154,092	100.00

### 拾壹、計畫管理情形

#### 一、行政作業 (10%)

指標項目	權數(%)	自評分數
一、行政作業	10	9.78
	權數(%)	自評分數
1、表報提報作業	2	89
績效說明	各式表報大致均能如期提報，僅少數逾期情形，本項自評 89 分。	
	權數(%)	自評分數
2、進度控制情形與結果	4	100
績效說明	進度控制情形計算方式，以年累計進度落後平均值，由系統自行計算而得。	
	權數(%)	自評分數
3、年度目標之挑戰性與明確性	2	100
績效說明	1.展示教育大樓暨園區景觀工程自日本引進三向預力工法，特殊工法對於國內建築具有正面意義。	

	2、因配合本館開館且入館人數眾多(至 101 年底共 209 萬人次)，致設備損壞頻繁，並廠商驗收之缺失改善僅能利用周一休館期間進行修復作業，本館積極督導相關作業進度，遭遇問題均立即邀集各廠商、設計監造單位等三方召開會議討論，俾加速計畫之達成。	
	3、本館均確實督導各標案最新作業進度及查核點執行情形，年度目標明確且具體量化，本項依評分標準自評 100 分。	
	權數(%)	自評分數
4、計畫管制作為	2	100
績效說明	<p>1、就各重要工作項目訂立年度計畫管制，於執行進度落後立即檢討，並研提具體因應對策，且追蹤影響因子之進度處理情形及各工程介面執行面之掌控。</p> <p>2、本工程設由專責人員統籌辦理計畫管制，依其作業計畫貫徹執行，確實掌握各標案最新進度及管制計畫辦理情形。</p> <p>3、每 2 週定期將計畫執行情形提報本館主管會報討論、追蹤各工作項目計畫進度查核點執行情形。</p> <p>4、綜上，計畫管制作業機制完備，且均積極落實執行，本項依評分標準自評 100 分。</p>	

二、經費運用 (30%)

指標項目	權數(%)	自評分數
二、經費運用	30	24.8
	權數(%)	自評分數
1、預算控制情形	10	48
績效說明	預算控制情形計算方式，採年累計支用比之平均值，由系統自行計算而得。	
	權數(%)	自評分數
2、資本支出預算控制結果	20	100
績效說明	<p>一、全年度可支用預算</p> <p>1、全年可支用預算數 154,092 千元。</p> <p>2、實支數 129,377 千元。</p> <p>3、應付未付數 24,715 千元。</p> <p>建築工程設計監造案，依付款條件已於 101 年 12 月 28 日撥付第 9 期服務費，最後 1 期服務費俟監造取得展示教育大樓綠建築標章後再行撥付。</p> <p>4、工程預付款 0 千元。</p> <p>5、節餘數 0 千元。</p> <p>二、資本門預算</p> <p>1、全年可支用預算數 154,092 千元。</p> <p>2、實支數 129,377 千元。</p> <p>3、應付未付數 24,715 千元。</p>	

	建築工程設計監造案，依付款條件已於 101 年 12 月 28 日撥付第 9 期服務費，最後 1 期服務費俟監造取得展示教育大樓綠建築標章後再行撥付。 4、工程預付款 0 千元。 5、節餘數 0 千元。 6、不可抗拒特殊因素 0 千元。
--	---

## 拾貳、執行績效

### 一、年度目標達成情形 (40%)

指標項目	權數(%)	自評分數		
一、年度目標達成情形	40	35.90		
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
1、展示教育大樓後續工程- 土建工程驗收結算	4	100	100	100
績效說明	於 101 年 5 月 28 日完成結算作業，本項依評分標準自評 100 分。			
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
2、展示教育大樓後續工程- 機電工程驗收結算	7	100	95	80
績效說明	於 100 年 11 月完工，於 101 年 10 本館完成結算；惟廠商對於結算計算方式及金額無法同意，將依據契約辦理履約爭議，本項依評分標準自評 80 分。			
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
3、二期裝修及後續機水電 工程驗收結算	5	100	100	90
績效說明	12 月 19 日完成結算作業，本項依評分標準自評 90 分。			
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
4、展示工程驗收結算	10	100	100	90
績效說明	10 月 25 日辦理正驗之複驗，12 月 15 日完成結算，本項依評分標準自評 90 分。			
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
5、二期指標工程結算	2	100	100	100
績效說明	3 月 27 日撥付最後一期款及結案，本項依評分標準自評 100 分。			
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
6、二期後續工程-#1 走道 裝修工程驗收結算	2	100	100	100
績效說明	已於 101 年 3 月 31 日前完成結算，本項依評分標準自評 100 分。			
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
7、後續景觀工程驗收結算	2	100	100	90
績效說明	已於 101 年 12 月 5 日完成結算，本項依評分標準自評 90 分。			
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數

8、建築及展示工程設計監造費結算	4	100	95	80
績效說明	建築工程設計監造案，依付款條件已於 101 年 12 月 28 日撥付第 9 期服務費，最後 1 期服務費俟監造取得展示教育大樓綠建築標章後再行撥付，展示工程設計監造案結算於 101 年 12 月 28 完成，本項依評分標準自評 80 分。			
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
9、基礎網路暨營運管理系統驗收結算	2	100	100	100
績效說明	已於 3 月 1 日撥付最後一期款及結案，本項依評分標準自評 100 分。			
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
10、公共藝術驗收結算	2	100	100	90
績效說明	10 月 23 日審查通過報部備查，部本部於 11 月 5 日同意備查，本案於 11 月 27 日撥款結案，本項依評分標準自評 90 分。			

## 二、指定指標達成情形 (15%)

指標項目	權數(%)	自評分數		
二、指定指標達成情形	15	15		
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
1、工程品質查核	7	100	100	100
績效說明	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 95 分以上 100 年度未發生勞安事故，本項自評 100 分。			
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
2、工程勞安控管	8	100	100	100
績效說明	100 年度未發生勞安事故，本項自評 100 分。			

## 三、特殊績效 (5%)

指標項目	權數(%)	自評分數		
三、特殊績效	5	5.00		
	權數(%)	自評分數		
	5	100		
績效說明	1.本計畫歷經競圖徵選、規劃設計、用地接管延誤、調整設計及招標不如預期、廠商財務危機中止履約、同時分包及結算、前承商施作瑕疵、建築物防火避難性能式計畫審查、各標案變更設計、工程各標案眾多介面整合及進場工序協調等，終能於 100 年 10 月取得使用執照及正式開館，於 101 年底執行率達 100%。 2.自開館日起至 101 年 12 月 31 日止，入館參觀遊客達 209 萬 7,048 人次，達成推廣臺灣歷史之階段性目標，使民眾認識土地與多元文化，進而珍愛家園，認同臺灣，本項自評 100 分。			

## 拾參、計畫執行成效與檢討

### 一、執行成效

本年度預定工作目標及預算數均已完成 100%執行率。

## 二、執行檢討

開館營運後已達成既定目標，未來將持續致力改善園區設施與服務，使民眾認識土地與多元文化，進而珍愛家園，認同臺灣。

## 三、改善措施與策進作為

本案已結案完成。

## 拾肆、評核等第

自評結果	
分數	等第
90.48	優等

## 拾伍、上年度評核意見研處情形

遵示配合辦理。

## 拾陸、計畫附件資料

--