

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算

傳統藝術發展作業基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 08 月份

單位:新臺幣元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算分 配數(2)	執 行 情 形						差異或 落後原因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本年度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比 較 增 減 (-)			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3) / (2))	金 額 (4) = (3) - (2)	% (4) / (2))		
專案計畫	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	135,702,000	63,221,114	0	63,221,114	46.59	-72,480,886	-53.41		
跨藝匯流・傳統入心-國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	135,702,000	63,221,114	0	63,221,114	46.59	-72,480,886	-53.41	1. 因刻正辦理「戲曲中心高空作業機具」核銷及「場地使用管理作業系統採購案」驗收所致。 2. 戲曲中心高可用性核心交換器建置案 已於106年8月28日完成驗收，尚未辦理核銷所致。 3. 中山堂歷史建築修復工程，因迴風系統調查報告及臨時保護鋼棚架變更案送高雄市政府文化局審查，影響工進。 4. 中山堂商業區新建工程，細部設計成果經內政部營建署審查結果仍需修正。	1. 刻正辦理「戲曲中心高空作業機具」核銷，另「場地使用管理作業系統採購案」，現已驗收完畢，刻正由廠商進行缺失改善，預計九月初進行核銷工作。 2. 將儘快辦理該案核銷作業。 3. 目前高雄市政府文化局預定於9月7日召開審查會，俟審查通過後，工程作業展開，將加速工程進度。 4. 刻正請建築師修正細部設計成果。
總 計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	135,702,000	63,221,114	0	63,221,114	46.59	-72,480,886	-53.41		
房屋及建築	0	250,720,000	0	0	250,720,000	59,803,000	4,952,094	0	4,952,094	8.28	-54,850,906	-91.72		
機械及設備	55,630,827	198,950,000	0	-50,200,631	204,380,196	63,359,000	6,445,444	0	6,445,444	10.17	-56,913,556	-89.83		
交通及運輸設備	0	0	0	4,072,141	4,072,141	4,000,000	4,072,141	0	4,072,141	101.80	72,141	1.80		
什項設備	3,135,592	46,816,000	0	46,128,490	96,080,082	8,540,000	47,751,435	0	47,751,435	559.15	39,211,435	459.15		
總 計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	135,702,000	63,221,114	0	63,221,114	46.59	-72,480,886	-53.41		