

本部 111 年度部會管制計畫評核結果

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
公共建設計畫	1	文化部	文化生活圈建設計畫	<p>一、本計畫 111 年經費支用比 80.88%，累計執行率為 86.67%，經檢討落後原因包括受疫情、貨運運輸、國際鋼價及發包過程不順等因素，致部份經費需保留至跨年度執行，請主政單位持續執行各項進度，並加強督導縣市政府積極辦理，以提升計畫整體執行率。</p> <p>二、「地方館舍升級 - 美術館及藝文館舍建置及升級計畫」及「地方館舍升級 - 推動地方影視音發展計畫補助」111 年保留數偏高，請補助單位針對執行進度落後之縣市政府，安排定期訪視及輔導，必要時須檢討啟動退場機制，考慮減列補助經費或撤案。</p>	甲
	2	文化部	空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展計畫 (111—113 年)	<p>一、112 年度請持續掌握「都市計畫變更」作業進度，113 年度為計畫最後一年，尚有多項工程進行中，依目前進度恐無法如期完成，請評估修正並展延計畫期程。</p> <p>二、本計畫主要工程-「舊辦公大樓、戰情大樓暨古蹟附屬設施修復及再利用工程」已開工，請督促設計監造及施工廠商依契約做好施工進度及工程品質。</p>	甲
	3	文化部	華山 2.0-文化內容產業聚落發展計畫	<p>一、本計畫年度預算支用比僅 67.20%，請加速辦理相關經費轉正作業。</p> <p>二、各項軟體計畫已累計成效，建議後續規劃相關重點案例對外說明，適時展現辦理成果。</p>	甲
	4	文化部	兩廳院藝術力厚植計畫 - 藝文推廣廊道暨地面景觀設施整體規劃	本計畫 111 年度執行情形尚符合預定進度，請於 112 年度推動各項工作項目時，積極協調外部審議意見及掌控期程，倘有計畫進度不如預期，亦請及早擬定因應對策，避免影響預算執行。	甲
	5	文化部	桃園市立美術館興建計畫	相關工程有進度落後情形，請積極趕辦，並依預定進度辦理請款作業，112 年度請依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	甲
	6	文資局	歷史與文化資產維護發展(第四期)計畫	補助地方政府工程案，如有付款異常、多次流廢標、竣工後未能驗收結案、長久停工等情事，請積極督導及協助解決。	甲

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
	7	傳藝中心	「跨藝匯流·傳統入心」-國立傳統藝術中心公共建設跨域增值發展計畫	本計畫已於 111 年屆期，室內裝修工程尚未完工項目，請儘速完成，並辦理結案付款。	甲
	8	國父紀念館	國立國父紀念館跨域增值計畫	一、111 年度預算支用比僅 61.59%，預算執行率僅 81.99%，仍有待加強。請持續加速推動各項工作項目並積極掌控作業期程，以提升預算執行情形。 二、112 年將辦理大會堂暨周邊設施發包施工作業，請提早規劃並積極與執行單位溝通協調，掌控發包進度，以利計畫執行。	乙
	9	中正紀念堂	多元文化交織·古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫	請持續依預定進度辦理，如有需要文資審議之工作項目請及早規劃，避免行政作業延宕。	優
	10	歷史博物館	國立歷史博物館升級發展計畫	一、111 年度預算支用比僅 42.25%，預算執行率僅 64.61%，且尚有多項工作項目未完成預定目標，請持續趕辦並積極督導各項進度，以利計畫執行。 二、有關「臺銀宿舍群規劃設計及監造案」終止契約一案，請儘速完成；另有關第二期工程已於 111 年 12 月 30 日開工，請積極趕辦。	乙
	11	鐵博館籌備處	臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	111 年度「西宿舍修復工程委託技術服務案」工程採購案流標次數過多，影響預算執行，請確實檢討流標原因並加以改善，112 年請掌握各案招標情形及工程進度，並做好各項因應措施規劃。	甲
社會發展計畫	12	文化部	111—116 年社區營造及村落文化發展計畫	本案 112 年度請依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	優
	13	文化部	公共電視內容產製與應用計畫(110年-113年)	112 年度請積極掌握作業進度並加速辦理，以避免影響後續預算支用情形。	優
	14	文化部	發展國際數位傳播計畫 (110 年 - 113 年)	本計畫 111 年度預算執行率為 81.45%，預算執行控制情形尚待加強，請於 112 年度依預定工作項目進度，提前規劃及辦理相關前置作業，並積極提升作業效率。	甲

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
	15	文化部	出版產業振興方案 106-111 年中程計畫	本計畫產出多項具體成果，112 年度可更加精進，請依計畫實際執行情形設定合理且具挑戰性之目標值，並依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	優
	16	文資局	水下文化資產保存 維護管理(第一期) 計畫(109-112年)	111 年度已依核定計畫推動辦理各工作項目，有關國際交流部分，請於疫情趨緩後重啟規劃辦理。	甲
	17	文資局	臺灣文化路徑推動 社會發展計畫(110 年-114年)	「臺灣文化路徑整合平台跨單位研商會議」、「如何落實阿里山重要文化景觀保存維護計畫」，以及辦理產業文化路徑之推廣活動、論壇等需跨部會合作，溝通協調需時，請掌握行政作業期程，使各項工作能順利推動。	甲
	18	影視局	影視音產業發展中 程計畫(109-113 年)	111 年度在電影、電視及流行音樂國際交流方面均有重大成果產出並獲得國際獎項，請廣續推動辦理各工作項目，並適時對外展現計畫成果。	優
	19	文學館	臺灣文學能量再生 中長程個案計畫	本計畫提供沉浸式故事劇場之軟硬體製作，並開發互動故事，出版繪本。透過技術提升、手法創新，有助於拉近民眾對臺灣文學與公立博物館之距離，112 年度請廣續推動辦理各工作項目。	優