

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算

傳統藝術發展作業基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年02月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數			比較增減(-)				
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	47,955,000	25,098,316	0	25,098,316	52.34	-22,856,684	-47.66		
跨藝匯流·傳統入心-國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	47,955,000	25,098,316	0	25,098,316	52.34	-22,856,684	-47.66	一、中山堂歷史建築修復再利用工程於1月20日決標，2月20日完成訂約，刻正辦理施工前行政作業。 二、已完成辦公事務櫃及電腦設備等採購並施作完成約計新台幣30萬元整，將儘速辦理核銷。	一、預計3月20日申報開工，動工後積極施工推動進度，以提高執行率。 二、將儘速辦理核銷。另已著手辦理會議室投影設備採購約新台幣8萬元整，俟全部核銷完成，執行率將可達90%以上。
總計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	47,955,000	25,098,316	0	25,098,316	52.34	-22,856,684	-47.66		
房屋及建築	0	250,720,000	0	0	250,720,000	3,085,000	3,352,438	0	3,352,438	108.67	267,438	8.67		
機械及設備	55,630,827	198,950,000	0	0	254,580,827	42,949,000	76,678	0	76,678	0.18	-42,872,322	-99.82		
交通及運輸設備	0	0	0	284,200	284,200	284,200	284,200	0	284,200	100.00	0	0.00		
什項設備	3,135,592	46,816,000	0	-284,200	49,667,392	1,636,800	21,385,000	0	21,385,000	1,306.51	19,748,200	1,206.51		
總計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	47,955,000	25,098,316	0	25,098,316	52.34	-22,856,684	-47.66		

備註:

1. 105年度保留案尚在審理中，待保留案通過後辦理後續事宜。