

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
傳統藝術發展作業基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 10 月份

單位:新臺幣元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本年度 法 定 預算數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未 付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	153,789,000	63,242,826	0	63,242,826	41.12	-90,546,174	-58.88		
跨藝匯流・傳統入 心-國立傳統藝術中 心公共建設跨域加值 發展計畫	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	153,789,000	63,242,826	0	63,242,826	41.12	-90,546,174	-58.88	1. 中山堂歷史建築修復工程，因迴風系統調查報告及臨時保護鋼棚架變更案送高雄市政府文化局審查，影響工進。 2. 中山堂商業區新建工程，細部設計成果經內政部營建署審查結果多次修正，以至於進度落後。	1. 經高雄市政府文化局9月7日同意變更施工方案，已積極施作趨趕進度，將可提高預算達成率。 2. 目前營建署已於9月18日辦理公開閱覽，預計11月初公開招標，12月底決標。
總 計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	153,789,000	63,242,826	0	63,242,826	41.12	-90,546,174	-58.88		
房屋及建築	0	250,720,000	0	0	250,720,000	59,803,000	9,983,356	0	9,983,356	16.69	-49,819,644	-83.31		
機械及設備	55,630,827	198,950,000	0	-49,589,481	204,991,346	63,759,000	1,008,269	0	1,008,269	1.58	-62,750,731	-98.42		
交通及運輸設備	0	0	0	4,265,316	4,265,316	4,000,000	4,265,316	0	4,265,316	106.63	265,316	6.63		
什項設備	3,135,592	46,816,000	0	45,324,165	95,275,757	26,227,000	47,985,885	0	47,985,885	182.96	21,758,885	82.96		
總 計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	153,789,000	63,242,826	0	63,242,826	41.12	-90,546,174	-58.88		