

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
傳統藝術發展作業基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 11 月份

單位:新臺幣元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算分配 數(2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本年度 法 定 預算數	本 年 度 奉准 先行 辦 理 數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未 付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	175,459,000	77,854,137	0	77,854,137	44.37	-97,604,863	-55.63		
跨藝匯流・傳統入 心-國立傳統藝術中 心公共建設跨域加 值發展計畫	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	175,459,000	77,854,137	0	77,854,137	44.37	-97,604,863	-55.63	(1) 中山堂歷史建 築修復工程，因迴 風系統調查報告及 臨時保護鋼棚架變 更案送高雄市政府 文化局審查，影響 工進。 (2) 中山堂商業區 新建工程，細部設 計成果經內政部營 建署審查結果多次 修正，以至於進度 落後。	(1) 經高雄市政府文 化局9月7日同意變更 施工方案，已積極施 作趨趕進度，完成飛 幕區鋼構主結構及施 作保護鋼棚架替代方 案。 (2) 目前營建署已於 9月18日辦理公開閱 覽，11月7日上網公 開招標，12月5日截 標，12月底決標。
總 計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	175,459,000	77,854,137	0	77,854,137	44.37	-97,604,863	-55.63		
房屋及建築	0	250,720,000	0	0	250,720,000	59,803,000	11,723,914	0	11,723,914	19.60	-48,079,086	-80.40		
機械及設備	55,630,827	198,950,000	0	-51,771,946	202,808,881	63,759,000	10,082,669	0	10,082,669	15.81	-53,676,331	-84.19		
交通及運輸設備	0	0	0	6,120,581	6,120,581	4,000,000	6,120,581	0	6,120,581	153.01	2,120,581	53.01		
什項設備	3,135,592	46,816,000	0	45,651,365	95,602,957	47,897,000	49,926,973	0	49,926,973	104.24	2,029,973	4.24		
總 計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	175,459,000	77,854,137	0	77,854,137	44.37	-97,604,863	-55.63		