

本部 109 年度院管制計畫評核結果

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
公共建設計畫	1	文化部	台北機廠活化轉型 國家鐵道博物館園 區實施計畫	<p>文化部：</p> <p>1.109 年度「國定古蹟臺北機廠員工澡堂及總辦公室修復工程」、「大禮堂修復工程」執行進度落後，請於 110 年趨趕工進，以符合 110 年預定進度。</p> <p>2.109 年分配經費執行率雖達成，惟部分月份之年累計支用比及分配經費執行率有過高情形，建議後續應確實掌握個案計畫實際執行狀況，並依照執行現況合理分配，以有效配置全年度計畫經費。</p>	甲 (初核)
				<p>行政院：</p> <p>1.本案部分修復招標案件涉及文資保護，請預先進行招標工程文件審查及修護工法之風險因子評估，以降低計畫執行風險。</p> <p>2.本案工作除對原廠舍量體進行修復外，推動策略應具體型塑本案整體性規劃及鐵道文化維護與發展意象，亟待交通部及文化部等機關共同合作，進行系統性鐵道文化資產保存成果盤點、區隔及定位，俾以推動建立國家鐵道博物館。打造鐵道建設歷史文物館舍之獨特性與吸引力，除達成文資保存任務外，並兼顧開拓觀光客源，打造臺灣新文化地標。</p> <p>3.本計畫採「全區整備、分區修復、分期開放」規劃修復及形塑園區方式，逐步開放修復園區，提供民眾參觀。本年度入園參觀人數未達到目標值，仍請應加強活動宣傳及開放展覽內容吸引民眾入園參觀。</p>	乙 (複核)

科技發展計畫	2	文化部	文化內容科技應用 創新產業領航旗艦 計畫	<p>文化部：</p> <p>本案屬本部扶植內容產業之重點計畫，107 年度、108 年度及 109 年度計畫均有展延，請務必確實執行及輔導受補助單位之進度及經費，以如期如質完成本案。</p>	甲 (初核)
				<p>行政院：</p> <p>1.本計畫歷經四年執行與推動，在質量之各項 KPI 與指標，皆有相當之績效表現。</p> <p>2.有關所補助輔導之成果如 IP 之產出，宜有後續產值或價值之追蹤管考，以完備計畫執行成效。</p>	甲 (複核)