

本部 109 年度部會管制計畫評核結果

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
公共建設計畫	1	文資局	文化生活圈	一、本計畫 109 年保留款偏高，主要原因在於招標作業不順所致，仍請督導地方政府積極辦理，並定期檢討及滾動調整，以提升預算執行率。 二、本計畫因疫情影響使活動延後或停辦，影響整體計畫預算執行，後續請於活動規劃時納入相關因應策略，以配合疫情或其他不可抗力因素影響而適時調整。	甲
	2	文化部	衛武營藝術文化中心興建計畫	本計畫各項工程已完成驗收結算作業；惟有關履約爭議部分，仍請持續積極辦理協調。	甲
	3	文化部	北部流行音樂中心計畫	北部流行音樂中心計畫期程僅至 108 年，惟公共藝術設置案及軟體配套計畫均尚未完成核銷，請積極督促臺北市政府儘速完成。	甲
	4	文化部	海洋文化及流行音樂中心計畫	有關海洋文化及流行音樂中心硬體建置部分，請儘速完成結算驗收作業；軟體計劃部分，請廣續督促高雄市政府籌辦開幕系列活動。	甲
	5	文化部	國家電影中心裝修、設備採購及初期維運計畫	本計畫 1 標工程及 2 標工程皆依預定進度辦理，其中 1 標工程已完工、2 標工程亦將提前於 110 年度上半年完工，仍請積極掌握 2 標裝修及設備工程之進度，以俾影視聽中心進駐及試營運如期完成。	甲
	6	文化部	華山 2.0-文化內容產業聚落發展計畫	本計畫 109 年度原預定完成核撥「華山 2.0 新建工程委託規劃設計監造案」第一期款，惟因營建署有疑義而延至 109 年 12 月 1 日簽訂代辦協議並於 12 月 17 日上網公告前開招標案，硬體計畫嚴重落後，請於 110 年加速辦理。	甲
	7	文化部	空總文化實驗室第一期發展整體計畫(107-108 年)	本計畫已於 108 年屆期，請預為準備「總結評估報告」。	乙
	8	文化部	空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展計畫(109-116 年)	本計畫因臺北市政府於 109 年 8 月指定為暫定古蹟而暫緩執行相關整建工程，另本案計畫工程計畫書刻正函請行政院審議，請持續追蹤文資以及工程計畫書審議結果，以利以後年度之執行。	乙
	9	文化部	國家漫畫博物館計畫(106-111 年)	有關漫博館新址部分，請廣續與臺中市政府協商，以掌握基地交付期程。	甲

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
	10	文化部	國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫	本計畫 109 年度因計畫涉及文資審查程序，致使計畫進度延後，請於 110 年儘速完成攝影文化中心工程，並積極辦理軟體目標，俾達成攝影藝術推廣與研究之目的。	乙
	11	文化部	桃園市立美術館興建計畫	本計畫兒童美術館工程（公 12）及本館美術館工程（公 13）皆於 110 年度開始施作，請積極掌握基礎及地下層結構之施工進度及工程品質，以俾後續工程之安全無虞。	甲
	12	文化部	兩廳院藝術力厚植計畫-藝文推廣廊道暨地面景觀設施整體規劃	本計畫 109 年度執行情形尚符合預定進度，110 年請掌握各工作項目執行期程，並依核定計畫內容廣續辦理。	甲
	13	文資局	歷史與文化資產維護發展(第四期)計畫	本計畫 109 年度執行情形尚符合預定進度，請於 110 年度推動各項工作項目時，持續積極督促各項計畫受補助單位儘速辦理核銷作業，避免影響預算執行。	優
	14	傳藝中心	跨藝匯流·傳統入心公共建設跨域增值發展計畫	本計畫期程至 111 年，惟目前高雄傳藝園區工程進度略有延宕且發包不順，請審慎檢討流廢標原因，如欲提報修正計畫，請加速辦理。	甲
	15	國父紀念館	國立國父紀念館跨域增值計畫 104-108 年	本計畫進度執行尚待加強，尤以 12 月落後幅度最大，請於 110 年度加強推動各項工作項目，積極協調外部審議意見及掌控期程，並加速內部行政作業及提升預算執行情形。	甲
	16	中正紀念堂	多元文化交織·古蹟風華再現 - 中正紀念堂服務升級計畫	本計畫 109 年度執行情形尚符合預定進度，請於 110 年度推動各項工作項目時，積極掌握施工程進度及預先防範特殊情況發生，避免影響預算執行。	優
	17	史博館	國立歷史博物館升級發展計畫	109 年度因外部審議因素造成台銀宿舍群及中和文物典藏庫房工程案進度不如預期，請於行政院審議第二次修正計畫後，考量可能面臨之協調成本，依核復意見重新檢視計畫期程及經費運用，於 110 年度積極辦理並覈實執行。	甲
	18	國美館	國美躍昇~邁向國際級美術館建構計畫	本計畫 109 年預算支用比僅 37.97%，整體預算執行率為 66.16%，本計畫期程僅至 110 年底，請持續積極督促廠商加速辦理各項工作進度，以趕上預定進度俾如期完工。	丙

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
	19	人權館	國家人權博物館中程計畫	109 年度下半年因自然因素致綠島園區工程案進度落後，影響執行率，請於 110 年考量前述困難，檢討經費分配並積極辦理。	優
	20	竹美館	新竹公會堂建築群修復再利用工程	本計畫工程進度依工程日誌報告僅落後 2.5%，惟承商估驗計價進度偏低，請於 110 年度積極辦理定期工務會議，俾有效溝通進度及估驗計價事宜。	甲
社會發展計畫	21	文化部	社區營造三期及村落文化發展計畫	本計畫於 110 年屆期，請依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	優
	22	文化部	臺灣文化生活品牌國際化計畫(106 年至 109 年)	計畫於 109 年度屆期，後續請配合辦理中長程個案計畫執行成效及營運評估報告。	乙
	23	文化部	公共電視內容產製與應用計畫(106 年 - 109 年)	計畫於 109 年度屆期，後續請配合辦理中長程個案計畫執行成效及營運評估報告。	優
	24	文化部	出版產業振興方案 106-109 年中程計畫	本計畫 110 年度各項指標請參考過往年度實際達成值，進行各工作項目目標規劃，設定合理之評核標準，以符合計畫實際執行情形，並請依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	優
	25	文化部	水下文化資產保存維護管理(第一期)計畫(109-112 年)	本計畫 110 年度請依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	優
	26	文化部	影視音產業發展中程計畫(109-113 年)	本計畫 110 年度各項指標請參考過往年度實際達成值，進行各工作項目目標規劃，設定合理之評核標準，以符合計畫實際執行情形，並請依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	優
	27	影視局	影視音產業發展中程計畫	本計畫後續請落實自主管理，按時盤點接續工作進度規劃，以利掌握時程。	乙
科技發展計畫	28	文化部	國家文化記憶庫及數位加值應用計畫	故宮執行進度較為落後，建請主政單位加強督導；另，如有保留經費至 110 年執行之案件，請確實掌握執行進度及品質，俾如期如質完成本計畫。	優
	29	文化部	推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫	保留經費至 110 年執行之案件，請確實掌握其執行進度及品質，俾如期如質完成本計畫。	優
	30	影視局	新媒體跨平台內容產製計畫	保留經費至 110 年執行之案件，請確實掌握執行進度及品質，俾如期如質完成本計畫。	優