

本部 108 年度院管制計畫評核結果

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
公共 建設 計畫	1	文化部	台北機廠活化轉型 國家鐵道博物館園 區實施計畫	文化部： 1.109 年度「國定古蹟臺北機廠員工澡堂及總辦公室修復工程」、「大禮堂修復工程」執行進度落後，請於 110 年趨趕工進，以符合 110 年預定進度。 2.109 年分配經費執行率雖達成，惟部分月份之年累計支用比及分配經費執行率有過高情形，建議後續應確實掌握個案計畫實際執行狀況，並依照執行現況合理分配，以有效配置全年度計畫經費。	甲 (初核)
				行政院： 1. 本案部分修復招標案件涉及文資保護，請預先進行招標工程文件審查及修護工法之風險因子評估，以降低計畫執行風險。另本案與交通部協調基地土地取得與合作方式仍未協定，將影響計畫執行進度，請加速就目前評估可行方案儘速協定。 2. 本案推動策略建議除對原臺鐵局之廠舍量體外，應具體型塑本案整體性規劃及發展意象，亟待交通部及文化部等機關共同合作，結合在地縣市政府發展計畫，進行系統性國內鐵道文化資產保存成果盤點、區隔及定位，俾以推動建立國家鐵道博物館。打造鐵道建設歷史文物館舍之獨特性與吸引力，除達成文資保存任務外，並兼顧開拓觀光客源，打造臺灣新文化地標。 3. 本計畫基地範圍大且原保留文物繁多，年期長達 10 年，請確依原核定計畫「全區整備、分區修復、分期開放」之精神，逐步開放修復園區，並應符合原核定計畫年度入園人數與活動場次目標。另為完整保存臺鐵局及臺北機廠發展歷史檔案，未來請搭配場區現有文物，及時啟動本案相關文獻資產保存及數位化，並逐步提供民眾參	乙 (複核)

觀。

4.本計畫 108 年度起列為行政院管制計畫公共建設預警計畫，年度預算執行燈號為紅燈，請積極掌握相關工程執行進度及預算執行情形。