

本部 110 年度部會管制計畫評核結果

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
公共建設計畫	1	文化部	文化生活圈建設計畫	<p>一、本計畫 110 年執行率為 81.33%，且應付未付數與保留數偏高，經各計畫檢討後主要原因包括疫情影響、招標作業不順所致。仍請各計畫主政單位加強督導地方政府積極辦理，並持續辦理檢討及查核作業。</p> <p>二、本計畫 111 年度將完成第三期執行，進入第四期規劃作業。考量整體計畫永續性及未來營運發展機制建立，請各主政單位於計畫審查及執行過程之查核，建議加強後續營運規劃項目之規劃，以利未來個案計畫發展。</p>	甲
	2	鐵博籌備處	臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	<p>一、110 年度多項修復工程陸續竣工，目前主要尚有「大禮堂修復工程」、「原動室修復工程」及「員工澡堂及總辦公室再利用工程」等案預計於 111 年陸續完成，請持續積極趕辦，以符合後續規劃進度；111 年主要預定計畫已陸續辦理招標採購作業，也請持續掌握各案招標情形並做好各項因應措施規劃。</p> <p>二、目前園區內各處空間逐一完成修復作業，後續空間的再利用及整體定位將成為重點。依據國發會中長程公建計畫之審查，自償率及後續營運規劃為主要重點之一，故未來各修復空間的再利用及軟體工作規劃，應以未來整體園區營運定位及藍圖為基礎做細部規劃，為後續園區營運做準備。</p>	優
	3	文化部	華山 2.0-文化內容產業聚落發展計畫	本計畫 111 年度各項指標請參考過往年度實際達成值，進行各工作項目目標規劃，設定合理之評核標準，以符合計畫實際執行情形，並請依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	甲
	4	文化部	國家電影中心裝修、設備採購及初期維運計畫	本案已完成並正式開幕，請加速辦理後續尾款撥付並掌握核銷轉正事宜。	優
	5	文化部	北部流行音樂中心計畫	本計畫已屆期，仍有約 1,800 萬元保留款待結案，請廣續追蹤保留款核定情形，並加速撥款作業。	優
	6	文化部	海洋文化及流行音樂中心計畫	本計畫已屆期，仍有約 2,000 萬元保留款待結案，請廣續追蹤保留款核定情形，並加速撥款作業。	優

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
	7	文化部	國家漫畫博物館計畫(106-111年)	本計畫 111 年屆期，請儘速依行政院函復之公建計畫審議意見修正內容。	甲
	8	文化部	國家攝影資產搶救及建設攝影文化中心計畫	因展覽款項驗收流程特殊，須待展覽辦竣且展品皆送還藝術家後再行驗收撥付，以致本案執行率不佳，未來應考量此類情形支用比較低，謹慎分配預算。	甲
	9	文化部	兩廳院藝術力厚植計畫 - 藝文推廣廊道暨地面景觀設施整體規劃	本計畫 110 年度執行情形尚符合預定進度，請於 111 年度推動各項工作項目時，積極協調外部審議意見及掌控期程，倘有計畫進度不如預期，亦請及早擬定因應對策，避免影響預算執行。	甲
	10	文化部	桃園市立美術館興建計畫	本計畫 110 年度各項指標請參考過往年度實際達成值，進行各工作項目目標規劃，設定合理之評核標準，以符合計畫實際執行情形，並請依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	甲
	11	文資局	歷史與文化資產維護發展(第四期)計畫	本計畫 110 年度執行情形尚符合預定進度，請於 111 年度依預定進度廣續推動各工作項目。	優
	12	傳藝中心	「跨藝匯流·傳統入心」-國立傳統藝術中心公共建設跨域增值發展計畫	一、有關受疫情影響延至 111 年辦理之展演活動，請切實研議活動執行方式，以利計畫順利推動。 二、本計畫 111 年屆期，請掌握高雄傳藝園區各項工程進度，並積極催辦廠商依進度請款。	甲
	13	國父紀念館	國立國父紀念館跨域增值計畫	本計畫 110 年預算支用比僅 46.96%，整體預算執行率為 70.03%，進度控制情形尚待加強，尤以 12 月落後幅度最大，請於 111 年度加強推動各項工作項目，積極協調外部審議意見及掌控期程，並加速內部行政作業及提升預算執行情形。	乙
	14	中正紀念堂	多元文化交織·古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫	本計畫保留經費至 111 年執行之案件，請確實掌握其工程品質、執行進度及後續款項撥付轉正作業。	優
	15	史博館	國立歷史博物館升級發展計畫	一、本計畫第二次修正計畫尚未經行政院同意，其中興建文物典藏庫房一節涉經費請增，須待修正計畫通過後始提送工程會基本設計審議、細部設計調整及工程發包，請於 111 年度積極辦理，以免進度持續落後。 二、截至 110 年 12 月 31 日止，仍未順利取得臺銀宿舍群使用執照，請於 111 年度積極追蹤辦理進度，以利計畫執行。	乙

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
	16	國美館	國美躍昇～邁向國際級美術館建構計畫	本計畫已於 110 年屆期，請儘速將尚未完工之項目，依契約期程儘速如期完工，後續請配合撰寫及提報個案計畫總結評估報告。	乙
	17	人權館	國家人權博物館中程計畫	一、本年度執行情形不佳，請評估工程發包可能遭遇困難及經費分配是否合理，於次年度謹慎分配預算，並覈實執行。 二、本案部分涉及歷史建物，如需進行文資審議之工程案，應待因應計畫通過後始得開工，如有相關工程案，亦應評估作業時程，妥適安排執行期程，以免進度落後。	甲
	18	竹美館	新竹公會堂建築群修復再利用工程	本案因疫情影響展延工期，變更後預定完工日調整至 110 年 12 月 22 日，惟承商仍未依限期完工，請務必積極辦理工程項目及督請承商及監造單位加速估驗計價作業，避免落後進度持續擴大。	甲
社會發展計畫	19	文化部	社區營造三期及村落文化發展計畫	本計畫 111 年度各項指標請合理進行各工作項目目標規劃，以符合計畫實際執行情形，並請依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	優
	20	文資局	臺灣文化路徑推動社會發展計畫(110 年-114 年)	本案 111 年度請依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	甲
	21	文化部	公共電視內容產製與應用計畫(110 年 - 113 年)	本案 111 年度請依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	甲
	22	文化部	公共電視內容產製與應用計畫(106 年 - 110 年)	本計畫已於 109 年度屆期，後續請配合提報中長程個案計畫執行成效及營運評估報告。	甲
	23	文化部	發展國際數位傳播計畫 (110 年 - 113 年)	本案 111 年度請依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	甲
	24	文化部	出版產業振興方案 106-111 年中程計畫	本計畫 111 年度各工作項目目標規劃，請設定合理之評核標準，以符合計畫實際執行情形，並依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	優
	25	文資局	文化部水下文化資產保存維護管理 (第一期) 計畫 (109-112 年)	本案 111 年度請依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	甲

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
	26	影視局	影視音產業發展中程計畫（109-113年）	本計畫 111 年度各工作項目目標規劃，請設定合理之評核標準，以符合計畫實際執行情形，並依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	優
	27	文學館	臺灣文學能量再生中長程個案計畫	本案 111 年度請依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	甲