

**國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算**  
**國立國父紀念館作業基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國110年09月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數			比較增減				
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	2,000,000	5,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	0		0			
國立國父紀念館跨域加值計畫	2,000,000	5,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	0		0		依計畫期程辦理，尚無分配及實支數。	無。
一般建築及設備計畫	0	6,228,000	0	0	6,228,000	6,228,000	2,912,452	0	2,912,452	46.76	-3,315,548	-53.24		
機械及設備	0	2,740,000	0	0	2,740,000	2,740,000	947,799	0	947,799	34.59	-1,792,201	-65.41	原計畫無線網路基地台、無線網路控制器及網路交換器財物採購，於9月份辦理第一次招標，因投標廠商未達三家而流標，將於10月份進行第二次招標，發包後請廠商加快供貨，儘速辦理預算執行。	
機械及設備	0	2,740,000	0	0	2,740,000	2,740,000	947,799	0	947,799	34.59	-1,792,201	-65.41		
交通及運輸設備	0	2,150,000	0	0	2,150,000	2,150,000	816,192	0	816,192	37.96	-1,333,808	-62.04	因應業務需要將汰換第一會議室影音設備，因5月份疫情升溫因素，暫緩辦理招標作業，致執行進度落後。	影音設備改善財物採購已於9月份辦理驗收，待廠商請款單據送達後，立即辦理核銷付款。
交通及運輸設備	0	2,150,000	0	0	2,150,000	2,150,000	816,192	0	816,192	37.96	-1,333,808	-62.04		
什項設備	0	1,338,000	0	0	1,338,000	1,338,000	1,148,461	0	1,148,461	85.83	-189,539	-14.17	因應業務需要採購活動記錄使用照像機，因廠商請款單據未送達，致執行進度落後。	於廠商請款單據送達後，立即辦理核銷付款。
什項設備	0	1,338,000	0	0	1,338,000	1,338,000	1,148,461	0	1,148,461	85.83	-189,539	-14.17		
總計	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	6,228,000	2,912,452	0	2,912,452	46.76	-3,315,548	-53.24		
不動產、廠房及設備	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	6,228,000	2,912,452	0	2,912,452	46.76	-3,315,548	-53.24		
機械及設備	0	2,740,000	0	0	2,740,000	2,740,000	947,799	0	947,799	34.59	-1,792,201	-65.41		

交通及運輸設備	0	2,150,000	0	0	2,150,000	2,150,000	816,192	0	816,192	37.96	-1,333,808	-62.04		
什項設備	2,000,000	6,838,000	0	0	8,838,000	1,338,000	1,148,461	0	1,148,461	85.83	-189,539	-14.17		
總計	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	6,228,000	2,912,452	0	2,912,452	46.76	-3,315,548	-53.24		