

本部 112 年度部會管制計畫評核結果

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
公共建設計畫	1	文化部	文化生活圈建設計畫	112 年度預算達成率 90.81%，預算支用比 82.95%，年度保留數因受到人力、履約爭議及工程招標與發包作業不如預期等影響所致無法撥付或延期撥付，請各計畫主辦單位於前期規劃時，確實納入各項風險因素，並預先研議因應策略，依照實際進度滾動檢討，掌握落後情形並積極改善，以利計畫順利推動。	甲
	2	文化部	空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展計畫 (111-114 年)	112 年計畫執行進度和經費運用控管良好，各項工程如期完成，113 年度請持續掌握「都市計畫變更」作業進度。	優
	3	文化部	華山 2.0-文化內容產業聚落發展計畫	一、本計畫請加速辦理相關經費轉正作業。 二、現行計畫期程至 113 年底，有關修正中長程計畫，請儘速完成並函報行政院審議，以利整體計畫目標如期完成。	甲
	4	文化部	國家電影及視聽文化典藏專業設施改善及博物館建置計畫	112 年已完成 6 年執行整體計畫之撰寫，請確實掌握 113 年之委託專業管理技術服務案，提早規劃相關文件與行政流程。	甲
	5	文化部	兩廳院藝術力厚植計畫 - 藝文推廣廊道暨地面景觀設施整體規劃	多項工程採購案 112 年底已完成發包作業，113 年度請積極掌握「主體工程」進度。	甲
	6	文化部	桃園市立美術館興建計畫	本館美術館(公 13)因發生職安意外導致停工，請持續落實職安宣導與強化相關安全措施，以避免職安意外再度發生。	甲
	7	文化資產局	歷史與文化資產維護發展 (第四期) 計畫	一、各項有形文化資產修復品質及各項經費運用部分，請落實「文化資產保存修復及管理維護補助經費控管系統」及「督導考評小組」功能，掌握績效與品質。 二、工程類標案眾多，相關文件與行政流程宜提早溝通與規劃，俾利招標順利。	優

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
	8	國立傳統藝術中心	「跨藝匯流·傳統入心」-國立傳統藝術中心公共建設跨域增值發展計畫	本計畫係 111 年度屆期，112 年度繼續列管之計畫，112 年度各工作項目已執行完畢，請辦理相關結案作業。	甲
	9	國立國父紀念館	國立國父紀念館跨域增值計畫	一、112 年度預算支用比偏低，請持續加速推動各項工作項目並積極掌控作業期程，以提升預算執行情形。 二、「大會堂暨周邊設施升級工程」預計 113 年第一季開工，且工期長達 30 個月，請廣續依預定規劃進度執行，並督促專案管理單位及監造單位確實管控廠商施工作業。	乙
	10	國立中正紀念堂管理處	多元文化交織·古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫	演藝廳音響舞台隔音設備升級規劃設計案進度因文資議題進度落後，請提早準備相關行政程序，以符預定進度。其餘工作項目請廣續按原定計畫進度進行。	甲
	11	國立歷史博物館	國立歷史博物館升級發展計畫	文物庫房規劃設計案工程會基本設計審議及都市設計審議案進度落後，113 年請掌握期程。	乙
	12	國家人權博物館	國家人權博物館中程計畫	本計畫已依據整體政策規劃方向調整，請加速辦理修正中長程計畫函報行政院審查事宜。	甲
	13	國家鐵道博物館籌備處	臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	112 年度經費運用執行良好，相關工程案請持續依預定進度執行。	優
社會發展計畫	14	文化部	社區營造及村落文化發展計畫 (111-116 年)	本計畫執行成效良好，請持續強化鄉鎮市區公所區域型社造中心平台及跨域整合之功能。	優
	15	文化部	公共電視內容產製與應用計畫 (110-113 年)	本計畫於台語台節目製播、優化公視+平台、參與國際交流等方面均有具體成效，台語台透過社群媒體吸引年輕族群；公視+持續擴大影音服務以及 INPUT 年會促進產業交流。	優
	16	文化部	發展國際數位傳播計畫 (110-113 年)	一、112 年度預算控制情形尚待加強，請提前規劃相關前置作業，並積極提升作業效率。 二、請依計畫實際執行情形設定合理且具挑戰性之目標值，並依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	甲
	17	文化部	出版產業振興方	112 年度支持閱讀平台、推動世界閱讀日、辦理	優

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
			案 106-113 年中程計畫	書展交流、扶持獨立書店、支持青年創作等方面均有具體成果。	
	18	文化資產局	水下文化資產保存維護管理(第一期)計畫(109-112年)	本計畫完成多項水下文化資產的調查、保存、推廣等，並辦理多場水下文化資產的教育推廣活動，請依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	優
	19	文化資產局	臺灣文化路徑推動社會發展計畫(110-114年)	一、本計畫執行成效良好，請加強推廣。 二、請依計畫實際執行情形設定合理且具挑戰性之目標值，並依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	優
	20	影視及流行音樂產業局	影視音產業發展中程計畫(109-113年)	各工作項目均皆完成預計目標，且計畫管理與執行績效等方面有多項具體成果，請依計畫實際執行情形設定合理且具挑戰性之目標值，並依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	優
	21	國立臺灣工藝研究發展中心	臺灣工藝文化產業中長程計畫(112-115年)	112年度預算執行情形尚有改進空間，部分展延之勞務採購案，請積極掌握作業進度並加速辦理。	甲
	22	國立臺灣文學館	臺灣文學能量再生中長程個案計畫	請持續透過創新方式推廣臺灣文學，提升民眾對臺灣文學的興趣與認識，113年度請研議更多創新作為，推動辦理各工作項目。	優