

本部 105 年度部會管制計畫評核結果

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
公共建設計畫	1	文化部	臺中大都會歌劇院興建計畫	本案為重大公共建設計畫，已於 105 年 9 月 30 日正式開幕，惟劇場設備三期工程仍有 2 項缺失尚未完成驗收，後續仍請積極督導改進。	甲
	2	文化部	屏東縣演藝廳興建計畫	本案為重大公共建設計畫，已於 105 年 12 月 3 日正式開幕，後續驗收作業仍請積極督導。	甲
	3	文化部	文化部推動博物館與地方文化館發展計畫	本計畫為新列管計畫，預算控制情形尚待加強改善。	甲
	4	文化部	臺南市美術館建設計畫	本案為重大公共建設計畫，請積極督導進行工程訪視，已利工程進度施作能如質如度	甲
	5	文化部	北部流行音樂中心計畫	本案為重大公共建設計畫，南、北基地工程施工進度仍請持續積極督導掌控。	甲
	6	文化部	海洋文化及流行音樂中心計畫	本計畫為重大公共建設計畫，105 年度目標均大致達成，工程進度仍請持續積極督導管控。	甲
	7	文化部	中央廣播電臺分臺遷建整併計畫修正計畫	本案已於 105 年 6 月底完工，惟仍有尚未結案部分，後續仍請積極督導改進。	甲
	8	文化部	國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫	古蹟修復工程於 105 年底始完成發包作業，進度略有延遲，請積極趕辦；另預算執行率亦請加強管控。	甲
	9	文資局	歷史與文化資產維護發展第三期計畫	本計畫項目眾多，涉及跨單位及與地方政府協調，請加強進度管控及預算執行情形，俾如期完成各項計畫。	優
	10	文資局	臺灣戲劇藝術中心籌建計畫	本案原定 105 年度完工，因劇場設備工程落後而未能如期完工，請檢討並督導廠商加速趕工。	甲
	11	傳藝中心	跨藝匯流·傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫	本案預算執行率與進度控制情形不理想，請加強改善。	乙
	12	國父紀念館	國家文化設施升級計畫—國	本計畫 105 年度執行進度落後部份，並請積極檢討加強改善，另有關於外界使用需求較大的大會堂	乙

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
			立國父紀念館 跨域加值計畫 104-108年	設施改善部分，請優先規劃儘速進行。	
	13	中正紀念堂	多元文化交織· 古蹟風華再現 — 中正紀念堂 服務升級計畫	各項原預定完成未完成之工程，請妥善安排追趕進度，並請積極檢討落後因素加強改善，避免後續年度重複相同問題。	乙
	14	史博館	大南海文化園區—國立歷史博物館—初期計畫	有關「大南海文化園區—國立歷史博物館—初期計畫」修正計畫之調整方向請速確認後，儘速提報修正計畫期程。	乙
	15	史前館	推動卑南文化公園第二期計畫	有關「推動卑南文化公園第二期計畫」於106年底屆期，相關工程於105年底始全數完成發包，進度明顯落後，請務必掌握期程於106年底完成。	丙
	16	史前館	國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫	本案預算及進度控制均有落後情形，年度目標亦因工程進度落後而無法達成，全年度預算執行率僅60.44%。因計畫期程僅餘一年，請積極督促廠商趕工，以提升預算執行率。	乙
	17	人權館	國家人權博物館中程計畫	本計畫因核定時間較晚，導致105年度預算控制情形不佳，106年度請加強改善，並及早規劃工作進度。	甲
社會發展計畫	18	文化部	社區營造三期及村落文化發展計畫	1.工作執行期程之掌握：因105年度改採一次提案核定2年補助機制，規劃具跨年度思考之延續性計畫。 2.未來應針對其不同之人口屬性，思考及規劃不同操作機制，以能符合實際條件及執行狀況。 3.因應高科技及社群網絡、媒體的興起，於本年度即透過開放個人及議題社群，引入創意及活力提升國人主動關心公共事務意願，106年更納入工作室等營利單位，以打破既有例行性工作型態，並積極鼓勵社區轉型及深化相關工作。	甲
	19	文化部	人文文學及出版業務推展與輔導	1.105年實際進度達100%，預算執行率達107.77%，106年仍請提早規劃該年度各工作項目執行計畫，並訂定合理之查核點以利如期執行。 2.105年作業計畫及第2季執行情形逾期提報，未	甲

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
				來將提早辦理提報作業。	
	20	文化部	活化縣市文化中心劇場營運計畫	1.修正本計畫補助作業要點，將開發不同族群與藝文體驗教育納入執行重點，並藉由鼓勵縣市聘請藝術總監制度，策辦整體藝術節節目，以讓藝術節具有主題性，以形成關注與話題性。 2.將跨區（館）合作納入補助機制，鼓勵縣市朝跨區（館）合作，共享資源。 3.持續辦理年度考評及競爭型預算補助，並加強輔導與陪伴工作，協助各縣市文化中心找到場館自我定位。	甲
	21	文化部	演藝團隊分級獎助計畫	為提升本案補助團隊質量，補助團隊數量與評鑑方式可再檢討，期在有限資源下評選出合適的團隊給予適當之補助經費。	優
	22	文化部	全球佈局行動方案 102-105 年國際交流中程計畫	本計畫列管單位達 12 個，透過定期視訊會議、每月績效管考、遠距管理系統、外派前職能訓練、返國述職等各項機制，加強與各單位及外館間資源共享，以利國內外業務之推展。	甲
	23	文化部	全球佈局行動方案 102-105 年兩岸交流中程計畫	本案未如期辦理活動皆因部分大陸相關之學者、專家及藝術家囿於個人時程及其他外部因素無法來臺，導致活動辦理需面對相關困難因素，未來建議相關會議、活動，可將類似因素審慎評估後，方進行計畫研提規劃，避免政治因素影響兩岸交流。	甲
	24	影視局	影視及流行音樂產業資訊平臺發展計畫	總結歷年評核報告內容，均如實反映良好執行績效，相關數據資料得納入概算編製參考依據，有效落實零基預算精神。	甲
科技發展計畫	25	文化部	科技·人文·友善體驗-博物館數位導覽示範計畫	建議次年度計畫執行，加強跨機關之合作及加值應用。	甲
	26	文化部	臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫	本年度加值應用具有相當成效，建議未來作業計畫之擬定，應於加值應用部分多加著墨。	優
	27	文化部	臺灣科技融藝創新計畫	本案成果豐碩，建議加強規劃成果之宣傳推廣，以利展現更突破性的社會效益。	優
	28	文化部	文化雲共通系統暨專案計畫	建議未來加強計畫目標之挑戰性。	甲

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
			管理推動服務計畫		
	29	文資局	文化資產科技調查與空間資訊應用計畫	計畫報表填寫未能如期繳交及退件情況甚多，後續執行計畫應注意。	甲
	30	工藝中心	推動科技與工藝創意產業結合旗艦計畫	執行過程中進度多有落後，於次年執行內容及進度規劃時建請納入考量。	乙