

本部 107 年度部會管制計畫評核結果

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
公共建設計畫	1	文資局	文化生活圈	<p>1.請「地方影視音體驗計畫」、「地方文化特色活動計畫」、「美術館及藝文館舍整建計畫、興建計畫及美術館典藏計畫」等，持續掌握各案之收件及核備進度，並督導地方政府落實預算執行。</p> <p>2.另「再造歷史現場計畫」、「博物館與地方文化館發展計畫」亦請持續依計畫期程積極輔導地方政府執行各該計畫，並視情形辦理實地訪視作業</p>	優
	2	文化部	北部流行音樂中心計畫	<p>1.本計畫將於 108 年 12 月底屆期，有關南基地工程進度落後部分，請積極督促北市府持續趕進度，並說明後續變更設計之項目及進程，避免影響整體工進。</p> <p>2.計畫預算支用比偏低僅 51.98%，且應付未付數仍有約 6.6 億元，鑑於 108 年度尚有高額請增經費，且計畫即將屆期，請儘速於 108 年第 1 季辦理預算核銷轉正。</p>	甲
	3	文化部	海洋文化及流行音樂中心計畫	<p>1.請積極掌握第二標工程進度及後續擴充發包情形，俾本計畫如期、如質、如實完成。</p> <p>2.計畫預算支用比僅 65.41%，且應付未付數仍有約 5.4 億元，鑑於 108 年度尚有高額請增經費，且計畫即將屆期，請儘速於 108 年第 1 季辦理預算核銷轉正。</p>	優
	4	文化部	臺南市美術館建設計畫	<p>本計畫館舍已於 108 年 1 月 27 日順利開幕，預算亦全數執行完畢，後續請配合「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」填報總結評估報告並適時辦理營運評估作業。</p>	優
	5	文化部	臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	<p>1.園區五大管線規劃設計監造配合 MasterPlan 整體規劃案至今尚未上網公告，招標進度嚴重落後，請儘速綜整各方專業意見，續辦相關採購事宜。</p> <p>2.本計畫 108 年度起自部會管制計畫提升為行政院管制計畫，請積極掌握相關工程執行進度及預算執行情形。</p>	甲
	6	文化	空總文化實驗室整	<p>本計畫第一期將於 108 年屆期，請積極掌握行政</p>	優

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
		部	體計畫(107-108年)	院審議修正計畫之進度，並同步規劃其他工作項目。	
	7	文化部	國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫	有關市定古蹟修復再利用暨攝影文化中心工程塔樓修復後與舊照片初始建築有明顯差異一事，請儘速完成變更設計，避免影響本計畫整體進度。	甲
	8	文資局	歷史與文化資產維護發展第三期計畫	請持續管控預算執行，並積極督導地方政府如期推動各項工作項目。	優
	9	傳藝中心	跨藝匯流·傳統入心-國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫	計畫預算支用比偏低僅 55.16%，年度中因受文資審議影響，及修正計畫內容，致預算執行較為落後，請落實掌握「劇場空間改善工程」、「北管藝術展覽規劃案」、「中山堂商業區新建工程」及「中山堂歷史建築修復及再利用工程」之核銷及發包進度，俾儘速趕上落後工進。	甲
	10	中正紀念堂	多元文化交織·古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫	本計畫 107 年度執行情形尚符合預定進度，請於 108 年度推動各項工作項目時，積極掌握施工程度及預先防範特殊情況發生，避免影響預算執行。	優
	11	史博館	國立歷史博物館升級發展計畫	本計畫 107 年度資本門預算執行情形較差，108 年度請持續管控預算，並加速行政作業，隨時關注文資審議情形及推動各項工作項目進度。	甲
	12	國美館	國美躍昇~邁向國際級美術館建構計畫	1.本計畫 107 年度於本部每月公共建設推動會報中預估年度預算執行率達九成以上，惟受電扶梯工程案多次流標影響，截至 107 年底預算達成率僅 63.10%，請國美館 108 年務必落實掌握各項工作項目執行進度及預算執行，對於各項工作項目及可能延遲之情形預作風險管理，降低計畫延宕之可能。 2.建構國家級兒童美術教育領航中心工作項目截止 107 年底預算執行率僅 37.16%，請儘速完成「兒童美術教育領航中心委託整體規劃設計監造技術服務案」細部設計審查審查作業。	乙
	13	史前館	國立臺灣史前文化博物館南科館整體計畫	本計畫館舍已於 107 年 12 月 26 日試營運，計畫總經費已執行完畢，後續請配合「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」填報總結評估報告並適時辦理營運評估作業。	優
	14	人權館	國家人權博物館中	1.請積極掌握「指標系統設計競賽及建置採購案」、	甲

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
			程計畫	「白色恐怖綠島紀念園區人權紀念公園修繕工程案」之進度，儘速依期程辦理結案核銷作業。 2.另請審慎評估 108 年度各工作項目進程及預算分配，並提早進行規劃。	
社會發展計畫	15	文化部	社區營造三期及村落文化發展計畫	因應國家發展委員會將 2019 年訂為地方創生元年，本計畫係探討社區未來 30 年之願景與藍圖，並鼓勵社區以多元方式執行社區營造，提供青年回留鄉之資源及發展地方創生之機會，108 年請妥善規劃分配預算，並依預定期程推動各工作項目。	甲
	16	文化部	臺灣文化生活品牌國際化計畫(106 年至 109 年)	本計畫 108 年度各項指標請參考過往年度實際達成值，進行各工作項目目標規劃，設定合理之評核標準，以符合計畫實際執行情形。	優
	17	文化部	公共電視內容產製與應用計畫 (106 年—109 年)	本計畫 108 年度請賡續依預定進度推動各工作項目。	甲
	18	文化部	出版產業振興方案 106-109 年中程計畫	本計畫年度中漫畫基地工程及行政作業進度略有延遲，108 年度請妥善規劃各工作項目，並依預定期程如質如實推動。	甲
	19	文化部	文化部全球布局行動方案 106-109 年第二期國際及兩岸交流中程計畫	本計畫部分績效指標僅達成預定目標值，建議 108 年度參考過往年度實際達成值，進行各工作項目目標規劃，以符合計畫實際執行情形。	甲
	20	文化部	國際及兩岸區域布局計畫	請持續強化本部各單位涉外事務之橫向聯繫與協調、整合資源、推動國際文化交流，展現我國文化成果及提升國際能見度。	優
	21	影視局	影視音產業發展中程計畫	108 年度請賡續依預定進度推動各項工作項目。	優
科技發展計畫	22	文化部	國家文化記憶庫及數位增值應用計畫	「國家文化記憶庫及數位增值應用計畫」屬建構全民文化之資料庫，廣集各地文資、原生素材量多且繁雜，建請主政單位注意質的掌控，並強化後續細統與平台之推介。	甲
	23	文化部	推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫	本案計畫內容多元，包含捐助公視、華視及獎補助，成果多元且豐富，請建議主政單位加強行銷推廣成果(如 4K 戲劇播放)及超高畫質設備分享受眾，加強亮點宣傳，人民有感。	甲
	24	影視局	新媒體跨平台內容	本案計畫補助計畫煩多，建議請主政單位持續追	甲

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
			產製計畫	蹤各補助案之執行進度及預算執行情形，並請加速辦理款項撥付及核銷事宜，同時注意計畫執行之質，以期提升成效。	
	25	文化部	臺灣行卷-博物館示範計畫	本計畫 108 年度並如前瞻計畫，建議次年度計畫施行時，多加強資源之整合、相關成果等的推廣，以期效益及成果更加豐碩及人民有感。	優
	26	文化部	文化部所屬博物館及數位內容權力盤點計畫	本案雖無次年度計畫，建請將權利盤點之成果，確實與相關計畫連結，擴大計畫效益。	甲
	27	文化部	文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫	本案屬本部扶植內容產業之重點計畫，對於各申請單位之進度及執行情形務必掌握，並確實執行本案之進度及經費，以如期如質完成本案。	甲
	28	文化部	臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫(105年-108年)	本案成果豐碩，並在國際放映大幅成長，建議加強規劃成果之宣傳推廣，以利展現更突破性的效益。	優
	29	文化部	臺灣科技融藝創新計畫	107 年度部分績效指標設定目標過低、且年度指標及指定指標重複且較難以區分，請 108 年度作業計畫研擬實確設立目標。本案執行成果之數量煩多，惟請藝發司加強質的管控。	甲
	30	文化部	藝術數位推廣計畫	107 年度指標及指定指標重複且較難以區分，請 108 年併入「科技藝術共生計畫」時作業計畫研擬實確設立目標。本案建議多強化行銷推廣之規劃。	甲
	31	文化部	文化科技輔導推動專案計畫	本計畫經費逐年增加，建議擴大辦理文化科技的示範應用案例，強化各計畫成果推廣，以期達到人民有感的施政。	甲
	32	文化部	文化資產保存調查研究及數位空間整合與智慧場域計畫	107 年度內容及時程執行進度不盡理想，請主政單位於 108 年度規劃及執行計畫，周延規劃及落實執行進度。	甲
	33	影視局	影視音數位視覺特效應用加值計畫	本案成果豐碩，建議加強成果之推廣，以利展現更突破性的效益。	甲
	34	臺史博	打開歷史任意門：臺灣歷史創新科技體驗建置計畫	本案成果豐碩，建議加強成果之推廣，以利展現更突破性的效益。	優
	35	臺博館	古物新知臺博館自然史藏品科技檢測研究計畫	本案成果豐碩，建議加強成果之推廣，以利展現更突破性的效益。	優

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
	36	史前館	建構智慧型博物館：漫遊在史前和現代的交界雲端整合計畫	本案業已有階段性成果，建議加強本計畫成果之推廣。	甲