

本部 108 年度部會管制計畫評核結果

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
公共建設 設計 計畫	1	文資局	文化生活圈	本計畫項下子計畫除「重建臺灣藝術史計畫」為自辦項目，其餘 6 項子計畫皆為補助地方政府之計畫，請加強督促並輔導地方政府依核備計畫執行，並視地方政府執行進度滾動式檢討，提升整體預算執行情形。	優
	2	文化部	空總文化實驗室整體計畫(107-108 年)	本計畫業於 108 年屆期，後續請配合「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」填報總結評估報告。	甲
	3	文化部	北部流行音樂中心計畫	本計畫業於 108 年屆期，請督請北市府掌握工程進度，積極辦理估驗計價及核銷轉正作業。	甲
	4	文化部	海洋文化及流行音樂中心計畫	本計畫預定 109 年度完工，請積極督促高市府加速執行，並依進度辦理經費核銷轉正作業，且依工程進度及早規劃軟體相關措施。	甲
	5	文化部	國家電影中心裝修、設備採購及初期維運計畫	有關本部應允提供新莊場館 100 坪空間，予新北市協拍中心進駐使用之方案，請積極掌握本案室內裝修及設備工程調整及變更設計進度，以俾如期完成。	甲
	6	文化部	國家漫畫博物館計畫(106-111 年)	本計畫 108 年因與臺中市政府多次協商，致影響工程執行進度並辦理計畫修正。109 年度請積極與該市府協商取得解決方案，俾利計畫執行。	甲
	7	文化部	國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫	1. 有關古蹟修復工程，請確實依預定期程完成結案(含工作報告書完成)。 2. 109 年度請依核定計畫，廣續推動辦理各工作項目。	甲
	8	文化部	衛武營藝術文化中心興建計畫	本計畫雖已於 108 年 6 月屆期，惟 108 年預計保留金額超過新臺幣 5,000 萬元以上，請持續辦理第 2 標及第 3 標驗收結算作業；至有關履約爭議部分，請持續積極辦理協調。	甲
	9	文資局	歷史與文化資產維護發展第三期計畫	本計畫業於 108 年屆期，後續請配合「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」填報總結評估報告。	優

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
	10	傳藝中心	跨藝匯流·傳統入心 公共建設跨域增值 發展計畫	中山堂歷史建築再利用計畫於 108 年底做部分復工，惟因部分區域尚需經文資審議始能辦理。請於 109 年積極處理文資審議作業，俾利符合工程進度。	甲
	11	國美館	國美躍昇~邁向國際 級美術館建構計畫	本計畫 108 年預算支用比僅 14.89%，整體預算執行率為 34.27%，修正計畫雖已於 108 年 12 月 5 日經行政院核定同意，展延計畫期程至 110 年，仍請積極督促廠商於 109 年加速辦理各項工作進度，並請確實依修正計畫規劃期程辦理。	乙
	12	國父紀念館	國立國父紀念館跨 域增值計畫 104- 108 年	本計畫進度執行尚待加強，年累計進度 5 個月落後，尤以 12 月落後幅度最大，請於 109 年度加強推動各項工作項目，積極掌控協調外部審議意見及期程，並加速內部行政作業及預算執行情形。	甲
	13	中正紀念堂	多元文化交織·古蹟 風華再現 - 中正紀 念堂服務升級計畫	本計畫 108 年度執行情形尚符合預定進度，請於 109 年度推動各項工作項目時，積極掌握施工程進度及預先防範特殊情況發生，避免影響預算執行。	優
	14	史博館	國立歷史博物館升 級發展計畫	本年度執行率嚴重落後，年累計預算執行連續 7 個月落後，請於 109 年度加強推動各項工作項目及積極協調外部審議作業，並積極趕工且掌握預算執行情形。	乙
	15	人權館	國家人權博物館中 程計畫	109 年度請審慎評估各工作項目進程及預算分配，提前規劃以利後續工程順利推展。	甲
社會 發 展 計 畫	16	文化部	社區營造三期及村 落文化發展計畫	本計畫 109 年度請廣續依預定進度推動各工作項目。	優
	17	文化部	臺灣文化生活品牌 國際化計畫(106 年 至 109 年)	本計畫 109 年度請廣續依預定進度推動各工作項目。	甲
	18	文化部	公共電視內容產製 與應用計畫(106 年 - 109 年)	本計畫 109 年度請廣續依預定進度推動各工作項目。	甲
	19	文化部	出版產業振興方案 106-109 年中程計 畫	本計畫 109 年度各項指標請參考過往年度實際達成值，進行各工作項目目標規劃，設定合理之評核標準，以符合計畫實際執行情形，並請依核定計畫	優

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
				廣續推動辦理各工作項目。	
	20	文化部	文化部全球布局行動方案 106-109 年第二期國際及兩岸交流中程計畫	本計畫後續請落實自主管理，按時盤點接續工作進度規劃，以利掌握時程。	甲
	21	文化部	國際及兩岸區域布局計畫	本計畫後續請落實自主管理，按時盤點接續工作進度規劃，以利掌握時程。	優
	22	影視局	影視音產業發展中程計畫	本計畫業於 108 年屆期，後續請配合「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」填報總結評估報告。	優
科技發展計畫	23	文化部	國家文化記憶庫及數位增值應用計畫	建請主政單位持續掌握詮釋資料之正確性，並持續完備系統及使用平台。	甲
	24	文化部	推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫	此計畫本年成果多元且豐富，製播超高畫質節目亦獲民眾及國內外媒體肯定，請主政單位持續把關公視、華視及其他獲補助業者之執行品質。	優
	25	文化部	新媒體跨平台內容產製計畫	建請主政單位持續追蹤各補助案之執行進度及預算執行情形，以如期如質完成各項補助案。	甲
	26	文化部	文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫	本案屬本部扶植內容產業之重點計畫，107 年度及 108 年度計畫均有展延，請務必確實執行及輔導受補助單位之進度及經費，以如期如質完成本案。	甲
	27	文化部	臺灣經典電影數位修復及增值利用計畫(105 年-108 年)	本案成果豐碩，建議加強規劃歷年成果之宣傳推廣與再應用。	優
	28	文化部	科技藝術共生計畫	本計畫輔助多項計畫成果豐富，惟成果與作業計畫之訂定較難呼應，計畫規劃與施行需更加周延，並加強推廣，以期如期如質達成目標。	甲
	29	文化部	文化科技輔導推動專案計畫	本計畫此次首次辦理文化科技的示範應用案例，期望次年度示範案例強化各計畫成果推廣，以期達到人民有感的施政。	甲
	30	文化部	建立以文化經濟需求為導向的文化科技藍圖-人文、科技	本計畫雖已辦理展期，仍請加緊辦理，以期如質完成原定目標。	乙

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
			與經濟的跨領域研究		
	31	文資局	文化資產保存調查研究及數位空間整合與智慧場域計畫	本計畫 107 年度內容及時程執行進度不盡理想，108 年度規劃及執行良好，建議加強成果之推廣，以發揮綜效。	甲
	32	影視局	影視音數位視覺特效應用加值計畫	本計畫成果豐碩，建議加強成果之推廣，以利展現更突破性的效益。	優
	33	臺史博	打開歷史任意門：臺灣歷史創新科技體驗建置計畫	本計畫成果豐碩，並將於 109 年度屆期，建議加強歷年成果之推廣及後續應用，以發揮綜效。	優
	34	臺博館	古物新知臺博館自然史藏品科技檢測研究計畫	本計畫成果以學術研究為主，建議加強成果之推廣，以利展現更突破性的效益。	甲
	35	史前館	建構智慧型博物館：漫遊在史前和現代的交界雲端整合計畫	本計畫 108 年度屆期，建請加強四年計畫成果之推廣，以發揮綜效。	甲